



(89)99415-0796 / 98107-5963
E-mail: szeservicostda@gmail.com

BOLETIM DE MEDIÇÃO

CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL NA LOCALIDADE CANTO ALEGRE- ZONA RURAL - PADRE MARCOS/PI

PERCENTUAL REALIZADO ACUMULADO:

72,86%

PERÍODO:

19/02/2026 A 07/04/2026

MEDIÇÃO:

2

ORÇAMENTO CONTRATADO									EVOLUÇÃO FÍSICA (QTD)			EVOLUÇÃO FINANCEIRA (R\$)		
Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Preço Total	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo Período	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo Período
1			ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA				36.409,00	36.409,00				225.023,25	234.856,00	459.795,15
1.1	Comp 1	Próprio	COMPOSIÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	Mês	4,00	7.382,20	9.102,25	36.409,00	1,00	1,00	2,00	9.102,25	9.102,25	18.204,50
2			AQUISIÇÃO E ASSENTAMENTO DE PLACA DE OBRA 2,00x1,00 m				377,46	377,46				377,46	0,00	377,46
2.1	Comp 2	Próprio	COMPOSIÇÃO DE PLACA DA OBRA, INCLUSIVE PINTURA, ESTRUTURA, SUPORTE DE MADEIRA EM PEÇAS DE MADEIRA SERRADA DE (7,5x7,5)CM. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO (2,00 X	m²	2,00	153,07	188,73	377,46	2,00	0,00	2,00	377,46	0,00	377,46
3			LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITÁRIO, COM 3 BACIAS, 4 CHUVEIROS, 1 LAVATÓRIO E 1				3.103,20	3.103,20				775,80	775,80	1.551,60
3.1	Comp 3	Próprio	Locação de container 2,30x4,00m, alt. 2,50m, para escritório, sem divisórias internas e sem sanitário	Mês	4,00	629,20	775,80	3.103,20	1,00	1,00	2,00	775,80	775,80	1.551,60
4			LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITÁRIO, COM 3 BACIAS, 4 CHUVEIROS, 1 LAVATÓRIO E 1				4.418,56	4.418,56				1.104,64	1.104,64	2.209,28
4.1	Comp 4	Próprio	Locação de container 2,30x4,30m, alt. 2,50m, para sanitário, com 3 bacias, 4 chuveiros, 1 lavatório e 1 mictório	Mês	4,00	895,90	1.104,64	4.418,56	1,00	1,00	2,00	1.104,64	1.104,64	2.209,28
5			CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DE ENSINO INFANTIL				586.736,31	586.736,31				213.663,10	223873,31	437.452,31
5.1			SERVIÇOS PRELIMINARES				6.725,23	6.725,23				6.725,23	0,00	6.725,23
5.1.1	Comp 5	Próprio	Tapume em telha metálica trapezoidal em aço zincado, altura de 1,80m	m²	127,80	28,34	34,94	4.465,33	127,80	0,00	127,80	4.465,33	0,00	4.465,33
5.1.2	98525	SINAPI	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF 03/2024	m²	340,86	0,46	0,56	190,88	340,86	0,00	340,86	190,88	0,00	190,88
5.1.3	Comp 6	Próprio	Locação de obra com gabarito de madeira	m²	340,86	4,93	6,07	2.069,02	340,86	0,00	340,86	2.069,02	0,00	2.069,02
5.2			MOVIMENTO DE TERRA				17.776,04	17.776,04				17.776,04	0,00	17.776,04
5.2.1	96522	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF 01/2024	m³	16,32	127,18	156,81	2.559,13	16,32	0,00	16,32	2.559,13	0,00	2.559,13
5.2.2	96527	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS).	m³	8,68	92,50	114,05	989,95	8,68	0,00	8,68	989,95	0,00	989,95
5.2.3	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF 09/2024	m³	51,32	76,02	93,73	4.810,22	51,32	0,00	51,32	4.810,22	0,00	4.810,22
5.2.4	101616	SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF 08/2020	m²	105,95	5,66	6,97	738,47	105,95	0,00	105,95	738,47	0,00	738,47
5.2.5	104737	SINAPI	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA.	m³	45,79	18,62	22,95	1.050,88	45,79	0,00	45,79	1.050,88	0,00	1.050,88
5.2.6	Comp 7	Próprio	Aquisição de solo argilo-arenoso para aterro – inclusive carga e manobra, exclusive transporte	m³	64,09	24,01	29,60	1.897,06	64,09	0,00	64,09	1.897,06	0,00	1.897,06
5.2.7	Comp 8	Próprio	Transporte de material de aterro com caminhão basculante de 14m³, em via urbana pavimentada, DMT até 3 km – exclusive carga e manobra e com descarga livre	t	96,14	4,29	5,28	507,61	96,14	0,00	96,14	507,61	0,00	507,61
5.2.8	94342	SINAPI	ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO. AF 08/2023	m³	69,59	60,87	75,05	5.222,72	69,59	0,00	69,59	5.222,72	0,00	5.222,72
5.3			INFRAESTRUTURA				48.959,62	48.959,62				48.959,62	0,00	48.959,62
5.3.1	Comp 9	Próprio	Lastro em concreto não-estrutural, esp=5cm, preparo mecânico, incluso aditivo impermeabilizante (base dos blocos dos pilares)	m³	0,68	630,25	777,09	528,42	0,68	0,00	0,68	528,42	0,00	528,42
5.3.2	102487	SINAPI	CONCRETO CICLÓPICO FCK = 15MPa, 30% PEDRA DE MÃO EM VOLUME REAL, INCLUSIVE LANÇAMENTO. AF 05/2021	m³	6,46	545,34	672,40	4.343,70	6,46	0,00	6,46	4.343,70	0,00	4.343,70
5.3.3	Comp 10	Próprio	Fundação em pedra argamassada, traço 1:4 (cimento e areia)	m³	51,32	498,01	614,04	31.512,53	51,32	0,00	51,32	31.512,53	0,00	31.512,53
5.3.4	103327	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF 12/2021	m²	25,12	72,97	89,97	2.260,04	25,12	0,00	25,12	2.260,04	0,00	2.260,04
5.3.5	103335	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL.	m²	70,82	118,13	145,65	10.314,93	70,82	0,00	70,82	10.314,93	0,00	10.314,93
5.4			SUPERESTRUTURA				49.942,40	49.942,40				49.942,40	0,00	49.942,40
5.4.1	94971	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 800 L. AF 05/2021	m³	14,86	434,10	535,24	7.953,66	14,86	0,00	14,86	7.953,66	0,00	7.953,66
5.4.2	103670	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF 02/2022	m³	14,86	264,49	326,11	4.845,99	14,86	0,00	14,86	4.845,99	0,00	4.845,99
5.4.3	92759	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	KG	820,00	9,73	11,99	9.831,80	820,00	0,00	820,00	9.831,80	0,00	9.831,80
5.4.4	92760	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	KG	30,00	8,32	10,25	307,50	30,00	0,00	30,00	307,50	0,00	307,50
5.4.5	92761	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	KG	201,00	7,44	9,17	1.843,17	201,00	0,00	201,00	1.843,17	0,00	1.843,17
5.4.6	92762	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	KG	704,00	6,43	7,92	5.575,68	704,00	0,00	704,00	5.575,68	0,00	5.575,68



(89)99415-0796 / 98107-5963
E-mail: szeservicostda@gmail.com

BOLETIM DE MEDIÇÃO

CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL NA LOCALIDADE CANTO ALEGRE- ZONA RURAL - PADRE MARCOS/PI

PERCENTUAL REALIZADO ACUMULADO:

72,86%

PERÍODO: 19/02/2026 A 07/04/2026

MEDIÇÃO: 2

ORÇAMENTO CONTRATADO									EVOLUÇÃO FÍSICA (QTD)			EVOLUÇÃO FINANCEIRA (R\$)		
Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Preço Total	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo Período	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo Período
								631.044,53				225.023,25	234.856,00	459.795,15
5.4.7	92763	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	KG	15,00	5,30	6,53	97,95	15,00	0,00	15,00	97,95	0,00	97,95
5.4.8	92443	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA. 18	m²	169,30	37,00	45,62	7.723,46	169,30	0,00	169,30	7.723,46	0,00	7.723,46
5.4.9	92480	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA. 18 UTILIZAÇÕES. AF 09/2020	m²	150,29	63,48	78,27	11.763,19	150,29	0,00	150,29	11.763,19	0,00	11.763,19
5.5			PISO				39.836,99	39.836,99				0,00	24.869,24	24.869,24
5.5.1	Comp 9	Próprio	Lastro em concreto, preparo mecânico, incluso aditivo impermeabilizante - espessura de 5,0 cm (contrapiso)	m³	15,83	630,25	777,09	12.301,33	0,00	15,83	15,83	0,00	12.301,33	12.301,33
5.5.2	Comp 11	Próprio	Base de regularização para piso cerâmico / granilite em argamassa traço 1:4, esp = 2,0cm	m²	316,51	26,45	32,61	10.321,39	0,00	316,51	316,51	0,00	10.321,39	10.321,39
5.5.3	87251	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF 02/2023 PE	m²	316,51	38,36	47,29	14.967,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.5.4	94990	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL. NÃO ARMADO. AF 08/2022	m³	2,69	677,33	835,14	2.246,52	0,00	2,69	2,69	0,00	2.246,52	2.246,52
5.6			PAREDES E PAINÉIS				110.525,61	110.525,61				79.209,00	31.316,61	110.525,61
5.6.1	103332	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF 12/2021	m²	888,14	98,84	121,86	108.228,74	650,00	238,14	888,14	79.209,00	29.019,74	108.228,74
5.6.2	101161	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGÔ) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF 05/2020	m²	12,50	149,03	183,75	2.296,87	0,00	12,50	12,50	0,00	2.296,87	2.296,87
5.7			INSTALAÇÕES				82.699,29	82.699,29				0,00	76.076,81	75.992,71
5.7.1			Instalações elétricas - Geral				31.688,87	31.688,87				0,00	25.561,55	25.561,55
5.7.1.1	CA-1	Próprio	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES DE LED DE 20 W, COM DRIVER INTEGRADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	un	34,00	56,19	69,28	2.355,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.7.1.2	CA-2	Próprio	LUMINÁRIA TIPO PLAFON QUADRADA, DE SOBREPOR, COM LED DE 24 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 09/2024	unid	12,00	62,96	77,62	931,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.7.1.3	CA-3	Próprio	LUMINÁRIA TIPO PLAFON QUADRADA, DE SOBREPOR, COM LED DE 15W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 09/2024	unid	17,00	45,98	56,69	963,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.7.1.4	CA-4	Próprio	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 02/2020	unid	2,00	78,84	96,96	193,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.7.1.5	91953	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	UN	8,00	24,57	30,29	242,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.7.1.6	91959	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	UN	6,00	37,30	45,99	275,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.7.1.7	92023	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	UN	1,00	41,81	51,55	51,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.7.1.8	91996	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	UN	31,00	29,12	35,90	1.112,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.7.1.9	92004	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	UN	8,00	46,41	57,22	457,76	0,00	8,00	8,00	0,00	457,76	457,76
5.7.1.10	91992	SINAPI	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	UN	10,00	37,94	46,78	467,80	0,00	10,00	10,00	0,00	467,80	467,80
5.7.1.11	CA-5	Próprio	PONTO PARA EQUIPAMENTO COM DISJUNTOR 1P-20A E TOMADA 2P+T, COM TAMPA PARA CAIXA 4"x4"	unid	7,00	39,20	48,33	338,31	0,00	7,00	7,00	0,00	338,31	338,31
5.7.1.12	91937	SINAPI	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	UN	65,00	12,60	15,53	1.009,45	0,00	65,00	65,00	0,00	1.009,45	1.009,45
5.7.1.13	91940	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	54,00	15,10	18,61	1.004,94	0,00	54,00	54,00	0,00	1.004,94	1.004,94
5.7.1.14	91939	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	UN	10,00	26,88	33,14	331,40	0,00	10,00	10,00	0,00	331,40	331,40
5.7.1.15	91942	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 4" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	UN	8,00	29,29	36,11	288,88	0,00	8,00	8,00	0,00	288,88	288,88
5.7.1.16	100556	SINAPI	CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 15X15X10CM (SOBREPOR) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2025	UN	3,00	23,41	28,86	86,58	0,00	3,00	3,00	0,00	86,58	86,58
5.7.1.17	91854	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	M	235,00	7,79	9,60	2.256,00	0,00	235,00	235,00	0,00	2.256,00	2.256,00
5.7.1.18	91836	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	M	36,00	16,79	20,70	745,20	0,00	36,00	36,00	0,00	745,20	745,20
5.7.1.19	95727	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2022	M	45,00	16,38	20,19	908,55	0,00	45,00	45,00	0,00	908,55	908,55



(89)99415-0796 / 98107-5963
E-mail: szeservicosltda@gmail.com

BOLETIM DE MEDIÇÃO

CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL NA LOCALIDADE CANTO ALEGRE- ZONA RURAL - PADRE MARCOS/PI

PERCENTUAL REALIZADO ACUMULADO:

72,86%

PERÍODO: 19/02/2026 A 07/04/2026

MEDIÇÃO: 2

ORÇAMENTO CONTRATADO									EVOLUÇÃO FÍSICA (QTD)			EVOLUÇÃO FINANCEIRA (R\$)		
Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Preço Total	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo Período	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo Período
								631.044,53				225.023,25	234.856,00	459.795,15
5.7.1.20	95728	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2022	M	102,00	21,12	26,04	2.656,08	0,00	102,00	102,00	0,00	2.656,08	2.656,08
5.7.1.21	91924	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	M	561,99	2,28	2,81	1.579,19	0,00	561,99	561,99	0,00	1.579,19	1.579,19
5.7.1.22	91926	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	M	1120,00	3,28	4,04	4.524,80	0,00	1120,00	1.120,00	0,00	4.524,80	4.524,80
5.7.1.23	91931	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	M	150,00	7,49	9,23	1.384,50	0,00	150,00	150,00	0,00	1.384,50	1.384,50
5.7.1.24	93653	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 07/2025	UN	11,00	7,53	9,28	102,08	0,00	11,00	11,00	0,00	102,08	102,08
5.7.1.25	93654	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 07/2025	UN	4,00	7,53	9,28	37,12	0,00	4,00	4,00	0,00	37,12	37,12
5.7.1.26	93672	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 07/2025	UN	1,00	57,44	70,82	70,82	0,00	1,00	1,00	0,00	70,82	70,82
5.7.1.27	CA-6	Próprio	DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 40 A, TIPO AC	unid	1,00	116,03	143,06	143,06	0,00	1,00	1,00	0,00	143,06	143,06
5.7.1.28	CA-7	Próprio	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE "45" KA (TIPO AC)	unid	4,00	77,17	95,15	380,60	0,00	4,00	4,00	0,00	380,60	380,60
5.7.1.29	101881	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 40 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	1,00	675,04	832,32	832,32	0,00	1,00	1,00	0,00	832,32	832,32
5.7.1.30	90458	SINAPI	QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE QUADRO DISTRIBUIÇÃO GRANDE (76X40 CM). AF. 09/2023	UN	1,00	31,27	38,55	38,55	0,00	1,00	1,00	0,00	38,55	38,55
5.7.1.31	90456	SINAPI	QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 OU 4X2). AF. 09/2023	UN	72,00	4,80	5,91	425,52	0,00	72,00	72,00	0,00	425,52	425,52
5.7.1.32	90447	SINAPI	RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF. 09/2023	M	150,00	7,24	8,92	1.338,00	0,00	150,00	150,00	0,00	1.338,00	1.338,00
5.7.1.33	90466	SINAPI	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF. 09/2023	M	150,00	13,20	16,27	2.440,50	0,00	150,00	150,00	0,00	2.440,50	2.440,50
5.7.1.34	101509	SINAPI	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF. 07/2020	UN	1,00	1.389,74	1.713,54	1.713,54	0,00	1,00	1,00	0,00	1.713,54	1.713,54
5.7.2			Instalações hidráulicas				18.095,82	18.095,82				0,00	17.600,66	17.516,56
5.7.2.1	94490	SINAPI	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 32 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 08/2021	UN	2,00	34,11	42,05	84,10	0,00	2,00	2,00	0,00	84,10	0,00
5.7.2.2	94491	SINAPI	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 40 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 08/2021	UN	1,00	46,43	57,24	57,24	0,00	1,00	1,00	0,00	57,24	57,24
5.7.2.3	94495	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 08/2021	UN	1,00	46,61	57,47	57,47	0,00	1,00	1,00	0,00	57,47	57,47
5.7.2.4	89353	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 08/2021	UN	4,00	30,25	37,29	149,16	0,00	4,00	4,00	0,00	149,16	149,16
5.7.2.5	89985	SINAPI	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4". COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 08/2021	UN	8,00	68,06	83,91	671,28	0,00	8,00	8,00	0,00	671,28	671,28
5.7.2.6	86884	SINAPI	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	UN	4,00	7,77	9,58	38,32	0,00	4,00	4,00	0,00	38,32	38,32
5.7.2.7	94704	SINAPI	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1". INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 04/2024	UN	3,00	18,24	22,48	67,44	0,00	3,00	3,00	0,00	67,44	67,44
5.7.2.8	94705	SINAPI	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM X 1 1/4". INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 04/2024	UN	1,00	24,40	30,08	30,08	0,00	1,00	1,00	0,00	30,08	30,08
5.7.2.9	89383	SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4. INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2022	UN	8,00	5,33	6,57	52,56	0,00	8,00	8,00	0,00	52,56	52,56
5.7.2.10	89553	SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1. INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2022	UN	8,00	4,24	5,22	41,76	0,00	8,00	8,00	0,00	41,76	41,76
5.7.2.11	89558	SINAPI	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2022	UN	1,00	6,93	8,54	8,54	0,00	1,00	1,00	0,00	8,54	8,54
5.7.2.12	89380	SINAPI	LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2022	UN	2,00	7,69	9,48	18,96	0,00	2,00	2,00	0,00	18,96	18,96
5.7.2.13	89600	SINAPI	LUVA DE CORRER, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF. 06/2022	UN	1,00	17,46	21,52	21,52	0,00	1,00	1,00	0,00	21,52	21,52



(89)99415-0796 / 98107-5963
E-mail: szeservicostda@gmail.com

BOLETIM DE MEDIÇÃO

CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL NA LOCALIDADE CANTO ALEGRE- ZONA RURAL - PADRE MARCOS/PI

PERCENTUAL REALIZADO ACUMULADO:

72,86%

PERÍODO:

19/02/2026 A 07/04/2026

MEDIÇÃO:

2

ORÇAMENTO CONTRATADO									EVOLUÇÃO FÍSICA (QTD)			EVOLUÇÃO FINANCEIRA (R\$)		
Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Preço Total	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo Período	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo Período
								631.044,53				225.023,25	234.856,00	459.795,15
5.7.2.14	103964	SINAPI	BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 X 25 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	1,00	5,78	7,12	7,12	0,00	1,00	1,00	0,00	7,12	7,12
5.7.2.15	103948	SINAPI	BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	2,00	6,33	7,80	15,60	0,00	2,00	2,00	0,00	15,60	15,60
5.7.2.16	89408	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E	UN	20,00	7,15	8,81	176,20	0,00	20,00	20,00	0,00	176,20	176,20
5.7.2.17	89413	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E	UN	16,00	9,62	11,86	189,76	0,00	16,00	16,00	0,00	189,76	189,76
5.7.2.18	89497	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	7,00	9,53	11,75	82,25	0,00	7,00	7,00	0,00	82,25	82,25
5.7.2.19	103951	SINAPI	JOELHO DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	3,00	11,44	14,10	42,30	0,00	3,00	3,00	0,00	42,30	42,30
5.7.2.20	Comp. Inst 1	Próprio	Joelho de redução, PVC soldável, com rosca 90°, 25 x 1/2", para água fria	unid	8,00	7,06	8,70	69,60	0,00	8,00	8,00	0,00	69,60	69,60
5.7.2.21	Comp. Inst 2	Próprio	Joelho de redução 90° com bucha de latão, 25mm x 1/2" - Fornecimento e instalação	unid	2,00	8,11	9,99	19,98	0,00	2,00	2,00	0,00	19,98	19,98
5.7.2.22	89366	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	10,00	11,95	14,73	147,30	0,00	10,00	10,00	0,00	147,30	147,30
5.7.2.23	89402	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	47,50	9,74	12,00	570,00	0,00	47,50	47,50	0,00	570,00	570,00
5.7.2.24	89447	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	M	46,80	6,98	8,60	402,48	0,00	46,80	46,80	0,00	402,48	402,48
5.7.2.25	89448	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	M	22,80	10,58	13,04	297,31	0,00	22,80	22,80	0,00	297,31	297,31
5.7.2.26	89395	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	4,00	10,74	13,24	52,96	0,00	4,00	4,00	0,00	52,96	52,96
5.7.2.27	89398	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	6,00	14,48	17,85	107,10	0,00	6,00	6,00	0,00	107,10	107,10
5.7.2.28	89623	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	2,00	13,79	17,00	34,00	0,00	2,00	2,00	0,00	34,00	34,00
5.7.2.29	89622	SINAPI	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	7,00	10,07	12,41	86,87	0,00	7,00	7,00	0,00	86,87	86,87
5.7.2.30	89624	SINAPI	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	1,00	12,71	15,67	15,67	0,00	1,00	1,00	0,00	15,67	15,67
5.7.2.31	89396	SINAPI	TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	4,00	14,95	18,43	73,72	0,00	4,00	4,00	0,00	73,72	73,72
5.7.2.32	90374	SINAPI	TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	2,00	16,20	19,97	39,94	0,00	2,00	2,00	0,00	39,94	39,94
5.7.2.33	Comp. Inst 3	Próprio	Chuveiro/Ducha com desviador	unid	8,00	257,07	316,96	2.535,68	0,00	8,00	8,00	0,00	2.535,68	2.535,68
5.7.2.34	86915	SINAPI	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	4,00	100,40	123,79	495,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.7.2.35	Comp. Inst 4	Próprio	Reservatório elevado c/ caixa d'água em fibra de vidro de 1.000 litros apoiado em estrutura pré-moldada concreto, composta de capitel/piaçoio da caixa e pilar cilíndrico c/ altura útil = 6,00m, incluso frete e montagem no local.	unid	1,00	4.858,90	5.991,02	5.991,02	0,00	1,00	1,00	0,00	5.991,02	5.991,02
5.7.2.36	Comp. Inst 5	Próprio	Tanque/cisterna em polietileno, 10000L, apoiado em lastro de concreto	unid	1,00	4.335,26	5.345,37	5.345,37	0,00	1,00	1,00	0,00	5.345,37	5.345,37
5.7.3			Instalações sanitárias				20.466,33	20.466,33				0,00	20.466,33	20.466,33
5.7.3.1	Comp. Inst 6	Próprio	Caixa de descida em PVC 30cm com tampa	unid	1,00	483,28	595,88	595,88	0,00	1,00	1,00	0,00	595,88	595,88
5.7.3.2	Comp. Inst 7	Próprio	Caixa de passagem em concreto PM DN 40 cm com tampa	unid	4,00	49,15	60,60	242,40	0,00	4,00	4,00	0,00	242,40	242,40
5.7.3.3	97906	SINAPI	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF 12/2020	UN	2,00	358,08	441,51	883,02	0,00	2,00	2,00	0,00	883,02	883,02
5.7.3.4	104328	SINAPI	CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	UN	6,00	48,70	60,04	360,24	0,00	6,00	6,00	0,00	360,24	360,24
5.7.3.5	Comp. Inst 8	Próprio	Caixa sifonada PVC Dn=100x150x50mm - Fornecimento e instalação	unid	2,00	31,73	39,12	78,24	0,00	2,00	2,00	0,00	78,24	78,24
5.7.3.6	Comp. Inst 9	Próprio	Caixa sifonada PVC Dn=100x150x50mm - Fornecimento e instalação	unid	2,00	173,30	213,67	427,34	0,00	2,00	2,00	0,00	427,34	427,34
5.7.3.7	Comp. Inst 10	Próprio	Curva 45° curta 100mm	unid	10,00	122,66	151,23	1.512,30	0,00	10,00	10,00	0,00	1.512,30	1.512,30
5.7.3.8	89728	SINAPI	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	UN	6,00	9,63	11,87	71,22	0,00	6,00	6,00	0,00	71,22	71,22
5.7.3.9	89811	SINAPI	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF 08/2022	UN	8,00	29,75	36,68	293,44	0,00	8,00	8,00	0,00	293,44	293,44
5.7.3.10	89726	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	UN	4,00	8,07	9,95	39,80	0,00	4,00	4,00	0,00	39,80	39,80



(89)99415-0796 / 98107-5963
E-mail: szeservicosltda@gmail.com

BOLETIM DE MEDIÇÃO

CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL NA LOCALIDADE CANTO ALEGRE- ZONA RURAL - PADRE MARCOS/PI

PERCENTUAL REALIZADO ACUMULADO:

72,86%

PERÍODO: 19/02/2026 A 07/04/2026

MEDIÇÃO: 2

ORÇAMENTO CONTRATADO									EVOLUÇÃO FÍSICA (QTD)			EVOLUÇÃO FINANCEIRA (R\$)		
Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Preço Total	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo Período	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo Período
								631.044,53				225.023,25	234.856,00	459.795,15
5.7.3.11	89732	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	UN	16,00	11,79	14,53	232,48	0,00	16,00	16,00	0,00	232,48	232,48
5.7.3.12	89724	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	UN	6,00	7,94	9,79	58,74	0,00	6,00	6,00	0,00	58,74	58,74
5.7.3.13	89801	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF 08/2022	UN	29,00	6,82	8,40	243,60	0,00	29,00	29,00	0,00	243,60	243,60
5.7.3.14	89549	SINAPI	REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF 06/2022	UN	5,00	12,61	15,54	77,70	0,00	5,00	5,00	0,00	77,70	77,70
5.7.3.15	89834	SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF 08/2022	UN	2,00	36,72	45,27	90,54	0,00	2,00	2,00	0,00	90,54	90,54
5.7.3.16	89569	SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF 06/2022	UN	1,00	57,29	70,63	70,63	0,00	1,00	1,00	0,00	70,63	70,63
5.7.3.17	Comp. Inst 11	Próprio	Junção simples, PVC, Dn 75 x 50 mm, para esgoto sanitário	unid	4,00	11,80	14,54	58,16	0,00	4,00	4,00	0,00	58,16	58,16
5.7.3.18	89795	SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	UN	2,00	28,32	34,91	69,82	0,00	2,00	2,00	0,00	69,82	69,82
5.7.3.19	89785	SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	UN	3,00	19,09	23,53	70,59	0,00	3,00	3,00	0,00	70,59	70,59
5.7.3.20	89711	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	M	9,60	16,85	20,77	199,39	0,00	9,60	9,60	0,00	199,39	199,39
5.7.3.21	89712	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	M	51,50	20,54	25,32	1.303,98	0,00	51,50	51,50	0,00	1.303,98	1.303,98
5.7.3.22	89713	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	M	13,80	25,36	31,26	431,38	0,00	13,80	13,80	0,00	431,38	431,38
5.7.3.23	89714	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	M	52,70	28,63	35,30	1.860,31	0,00	52,70	52,70	0,00	1.860,31	1.860,31
5.7.3.24	104344	SINAPI	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	UN	5,00	28,56	35,21	176,05	0,00	5,00	5,00	0,00	176,05	176,05
5.7.3.25	89784	SINAPI	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	UN	10,00	17,73	21,86	218,60	0,00	10,00	10,00	0,00	218,60	218,60
5.7.3.26	104348	SINAPI	TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF 08/2022	UN	2,00	6,62	8,16	16,32	0,00	2,00	2,00	0,00	16,32	16,32
5.7.3.27	104351	SINAPI	TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF 08/2022	UN	1,00	14,00	17,26	17,26	0,00	1,00	1,00	0,00	17,26	17,26
5.7.3.28	86931	SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	8,00	331,86	409,18	3.273,44	0,00	8,00	8,00	0,00	3.273,44	3.273,44
5.7.3.29	100849	SINAPI	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 01/2020	UN	8,00	29,76	36,69	293,52	0,00	8,00	8,00	0,00	293,52	293,52
5.7.3.30	Comp. Inst 12	Próprio	Tanque de lavar duplo em mármore sintético 100x51 cm, incluso sifão flexível, válvula e torneira de parede	unid	1,00	196,85	242,71	242,71	0,00	1,00	1,00	0,00	242,71	242,71
5.7.3.31	86937	SINAPI	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	4,00	159,89	197,14	788,56	0,00	4,00	4,00	0,00	788,56	788,56
5.7.3.32	86942	SINAPI	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR -	UN	2,00	178,47	220,05	440,10	0,00	2,00	2,00	0,00	440,10	440,10
5.7.3.33	Comp. Inst 13	Próprio	Cuba em aço inox para pia de cozinha com sifão cromado, válvula cromada, engate flexível e torneira de mesa	unid	2,00	510,21	629,08	1.258,16	0,00	2,00	2,00	0,00	1.258,16	1.258,16
5.7.3.34	Comp. Inst 14	Próprio	Construção de conjunto fossa-sumidouro	unid	1,00	3.625,64	4.470,41	4.470,41	0,00	1,00	1,00	0,00	4.470,41	4.470,41
5.7.4			Instalações de águas pluviais				12.448,27	12.448,27				0,00	12.448,27	12.448,27
5.7.4.1	Comp. Inst 15	Próprio	Caixa de areia pluvial com grelha, 40x40cm.	unid	2,00	178,50	220,09	440,18	0,00	2,00	2,00	0,00	440,18	440,18
5.7.4.2	100434	SINAPI	CALHA DE BEIRAL, SEMICIRCULAR DE PVC, DIAMETRO 125 MM, INCLUINDO CABECEIRAS, EMENDAS, BOCAIS, SUPORTES E VEDAÇÕES, EXCLUINDO CONDUTORES, INCLUSO TRANSPORTE	M	46,10	96,66	119,18	5.494,19	0,00	46,10	46,10	0,00	5.494,19	5.494,19



(89)99415-0796 / 98107-5963
E-mail: szeservicostda@gmail.com

BOLETIM DE MEDIÇÃO

CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL NA LOCALIDADE CANTO ALEGRE- ZONA RURAL - PADRE MARCOS/PI

PERCENTUAL REALIZADO ACUMULADO:

72,86%

PERÍODO: 19/02/2026 A 07/04/2026

MEDIÇÃO: 2

ORÇAMENTO CONTRATADO									EVOLUÇÃO FÍSICA (QTD)			EVOLUÇÃO FINANCEIRA (R\$)		
Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Preço Total	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo Período	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo Período
								631.044,53				225.023,25	234.856,00	459.795,15
5.7.4.3	94229	SINAPI	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019	M	23,00	112,98	139,30	3.203,90	0,00	23,00	23,00	0,00	3.203,90	3.203,90
5.7.4.4	Comp. Inst 16	Próprio	Caixa de areia pluvial com grelha, 40x40cm.	unid	2,00	22,47	27,70	55,40	0,00	2,00	2,00	0,00	55,40	55,40
5.7.4.5	89746	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	UN	1,00	20,47	25,23	25,23	0,00	1,00	1,00	0,00	25,23	25,23
5.7.4.6	95695	SINAPI	CURVA 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF 06/2022	UN	21,00	40,05	49,38	1.036,98	0,00	21,00	21,00	0,00	1.036,98	1.036,98
5.7.4.7	89567	SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF 06/2022	UN	1,00	50,20	61,89	61,89	0,00	1,00	1,00	0,00	61,89	61,89
5.7.4.8	89578	SINAPI	TUBO PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS.	M	85,70	20,17	24,86	2.130,50	0,00	85,70	85,70	0,00	2.130,50	2.130,50
5.8			COBERTURA				45.526,19	45.526,19				0,00	45.526,19	45.526,19
5.8.1	92539	SINAPI	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.	m²	370,00	46,27	57,05	21.108,50	0,00	370,00	370,00	0,00	21.108,50	21.108,50
5.8.2	102233	SINAPI	PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 1 DEMÃO. AF 01/2021	m²	370,00	9,67	11,92	4.410,40	0,00	370,00	370,00	0,00	4.410,40	4.410,40
5.8.3	94201	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019	m²	370,00	28,91	35,64	13.186,80	0,00	370,00	370,00	0,00	13.186,80	13.186,80
5.8.4	Comp 12	Próprio	Fabricação e instalação de treliça metálica Pratt, em perfis UDC100x20x4,48kg/m, p/ telhados em duas águas, vãos 6,00 a 10,00m, pintura 01 demão epoxi fundo óxido ferro + 02 demãos esmalte epoxi branco	m	5,22	225,40	277,91	1.450,69	0,00	5,22	5,22	0,00	1.450,69	1.450,69
5.8.5	92547	SINAPI	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 5 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO ICAMENTO. AF 07/2019	UN	5,00	871,02	1.073,96	5.369,80	0,00	5,00	5,00	0,00	5.369,80	5.369,80
5.9			REVESTIMENTOS				88.892,38	88.892,38				0,00	46.084,46	46.084,46
5.9.1	87878	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF 10/2022	m²	1.968,16	4,14	5,10	10.037,61	0,00	1.968,16	1.968,16	0,00	10.037,61	10.037,61
5.9.2	87529	SINAPI	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS.	m²	1.968,16	29,71	36,63	72.093,70	0,00	984,08	984,08	0,00	36.046,85	36.046,85
5.9.3	87251	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 45x45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF 02/2023 PE	m²	125,14	38,36	47,29	5.917,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.9.4	Comp 13	Próprio	Revestimento cerâmico para paredes internas com placas tipo pastilha 10x10 cm - cores conforme o projeto	m²	11,94	57,28	70,62	843,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.10			ESQUADRIAS				26.909,40	26.909,40				0,00	0,00	0,00
5.10.1	91319	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00	541,60	667,79	2.003,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.10.2	91320	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	7,00	559,78	690,20	4.831,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.10.3	91321	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00	615,68	759,13	3.036,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.10.4	91341	SINAPI	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m²	4,40	356,42	439,46	1.933,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.10.5	Comp 14	Próprio	Porta de correr em vidro temperado incolor 10mm, inclusive fechadura, puxador, trilhos e roldanas (200x210)cm, completa	m²	8,40	595,70	734,49	6.169,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.10.6	Comp 15	Próprio	Portão em gradil vazado de chapa de ferro, de correr, tipo barra chata de 3cm x 1/4", com quarnições	m²	4,83	576,69	711,05	3.434,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.10.7	100701	SINAPI	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF 12/2019	m²	5,57	262,84	324,08	1.805,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.10.8	Comp 16	Próprio	Portão metálico em tubos de aço galvanizado e chapa de aço, (206x210)cm, completa	m²	2,10	386,40	476,43	1.000,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.10.9	94570	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 100X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO -	m²	11,50	190,05	234,33	2.694,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.11			FORRO				10.489,85	10.489,85				0,00	0,00	0,00
5.11.1	96113	SINAPI	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF 08/2023 PS	m²	228,09	37,30	45,99	10.489,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.12			PINTURA				40.847,66	40.847,66				0,00	0,00	0,00



(89)99415-0796 / 98107-5963
E-mail: szeservicosltda@gmail.com

BOLETIM DE MEDIÇÃO

CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL NA LOCALIDADE CANTO ALEGRE- ZONA RURAL - PADRE MARCOS/PI

PERCENTUAL REALIZADO ACUMULADO:

72,86%

PERÍODO:

19/02/2026 A 07/04/2026

MEDIÇÃO:

2

ORÇAMENTO CONTRATADO									EVOLUÇÃO FÍSICA (QTD)			EVOLUÇÃO FINANCEIRA (R\$)		
Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Preço Total	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo Período	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo Período
5.12.1	102220	SINAPI	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA. 2 DEMÃOS. AF 01/2021	m²	23,73	13,05	16,09	381,81	0,00	0,00	0,00	225.023,25	234.856,00	459.795,15
5.12.2	100761	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS).	m²	12,50	39,44	48,62	607,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.12.3	88485	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF 04/2023	m²	1174,94	3,28	4,04	4.746,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.12.4	88484	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF 04/2023	m²	228,09	4,12	5,07	1.156,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.12.5	88495	SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO. LIXAMENTO MANUAL. AF 04/2023	m²	865,98	9,13	11,25	9.742,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.12.6	88496	SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS. LIXAMENTO MANUAL. AF 04/2023	m²	228,09	26,16	32,25	7.355,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.12.7	88489	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 04/2023	m²	1174,94	9,41	11,60	13.629,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.12.8	88488	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF 04/2023	m²	228,09	11,48	14,15	3.227,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.13			SERVIÇOS COMPLEMENTARES				15.389,12	15.389,12		0,00		0,00	0,00	0,00
5.13.1	Comp 17	Próprio	Bancada em granito cinza andorinha, esp=2,0cm	m²	12,53	365,71	450,92	5.650,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.13.2	102257	SINAPI	DIVISÓRIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM PAINEL DE GRANILITE, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF 01/2021	m²	6,74	247,47	305,13	2.056,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.13.3	100868	SINAPI	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	4,00	154,23	190,16	760,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.13.4	100863	SINAPI	BARRA DE APOIO EM "L", EM AÇO INOX POLIDO 70 X 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 01/2020	UN	2,00	259,85	320,39	640,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.13.5	99855	SINAPI	CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO GALVANIZADO. AF 04/2019 PS	M	2,48	79,61	98,15	243,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.13.6	Comp 18	Próprio	Rufo em concreto pré-moldado, largura 20 cm, espessura 5,0 cm	m	46,10	24,78	30,55	1.408,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.13.7	Comp 19	Próprio	Chapim em concreto pré-moldado, largura 25 cm, espessura 3,0 cm	m	27,00	11,83	14,58	393,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.13.8	Comp 20	Próprio	Volume em ACM	m²	4,40	176,21	217,26	955,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.13.9	Comp 21	Próprio	Letras em ACM	m²	1,32	172,32	212,47	280,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.13.10	98555	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA. 3 DEMÃOS. AF 09/2023	m²	70,82	28,72	35,41	2.507,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.13.11	Comp 22	Próprio	Espelho cristal, espessura 4mm, com parafusos de fixação, sem moldura	m²	0,96	415,29	512,05	491,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.14			SERVIÇOS FINAIS				2.216,53	2.216,53				0,00	0,00	0,00
5.14.1	Comp 23	Próprio	Limpeza final da obra	m²	340,86	3,30	4,06	1.383,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.14.2	Comp 24	Próprio	Carga manual de entulho e transporte em caminhão basculante 6 m³	m³	22,90	29,49	36,36	832,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR TOTAL COM BDI								631.044,53					234.856,00	459.795,15

Padre Marcos, 07 de abril de 2026

Gean Carlos Santos Portela
Engenheiro civil - Responsável Técnico
CREA (RNP): 191987405-4

Documento assinado digitalmente



GEAN CARLOS SANTOS PORTELA

Data: 08/04/2026 10:04:37-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>