

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE TIPO 1												
BERNARDO GRANJA SOUZA							MEDICÃO 1		ACUMULADO		SALDO	
CONTRATO Nº 098/2025							DATA 30/03/2026					
ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANTIDAD E	PREÇO UNITÁRIO R\$ COM BDI	PREÇO TOTAL R\$	QTDE	TOTAL	QTDE	TOTAL	QTDE	TOTAL	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES				R\$ 360.723,92							
1.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF. 03/2022 PS	M2	6,48	R\$ 388,41	R\$ 2.516,90	6,48	2.516,90	6,48	2.516,90	0,00	-	
1.2	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF. 03/2024	M2	501,60	R\$ 109,23	R\$ 54.789,77	501,60	54.789,77	501,60	54.789,77	0,00	-	
1.3	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AEREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF. 07/2020 PS	UN	1,00	R\$ 2.394,84	R\$ 2.394,84	1,00	2.394,84	1,00	2.394,84	0,00	-	
1.4	LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA E ESGOTO	UN	1,00	R\$ 3.561,14	R\$ 3.561,14	1,00	3.561,14	1,00	3.561,14	0,00	-	
1.5	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF. 03/2024	M	254,00	R\$ 70,01	R\$ 17.782,54	254,00	17.782,54	254,00	17.782,54	0,00	-	
1.6	ADMINISTRAÇÃO LOCAL TIPO 1	UN	1,00	R\$ 248.134,73	R\$ 248.134,73	0,08	20.595,18	0,08	20.595,18	0,92	227.539,55	
1.7	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISÓRIAS INTERNAS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)	MÊS	10,00	R\$ 1.040,63	R\$ 10.406,30	10,00	10.406,30	10,00	10.406,30	0,00	-	
1.8	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISÓRIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)	MÊS	10,00	R\$ 812,99	R\$ 8.129,90	10,00	8.129,90	10,00	8.129,90	0,00	-	
1.9	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 4 BACIAS, 8 CHUVEIROS,1 LAVATORIO E 1 MICTORIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)	MÊS	10,00	R\$ 1.300,78	R\$ 13.007,80	10,00	13.007,80	10,00	13.007,80	0,00	-	
2	MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES				R\$ 86.218,75							
2.1	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF. 03/2024	M2	2.925,00	R\$ 0,78	R\$ 2.281,50	2.925,00	2.281,50	2925,00	2.281,50	0,00	-	
2.2	ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO ARGILLO-ARENOSO. AF. 08/2023	M3	585,00	R\$ 85,60	R\$ 50.076,00	585,00	50.076,00	585,00	50.076,00	0,00	-	
2.3	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF. 01/2024	M3	147,57	R\$ 49,64	R\$ 7.325,37	147,57	7.325,37	147,57	7.325,37	0,00	-	
2.4	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA COM MINI-ESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF. 01/2024	M3	41,40	R\$ 67,11	R\$ 2.778,35	41,40	2.778,35	41,40	2.778,35	0,00	-	
2.5	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF. 08/2020	M2	105,08	R\$ 3,71	R\$ 389,85	105,08	389,85	105,08	389,85	0,00	-	
2.6	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA E COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF. 08/2023	M3	118,06	R\$ 15,48	R\$ 1.827,57	118,06	1.827,57	118,06	1.827,57	0,00	-	
2.7	ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO ARGILLO-ARENOSO. AF. 08/2023	M3	247,36	R\$ 87,08	R\$ 21.540,11	247,36	21.540,11	247,36	21.540,11	0,00	-	
3	FUNDAÇÕES				R\$ 125.812,26							
3.1	CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - TUBULÕES				R\$ 0,00							
3.1.1	TUBULÃO A CÉU ABERTO, DIÂMETRO DO FUSTE DE 70CM, ESCAVAÇÃO MANUAL, SEM ALARGAMENTO DE BASE, CONCRETO FEITO EM OBRA E LANÇADO COM JERICA. AF. 05/2020 PA	M3	0,00	R\$ 1.788,20	R\$ 0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
3.1.2	ALARGAMENTO DE BASE DE TUBULÃO A CÉU ABERTO, ESCAVAÇÃO MANUAL, CONCRETO FEITO EM OBRA E LANÇADO COM JERICA. AF. 05/2020	M3	0,00	R\$ 1.382,34	R\$ 0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
3.2	CONCRETO ARMADO PARA SAPATAS				R\$ 125.812,26							
3.2.1	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF. 01/2024	M2	105,08	R\$ 59,11	R\$ 6.211,28	105,08	6.211,28	105,08	6.211,28	0,00	-	
3.2.2	CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF. 01/2024	M3	47,23	R\$ 980,75	R\$ 46.320,82	47,23	46.320,82	47,23	46.320,82	0,00	-	
3.2.3	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF. 01/2024	M2	187,84	R\$ 162,11	R\$ 30.450,74	187,84	30.450,74	187,84	30.450,74	0,00	-	
3.2.4	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM.	KG	1.303,00	R\$ 14,39	R\$ 18.750,17	1.303,00	18.750,17	1303,00	18.750,17	0,00	-	
3.2.5	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM.	KG	1.021,30	R\$ 12,81	R\$ 13.082,85	1.021,30	13.082,85	1021,30	13.082,85	0,00	-	
3.2.6	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF. 06/2022	KG	546,41	R\$ 19,55	R\$ 10.682,32	546,41	10.682,32	546,41	10.682,32	0,00	-	
3.2.7	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM.	KG	29,19	R\$ 10,76	R\$ 314,08	29,19	314,08	29,19	314,08	0,00	-	
3.3	CONCRETO ARMADO PARA BLOCOS				R\$ 0,00							
3.3.1	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF. 01/2024	M2	0,00	R\$ 59,11	R\$ 0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
3.3.2	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.	M3	0,00	R\$ 940,25	R\$ 0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
3.3.3	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF. 01/2024	M2	0,00	R\$ 97,94	R\$ 0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
3.3.4	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF. 01/2024	KG	0,00	R\$ 16,28	R\$ 0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
3.3.5	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF. 01/2024	KG	0,00	R\$ 20,76	R\$ 0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
3.3.6	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF. 01/2024	KG	0,00	R\$ 23,16	R\$ 0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
3.3.7	ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF. 01/2024	KG	0,00	R\$ 12,53	R\$ 0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
3.3.8	ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF. 01/2024	KG	0,00	R\$ 11,79	R\$ 0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
3.3.9	ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20 MM - MONTAGEM. AF. 01/2024	KG	0,00	R\$ 12,94	R\$ 0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
4	SUPERESTRUTURA				R\$ 925.292,17							
4.1	CONCRETO ARMADO - PILARES				R\$ 97.102,18							
4.1.1	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF. 09/2020	M2	605,94	R\$ 61,03	R\$ 36.980,52			0,00	0,00	605,94	36.980,52	
4.1.2	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM.	KG	1.560,82	R\$ 12,81	R\$ 19.994,10			0,00	0,00	1560,82	19.994,10	
4.1.3	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM.	KG	46,94	R\$ 10,76	R\$ 505,07			0,00	0,00	46,94	505,07	
4.1.4	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.	KG	880,40	R\$ 16,39	R\$ 14.429,76			0,00	0,00	880,40	14.429,76	
4.1.5	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF. 02/2022 PS	M3	29,76	R\$ 846,53	R\$ 25.192,73			0,00	0,00	29,76	25.192,73	
4.2	CONCRETO ARMADO - VIGAS INCLUINDO BALDRAME				R\$ 296.070,26							
4.2.1	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF. 01/2024	M2	191,00	R\$ 59,11	R\$ 11.290,01			0,00	0,00	191,00	11.290,01	
4.2.2	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF. 09/2020	M2	1.673,10	R\$ 61,03	R\$ 102.109,29			0,00	0,00	1673,10	102.109,29	
4.2.3	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM.	KG	23,70	R\$ 15,38	R\$ 364,51			0,00	0,00	23,70	364,51	
4.2.4	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM.	KG	2.752,70	R\$ 14,39	R\$ 39.611,35			0,00	0,00	2752,70	39.611,35	
4.2.5	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM.	KG	573,70	R\$ 12,81	R\$ 7.349,10			0,00	0,00	573,70	7.349,10	
4.2.6	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM.	KG	876,40	R\$ 10,76	R\$ 9.430,06			0,00	0,00	876,40	9.430,06	
4.2.7	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM.	KG	385,10	R\$ 10,40	R\$ 4.005,04			0,00	0,00	385,10	4.005,04	
4.2.8	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM.	KG	122,60	R\$ 11,83	R\$ 1.450,36			0,00	0,00	122,60	1.450,36	
4.2.9	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.	KG	1.746,50	R\$ 16,39	R\$ 28.625,14			0,00	0,00	1746,50	28.625,14	

4.2.10	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF 02/2022 PS	M3	108,40	R\$ 847,19	R\$ 91.835,40		0,00	0,00	108,40	91.835,40
4.3	CONCRETO ARMADO PARA VERGAS				R\$ 8.459,83					
4.3.1	VERGA PRÉ-MOLDADA COM ATÉ 1,5 M DE VÃO, ESPESSURA DE *20* CM. AF 03/2024	M	43,70	R\$ 36,09	R\$ 1.577,13		0,00	0,00	43,70	1.577,13
4.3.2	VERGA MOLDADA IN LOCO PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF 03/2016	M	8,90	R\$ 92,91	R\$ 826,90		0,00	0,00	8,90	826,90
4.3.3	VERGA MOLDADA IN LOCO PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF 03/2016	M	9,40	R\$ 92,91	R\$ 873,35		0,00	0,00	9,40	873,35
4.3.4	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF 03/2016	M	7,00	R\$ 36,09	R\$ 252,63		0,00	0,00	7,00	252,63
4.3.5	CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF 03/2016	M	122,70	R\$ 35,39	R\$ 4.342,35		0,00	0,00	122,70	4.342,35
4.3.6	CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA, ESPESSURA DE *20* CM. AF 03/2024	M	16,60	R\$ 35,39	R\$ 587,47		0,00	0,00	16,60	587,47
4.4	CONCRETO ARMADO - LAJE				R\$ 10.043,28					
4.4.1	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE LAJE MACIÇA, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES.	M2	37,80	R\$ 66,88	R\$ 2.528,06		0,00	0,00	37,80	2.528,06
4.4.2	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	KG	13,80	R\$ 14,76	R\$ 203,69		0,00	0,00	13,80	203,69
4.4.3	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	KG	49,30	R\$ 13,81	R\$ 680,83		0,00	0,00	49,30	680,83
4.4.4	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	KG	453,10	R\$ 10,09	R\$ 4.571,78		0,00	0,00	453,10	4.571,78
4.4.5	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	KG	3,50	R\$ 11,63	R\$ 40,71		0,00	0,00	3,50	40,71
4.4.6	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	KG	0,20	R\$ 15,78	R\$ 3,16		0,00	0,00	0,20	3,16
4.4.7	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF 02/2022 PS	M3	7,10	R\$ 847,19	R\$ 6.015,05		0,00	0,00	7,10	6.015,05
4.5	ESTRUTURA METÁLICA				R\$ 305.616,48					
4.5.1	ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	KG	19.006,00	R\$ 16,08	R\$ 305.616,48		0,00	0,00	19006,00	305.616,48
4.6	PISO DE CONCRETO				R\$ 204.000,14					
4.6.1	PAVIMENTAÇÃO INTERNA DE PISO DE CONCRETO 8 CM				R\$ 150.945,02					
4.6.1.1	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF 09/2021	M2	1.394,71	R\$ 3,96	R\$ 5.523,05		0,00	0,00	1394,71	5.523,05
4.6.1.2	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF 01/2024	M3	69,74	R\$ 513,70	R\$ 35.825,44		0,00	0,00	69,74	35.825,44
4.6.1.3	CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF 09/2021	M2	1.394,71	R\$ 3,33	R\$ 4.644,38		0,00	0,00	1394,71	4.644,38
4.6.1.4	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF 08/2022	M3	111,58	R\$ 940,60	R\$ 104.952,15		0,00	0,00	111,58	104.952,15
4.6.2	PAVIMENTAÇÃO EXTERNA - CALÇADA DE PISO DE CONCRETO 7 CM				R\$ 53.055,12					
4.6.2.1	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF 09/2021	M2	490,26	R\$ 3,96	R\$ 1.941,43		0,00	0,00	490,26	1.941,43
4.6.2.2	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF 01/2024	M3	24,51	R\$ 513,70	R\$ 12.590,79		0,00	0,00	24,51	12.590,79
4.6.2.3	CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF 09/2021	M2	490,26	R\$ 3,33	R\$ 1.632,57		0,00	0,00	490,26	1.632,57
4.6.2.4	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF 08/2022	M3	39,22	R\$ 940,60	R\$ 36.890,33		0,00	0,00	39,22	36.890,33
5	SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL				R\$ 176.102,91					
5.1	ELEMENTOS VAZADOS				R\$ 1.148,59					
5.1.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGÔ) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF 05/2020	M2	4,80	R\$ 239,29	R\$ 1.148,59		0,00	0,00	4,80	1.148,59
5.2	ALVENARIA DE VEDAÇÃO				R\$ 151.598,73					
5.2.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF 12/2021	M2	778,74	R\$ 93,14	R\$ 72.531,84		0,00	0,00	778,74	72.531,84
5.2.2	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF 12/2021	M2	931,08	R\$ 69,68	R\$ 64.877,65		0,00	0,00	931,08	64.877,65
5.2.3	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF 12/2021	M2	17,16	R\$ 108,53	R\$ 1.862,37		0,00	0,00	17,16	1.862,37
5.2.4	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF 12/2021	M	636,52	R\$ 13,85	R\$ 8.815,80		0,00	0,00	636,52	8.815,80
5.2.5	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS MACIÇOS DE 5X10X20CM (ESPESSURA 10CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF 05/2020	M2	14,71	R\$ 169,98	R\$ 2.500,41		0,00	0,00	14,71	2.500,41
5.2.6	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF 12/2021	M2	9,53	R\$ 106,05	R\$ 1.010,66		0,00	0,00	9,53	1.010,66
5.3	DIVISÓRIAS				R\$ 23.355,59					
5.3.1	DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF 01/2021	M2	14,36	R\$ 1.184,23	R\$ 17.005,54		0,00	0,00	14,36	17.005,54
5.3.2	INSTALAÇÃO DE BOX DE VIDRO TEMPERADO, E = 10 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF 01/2021 PS	M2	5,94	R\$ 573,41	R\$ 3.406,06		0,00	0,00	5,94	3.406,06
5.3.3	DIVISORIA FIXA EM VIDRO TEMPERADO 10 MM, SEM ABERTURA. AF 01/2021 PS	M2	5,38	R\$ 547,21	R\$ 2.943,99		0,00	0,00	5,38	2.943,99
6	ESQUADRIAS				R\$ 538.160,37					
6.1	PORTAS DE MADEIRA				R\$ 60.467,75					
6.1.1	PM1 - KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	17,00	R\$ 1.299,83	R\$ 22.097,11		0,00	0,00	17,00	22.097,11
6.1.2	PM 2 - KIT DE PORTA DE MADEIRA COM VENEZIANA, 80X210CM (ESPESSURA DE 3CM), PADRÃO MÉDIO, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	R\$ 1.907,50	R\$ 3.815,00		0,00	0,00	2,00	3.815,00
6.1.3	PM3 - KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	UN	4,00	R\$ 1.299,83	R\$ 5.199,32		0,00	0,00	4,00	5.199,32
6.1.4	PM4 - KIT DE PORTA DE MADEIRA COM VISOR DE VIDRO, 80X210CM (ESPESSURA DE 3CM), PADRÃO POPULAR, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	UN	10,00	R\$ 1.907,50	R\$ 19.075,00		0,00	0,00	10,00	19.075,00
6.1.5	PM5 - PORTA EM COMPENSADO DE MADEIRA E=2cm REVESTIDA COM LAMINADO MELAMÍNICO NAS CORES: AMARELA, VERDE, LARANJA E AZUL	UN	8,00	R\$ 1.193,34	R\$ 9.546,72		0,00	0,00	8,00	9.546,72
6.1.6	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR ESQUADRIA PM4 , E = 6 MM, EM ESQUADRIA DE MADEIRA, FIXADO COM BAGUETE	M2	2,30	R\$ 319,39	R\$ 734,60		0,00	0,00	2,30	734,60
6.2	FERRAGENS E ACESSÓRIOS				R\$ 11.437,16					
6.2.1	TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO. AF 12/2019	UN	8,00	R\$ 98,96	R\$ 791,68		0,00	0,00	8,00	791,68
6.2.2	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	4,00	R\$ 393,40	R\$ 1.573,60		0,00	0,00	4,00	1.573,60
6.2.3	CHAPA METÁLICA (ALUMÍNIO) 0,90 M X 0,40 M, ESPESSURA 1 MM PARA AS PORTAS	MF	19,84	R\$ 247,45	R\$ 4.909,41		0,00	0,00	19,84	4.909,41
6.2.4	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF 01/2021	M2	205,25	R\$ 20,28	R\$ 4.162,47		0,00	0,00	205,25	4.162,47
6.3	PORTAS EM ALUMÍNIO				R\$ 89.737,38					
6.3.1	PORTA DE ABRIR - PA1 - 100 X 210 CM EM CHAPA DE ALUMÍNIO, COM VENEZIANA E VIDRO MINIBOREAL 6 MM, INCLUSO FECHADURA E PUXADOR - CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	UN	1,00	R\$ 911,60	R\$ 911,60		0,00	0,00	1,00	911,60
6.3.2	PORTA DE ABRIR - PA2 - 80 X 210 CM EM CHAPA DE ALUMÍNIO, TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	M2	1,68	R\$ 741,38	R\$ 1.245,52		0,00	0,00	1,68	1.245,52
6.3.3	PORTA DE ABRIR 2 FOLHAS - PA3 - 160 X 210 CM EM CHAPA DE ALUMÍNIO, TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	M2	6,72	R\$ 741,38	R\$ 4.982,07		0,00	0,00	6,72	4.982,07

6.3.4	PORTA DE CORRER - PA4- 450 X 265 CM, DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS FIXAS E DUAS FOLHAS DE CORRER PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR 8 MM, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR - CONFORME	M2	143,10	R\$ 493,86	R\$ 70.671,37			0,00	0,00	143,10	70.671,37
6.3.5	PORTA DE CORRER - PA5- 240 X 210 CM, DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS DE CORRER PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR 8 MM, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR - CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	M2	5,04	R\$ 493,86	R\$ 2.489,05			0,00	0,00	5,04	2.489,05
6.3.6	PORTA DE ABRIR 2 FOLHAS - PA6 - 110 X 170 CM EM CHAPA DE ALUMÍNIO, TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	M2	7,48	R\$ 741,38	R\$ 5.545,52			0,00	0,00	7,48	5.545,52
6.3.7	PORTA DE ABRIR 2 FOLHAS - PA7 - 250 X 210 CM EM CHAPA DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS DE ABRIR E BANDEIRA LATERAL FIXA, TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	M2	5,25	R\$ 741,38	R\$ 3.892,25			0,00	0,00	5,25	3.892,25
6.4	JANELAS EM ALUMÍNIO				R\$ 119.759,50						
6.4.1	JANELA DE ALUMÍNIO - JA-1 - 70 X 125 CM, TIPO GUILHOTINA COMPLETA, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	M2	0,88	R\$ 842,03	R\$ 740,99			0,00	0,00	0,88	740,99
6.4.2	JANELA DE ALUMÍNIO - JA-2 - 110 X 145 CM, TIPO GUILHOTINACOMPLETA, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	M2	1,60	R\$ 842,03	R\$ 1.347,25			0,00	0,00	1,60	1.347,25
6.4.3	JANELA DE ALUMÍNIO JA-3 - 140 X 115, TIPO FIXA, PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	M2	3,22	R\$ 892,60	R\$ 2.874,17			0,00	0,00	3,22	2.874,17
6.4.4	JANELA DE ALUMÍNIO - JA-4 - 140 X 145 CM, TIPO GUILHOTINA COMPLETA, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	M2	2,03	R\$ 842,03	R\$ 1.709,32			0,00	0,00	2,03	1.709,32
6.4.5	JANELA DE ALUMÍNIO JA-5 - 200 X 128 CM, TIPO FIXA, PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	M2	2,56	R\$ 892,60	R\$ 2.285,06			0,00	0,00	2,56	2.285,06
6.4.6	JANELA DE ALUMÍNIO - JA-6 - 210 X 150 CM, TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	M2	2,10	R\$ 842,03	R\$ 1.768,26			0,00	0,00	2,10	1.768,26
6.4.7	JANELA DE ALUMÍNIO - JA-7 - 210 X 75 CM, TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	M2	11,03	R\$ 842,03	R\$ 9.287,59			0,00	0,00	11,03	9.287,59
6.4.8	JANELA DE ALUMÍNIO - JA-8 - 210 X 100 CM, TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	M2	6,30	R\$ 842,03	R\$ 5.304,79			0,00	0,00	6,30	5.304,79
6.4.9	JANELA DE ALUMÍNIO - JA-9 - 210 X 150 CM, TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	M2	18,90	R\$ 842,03	R\$ 15.914,37			0,00	0,00	18,90	15.914,37
6.4.10	JANELA DE ALUMÍNIO - JA-10 - 140 X 150 CM, TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	M2	2,10	R\$ 842,03	R\$ 1.768,26			0,00	0,00	2,10	1.768,26
6.4.11	JANELA DE ALUMÍNIO - JA-11 - 140 X 75 CM, TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	M2	6,30	R\$ 842,03	R\$ 5.304,79			0,00	0,00	6,30	5.304,79
6.4.12	JANELA DE ALUMÍNIO - JA-12 - 420 X 50 CM, TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	M2	8,40	R\$ 842,03	R\$ 7.073,05			0,00	0,00	8,40	7.073,05
6.4.13	JANELA DE ALUMÍNIO - JA-13 - 420 X 150 CM, TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	M2	12,60	R\$ 842,03	R\$ 10.609,58			0,00	0,00	12,60	10.609,58
6.4.14	JANELA DE ALUMÍNIO - JA-14 - 560 X 100 CM, TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	M2	33,60	R\$ 842,03	R\$ 28.292,21			0,00	0,00	33,60	28.292,21
6.4.15	JANELA DE ALUMÍNIO - JA-15 - 560 X 150 CM, TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	M2	16,80	R\$ 842,03	R\$ 14.146,10			0,00	0,00	16,80	14.146,10
6.4.16	JANELA DE ALUMÍNIO JA-16 - 160 X 85, TIPO FIXA, PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	M2	5,44	R\$ 892,60	R\$ 4.855,74			0,00	0,00	5,44	4.855,74
6.4.17	TELA TIPO MOSQUITEIRO - FIXADA NA ESQUADRIA - CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	M2	28,24	R\$ 229,39	R\$ 6.477,97			0,00	0,00	28,24	6.477,97
6.5	PORTAS DE VIDRO				R\$ 20.238,17						
6.5.1	PORTA DE VIDRO - PV1 - 185 X 230 CM, DE ABRIR DUAS FOLHAS TEMPERADO INCOLOR 10 MM, CONFORME PROJETO	M2	8,51	R\$ 1.260,16	R\$ 10.723,96			0,00	0,00	8,51	10.723,96
6.5.2	PORTA DE VIDRO - PV2 - 285 X 265CM, DE ABRIR DUAS FOLHAS COM BANDEIRA SUPERIOR E LATERAL, VIDRO TEMPERADO INCOLOR 10 MM,	M2	7,55	R\$ 1.260,16	R\$ 9.514,21			0,00	0,00	7,55	9.514,21
6.6	ESQUADRIA GERAL				R\$ 236.520,41						
6.6.1	PF1 - PORTÃO METÁLICO DE ABRIR, 1,40 X 2,20 M, COM CHAPA METÁLICA, INCLUSO PINTURA, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	M2	3,08	R\$ 941,59	R\$ 2.900,10			0,00	0,00	3,08	2.900,10
6.6.2	PF2 - PORTÃO METÁLICO DE ABRIR, 1,40 X 1,05 M, COM CHAPA METÁLICA, INCLUSO PINTURA, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	M2	7,35	R\$ 941,59	R\$ 6.920,69			0,00	0,00	7,35	6.920,69
6.6.3	FECHAMENTO EM CHAPA METÁLICA PERFURADA, INCLUSO PINTURA, CONFORME PROJETO	M2	73,25	R\$ 915,85	R\$ 67.086,01			0,00	0,00	73,25	67.086,01
6.6.4	GUARDA-CORPO CONFECCIONADO COM CHAPA METÁLICA PERFURADA, INCLUSO PINTURA, CONFORME PROJETO	M2	66,83	R\$ 941,59	R\$ 62.926,46			0,00	0,00	66,83	62.926,46
6.6.5	FECHAMENTO DE PLATIBANDA EM CHAPA METÁLICA PERFURADA, INCLUSO PINTURA, CONFORME PROJETO	M2	33,96	R\$ 915,85	R\$ 31.102,27			0,00	0,00	33,96	31.102,27
6.6.6	CERCA/GRADIL H=1,58M, MALHA 5 X 15CM - GALVANIZADO	M2	81,37	R\$ 321,75	R\$ 26.180,80			0,00	0,00	81,37	26.180,80
6.6.7	P01 - PORTÃO METÁLICO 1,85 x 2,10 M , MALHA 5 X 20CM - FIO 5,00MM, REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA (GRADIL), NA COR BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	7,70	R\$ 1.360,25	R\$ 10.473,93			0,00	0,00	7,70	10.473,93
6.6.8	P02 - PORTÃO METÁLICO 1,40 x 2,00 M , MALHA 5 X 20CM - FIO 5,00MM, REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA (GRADIL), NA COR BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	5,60	R\$ 1.360,25	R\$ 7.617,40			0,00	0,00	5,60	7.617,40
6.6.9	P03 - PORTÃO METÁLICO 1,20 x 2,00 M , MALHA 5 X 20CM - FIO 5,00MM, REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA (GRADIL), NA COR BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	2,40	R\$ 1.360,25	R\$ 3.264,60			0,00	0,00	2,40	3.264,60
6.6.10	P04 - PORTÃO METÁLICO NYLOFOR 1,20 X 2,04 M , MALHA 5 X 20CM - FIO 5,00MM, REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA (GRADIL), NA COR BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	2,00	R\$ 1.360,25	R\$ 2.720,50			0,00	0,00	2,00	2.720,50
6.6.11	ESQUADRIA, 0,60 X 0,20 M DE ALUMÍNIO P/ VENTILAÇÃO COM MALHA DE 3 A 7 MM - CENTRAL DE GÁS	M2	0,24	R\$ 310,88	R\$ 74,61			0,00	0,00	0,24	74,61
6.6.12	ESQUADRIA, 1,20 X 0,20 M DE ALUMÍNIO P/ VENTILAÇÃO COM MALHA DE 3 A 7 MM - CENTRAL DE GÁS	M2	0,24	R\$ 310,88	R\$ 74,61			0,00	0,00	0,24	74,61
6.6.13	GUARDA-CORPO E PORTÃO (1,10 X 1,05) CONFECCIONADO COM CHAPA METÁLICA PERFURADA, H=1,05, INCLUSO PINTURA, CONFORME PROJETO -	M2	16,12	R\$ 941,59	R\$ 15.178,43			0,00	0,00	16,12	15.178,43
7	SISTEMAS DE COBERTURA				R\$ 431.924,07						
7.1	TELHA TERMOISOLANTE REVESTIDA EM AÇO GALVALUME, FACE SUPERIOR TRAPEZOIDAL E FACE INFERIOR PLANA (NAO INCLUI ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO), REVEST COM ESPESSURA DE 0,50 MM, COM PRE-PINTURA DE COR BRANCA NAS DUAS FACES, NÚCLEO EM POLIICIANURATO (PIR) COM	M2	1.441,00	R\$ 236,03	R\$ 340.119,23			0,00	0,00	1441,00	340.119,23
7.2	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, AF. 07/2019	M	33,70	R\$ 104,51	R\$ 3.521,99			0,00	0,00	33,70	3.521,99
7.3	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, AF. 07/2019	M	153,10	R\$ 201,84	R\$ 30.901,70			0,00	0,00	153,10	30.901,70
7.4	CUMEJEIRA NORMAL PARA TELHA TRAPEZOIDAL DE AÇO, E = 0,5 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E ICAMENTO	M	86,02	R\$ 228,45	R\$ 19.651,27			0,00	0,00	86,02	19.651,27
7.5	RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO ICAMENTO, AF. 07/2019	M	311,35	R\$ 74,43	R\$ 23.173,78			0,00	0,00	311,35	23.173,78
7.6	CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33, AF. 11/2020	M	266,40	R\$ 54,64	R\$ 14.556,10			0,00	0,00	266,40	14.556,10
8	IMPERMEABILIZAÇÃO				R\$ 84.490,74						
8.1	IMPERMEABILIZAÇÃO DE VIGA BALDRAME COM EMULSAO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS	M2	1.084,70	R\$ 58,11	R\$ 63.031,92			0,00	0,00	1084,70	63.031,92
8.2	IMPERMEABILIZAÇÃO DA LAJE COM EMULSAO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS	M2	41,56	R\$ 58,11	R\$ 2.415,05			0,00	0,00	41,56	2.415,05
8.3	IMPERMEABILIZAÇÃO DE PISO COM EMULSAO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS	M2	179,11	R\$ 58,11	R\$ 10.408,08			0,00	0,00	179,11	10.408,08
8.4	IMPERMEABILIZAÇÃO DA PAREDE COM EMULSAO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS	M2	50,17	R\$ 58,11	R\$ 2.915,38			0,00	0,00	50,17	2.915,38
8.5	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF. 07/2021	M2	41,56	R\$ 66,58	R\$ 2.767,06			0,00	0,00	41,56	2.767,06
8.6	PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=3CM. AF. 09/2023	M2	41,56	R\$ 71,06	R\$ 2.953,25			0,00	0,00	41,56	2.953,25
9	REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO				R\$ 558.217,26						
9.1	EDIFICAÇÃO				R\$ 558.217,26						

9.1.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO EXTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L - EXTERNO	M2	2.001,17	R\$ 5,85	R\$ 11.706,84			0,00	0,00	2001,17	11.706,84
9.1.2	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L	M2	1.906,28	R\$ 5,85	R\$ 11.151,74			0,00	0,00	1906,28	11.151,74
9.1.3	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA, APLICAÇÃO EXTERNA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS). ESPESSURA DE	M2	1.478,38	R\$ 50,11	R\$ 74.081,62			0,00	0,00	1478,38	74.081,62
9.1.4	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO EM CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS). ESPESSURA DE 25 MM	M2	2.420,03	R\$ 50,11	R\$ 121.267,70			0,00	0,00	2420,03	121.267,70
9.1.5	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO EM PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS). ESPESSURA DE 25 MM	M2	1.354,58	R\$ 50,11	R\$ 67.878,00			0,00	0,00	1354,58	67.878,00
9.1.6	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF 02/2023 PE	M2	660,81	R\$ 89,11	R\$ 58.884,78			0,00	0,00	660,81	58.884,78
9.1.7	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 10X10 CM COR AMARELA APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES	M2	139,67	R\$ 80,88	R\$ 11.296,51			0,00	0,00	139,67	11.296,51
9.1.8	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 10X10 CM COR AZUL APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES	M2	8,46	R\$ 80,88	R\$ 684,24			0,00	0,00	8,46	684,24
9.1.9	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 10X10 CM COR BRANCA APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES	M2	15,01	R\$ 80,88	R\$ 1.214,01			0,00	0,00	15,01	1.214,01
9.1.10	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 10X10 CM COR VERMELHA APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES	M2	8,75	R\$ 80,88	R\$ 707,70			0,00	0,00	8,75	707,70
9.1.11	RODA MEIO EM MADEIRA, ALTURA 7CM, FIXADO COM COLA	M	217,50	R\$ 43,76	R\$ 9.517,80			0,00	0,00	217,50	9.517,80
9.1.12	CANTONEIRA DE BORRACHA - AMBIENTE SOLÁRIO	M	69,45	R\$ 69,98	R\$ 4.860,11			0,00	0,00	69,45	4.860,11
9.1.13	FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF 08/2023 PS	M2	472,22	R\$ 92,84	R\$ 43.840,90			0,00	0,00	472,22	43.840,90
9.1.14	FORRO DE FIBRA MINERAL EM PLACAS DE 625 X 625 MM, E = 15 MM, BORDA RETA, COM PINTURA ANTIMOFO, APOIADO EM PERFIL DE ACO GALVANIZADO COM 24 MM DE BASE - INSTALADO	M2	736,37	R\$ 191,65	R\$ 141.125,31			0,00	0,00	736,37	141.125,31
10	SISTEMAS DE PISOS				R\$ 453.733,62						
10.1	PAVIMENTAÇÃO INTERNA				R\$ 379.402,43						
10.1.1	CONTRAPISO DE CONCRETO NÃO-ESTRUTURAL, ESPESSURA 3 CM E PREPARO MECÂNICO	M2	1.394,71	R\$ 55,74	R\$ 77.741,14			0,00	0,00	1394,71	77.741,14
10.1.2	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. AF 06/2022	M2	412,53	R\$ 134,75	R\$ 55.588,42			0,00	0,00	412,53	55.588,42
10.1.3	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF 02/2023 PE	M2	348,00	R\$ 117,54	R\$ 40.903,92			0,00	0,00	348,00	40.903,92
10.1.4	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF 02/2023 PE	M2	235,90	R\$ 67,33	R\$ 15.883,15			0,00	0,00	235,90	15.883,15
10.1.5	NATA DE CIMENTO COM COLA PVA, PARA NIVELAMENTO DE CONTRAPISO PARA ASSENTAMENTO DE PISO VINÍLICO	M2	398,28	R\$ 7,49	R\$ 2.983,12			0,00	0,00	398,28	2.983,12
10.1.6	PISO VINÍLICO, PADRÃO LISO, AMARELO, ESPESSURA 3,2 MM, FIXADO COM COLA	M2	32,90	R\$ 381,01	R\$ 12.535,23			0,00	0,00	32,90	12.535,23
10.1.7	PISO VINÍLICO, PADRÃO LISO, CINZA ESCURO, ESPESSURA 3,2 MM, FIXADO COM COLA	M2	115,08	R\$ 381,01	R\$ 43.846,63			0,00	0,00	115,08	43.846,63
10.1.8	PISO VINÍLICO, PADRÃO LISO, AZUL, ESPESSURA 3,2 MM, FIXADO COM COLA	M2	30,19	R\$ 381,01	R\$ 11.502,69			0,00	0,00	30,19	11.502,69
10.1.9	PISO VINÍLICO, PADRÃO LISO, CINZA CLARO, ESPESSURA 3,2 MM, FIXADO COM COLA	M2	220,11	R\$ 381,01	R\$ 83.864,11			0,00	0,00	220,11	83.864,11
10.1.10	RODAPE CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF 02/2023	M	77,00	R\$ 21,48	R\$ 1.653,96			0,00	0,00	77,00	1.653,96
10.1.11	RODAPE EM POLIESTIRENO, ALTURA 5 CM. AF 09/2020	M	202,29	R\$ 82,54	R\$ 16.697,02			0,00	0,00	202,29	16.697,02
10.1.12	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF 09/2020	M	107,69	R\$ 150,46	R\$ 16.203,04			0,00	0,00	107,69	16.203,04
10.2	PAVIMENTAÇÃO EXTERNA				R\$ 74.331,19						
10.2.1	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESSURA 3,0 CM. PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF 09/2020	M2	490,26	R\$ 62,05	R\$ 30.420,63			0,00	0,00	490,26	30.420,63
10.2.2	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF 10/2022	M2	84,00	R\$ 87,89	R\$ 7.382,76			0,00	0,00	84,00	7.382,76
10.2.3	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA, COR AMARELA, DE BORRACHA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA	M	21,00	R\$ 315,24	R\$ 6.620,04			0,00	0,00	21,00	6.620,04
10.2.4	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA, COR AMARELA, DE AZUL, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA	M	38,76	R\$ 315,24	R\$ 12.218,70			0,00	0,00	38,76	12.218,70
10.2.5	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA, COR VERMELHA, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA	M2	3,44	R\$ 214,13	R\$ 736,61			0,00	0,00	3,44	736,61
10.2.6	COLCHÃO DRENANTE DE AREIA H= 30 CM	M3	23,00	R\$ 146,43	R\$ 3.367,89			0,00	0,00	23,00	3.367,89
10.2.7	PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF 05/2018	M2	724,76	R\$ 18,56	R\$ 13.451,55			0,00	0,00	724,76	13.451,55
10.2.8	FITA 3M COLANTE ANTIDERRAPANTE PARA PISO	M	6,80	R\$ 19,56	R\$ 133,01			0,00	0,00	6,80	133,01
11	PINTURAS E ACABAMENTOS				R\$ 177.802,67						
11.1	PINTURA PAREDES				R\$ 123.987,22						
11.1.1	EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF 04/2023	M2	2.827,90	R\$ 19,63	R\$ 55.511,68			0,00	0,00	2827,90	55.511,68
11.1.2	PINTURA LATEX ACRILICA, COR BRANCO GELO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS	M2	2.143,17	R\$ 14,70	R\$ 31.504,60			0,00	0,00	2143,17	31.504,60
11.1.3	PINTURA LATEX ACRILICA, COR VERMELHO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS	M2	14,86	R\$ 14,70	R\$ 218,44			0,00	0,00	14,86	218,44
11.1.4	PINTURA LATEX ACRILICA, COR CINZA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS	M2	534,91	R\$ 14,70	R\$ 7.863,18			0,00	0,00	534,91	7.863,18
11.1.5	PINTURA LATEX ACRILICA, COR AZUL, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS	M2	152,01	R\$ 14,70	R\$ 2.234,55			0,00	0,00	152,01	2.234,55
11.1.6	PINTURA COM TINTA EPOXI EM PAREDES, COR VERDE, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPOXI	M2	90,54	R\$ 156,20	R\$ 14.142,35			0,00	0,00	90,54	14.142,35
11.1.7	PINTURA COM TINTA EPOXI EM PAREDES, COR LARANJA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPOXI	M2	78,13	R\$ 156,20	R\$ 12.203,91			0,00	0,00	78,13	12.203,91
11.1.8	PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO EM RODAMEIO DE MADEIRA, 2 DEMÃOS - COR BRANCO	M2	15,19	R\$ 20,31	R\$ 308,51			0,00	0,00	15,19	308,51
11.2	PINTURA DE FORROS				R\$ 19.938,54						
11.2.1	EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF 04/2023	M2	481,84	R\$ 23,94	R\$ 11.535,25			0,00	0,00	481,84	11.535,25
11.2.2	PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF 04/2023	M2	481,84	R\$ 17,44	R\$ 8.403,29			0,00	0,00	481,84	8.403,29
11.3	PISO - ESTACIONAMENTO				R\$ 618,43						
11.3.1	PINTURA DE PISO COM TINTA EPOXI, COR AMARELO, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPOXI	M2	2,81	R\$ 77,79	R\$ 218,59			0,00	0,00	2,81	218,59
11.3.2	PINTURA DE PISO COM TINTA EPOXI, COR AZUL, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPOXI	M2	2,49	R\$ 77,79	R\$ 193,70			0,00	0,00	2,49	193,70
11.3.3	PINTURA DE PISO COM TINTA EPOXI, COR BRANCO, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPOXI	M2	2,65	R\$ 77,79	R\$ 206,14			0,00	0,00	2,65	206,14
11.4	PISO PLAYGROUND				R\$ 1.947,86						
11.4.1	PINTURA DE PISO COM TINTA EPOXI, COR AMARELO, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPOXI	M2	4,47	R\$ 77,79	R\$ 347,72			0,00	0,00	4,47	347,72
11.4.2	PINTURA DE PISO COM TINTA EPOXI, COR AZUL, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPOXI	M2	3,23	R\$ 77,79	R\$ 251,26			0,00	0,00	3,23	251,26
11.4.3	PINTURA DE PISO COM TINTA EPOXI, COR BRANCO, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPOXI	M2	1,72	R\$ 77,79	R\$ 133,80			0,00	0,00	1,72	133,80
11.4.4	PINTURA DE PISO COM TINTA EPOXI, COR CINZA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPOXI	M2	10,49	R\$ 77,79	R\$ 816,02			0,00	0,00	10,49	816,02
11.4.5	PINTURA DE PISO COM TINTA EPOXI, COR LARANJA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPOXI	M2	2,94	R\$ 77,79	R\$ 228,70			0,00	0,00	2,94	228,70
11.4.6	PINTURA DE PISO COM TINTA EPOXI, COR VERDE, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPOXI	M2	1,70	R\$ 77,79	R\$ 132,24			0,00	0,00	1,70	132,24
11.4.7	PINTURA DE PISO COM TINTA EPOXI, COR VERMELHO, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPOXI	M2	0,49	R\$ 77,79	R\$ 38,12			0,00	0,00	0,49	38,12
11.5	PINTURA - DIVERSOS				R\$ 31.310,62						

11.5.1	ESTRUTURA METÁLICA					R\$ 31.310,62							
11.5.2	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF. 01/2020	M2	1.836,40	R\$ 17,05	R\$ 31.310,62			0,00	0,00	1836,40	31.310,62		
12	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA				R\$ 139.815,69								
12.1	TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC RÍGIDO				R\$ 61.207,26								
12.1.1	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2022	M	414,10	R\$ 26,74	R\$ 11.073,03			0,00	0,00	414,10	11.073,03		
12.1.2	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2022	M	15,50	R\$ 28,84	R\$ 447,02			0,00	0,00	15,50	447,02		
12.1.3	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2022	M	51,60	R\$ 32,91	R\$ 1.698,16			0,00	0,00	51,60	1.698,16		
12.1.4	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2022	M	44,40	R\$ 31,04	R\$ 1.378,18			0,00	0,00	44,40	1.378,18		
12.1.5	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2022	M	316,80	R\$ 69,45	R\$ 22.001,76			0,00	0,00	316,80	22.001,76		
12.1.6	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4", INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2022	UN	83,00	R\$ 6,98	R\$ 579,34			0,00	0,00	83,00	579,34		
12.1.7	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM X 1 1/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2016	UN	2,00	R\$ 9,10	R\$ 18,20			0,00	0,00	2,00	18,20		
12.1.8	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1 1/2", INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2022	UN	56,00	R\$ 15,40	R\$ 862,40			0,00	0,00	56,00	862,40		
12.1.9	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM X 3", INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2022	UN	16,00	R\$ 43,91	R\$ 702,56			0,00	0,00	16,00	702,56		
12.1.10	BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 X 50 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2022	UN	16,00	R\$ 16,58	R\$ 265,28			0,00	0,00	16,00	265,28		
12.1.11	BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 X 25 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2022	UN	38,00	R\$ 18,08	R\$ 687,04			0,00	0,00	38,00	687,04		
12.1.12	BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 85 X 60 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	18,00	R\$ 31,35	R\$ 564,30			0,00	0,00	18,00	564,30		
12.1.13	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2022	UN	24,00	R\$ 30,68	R\$ 736,32			0,00	0,00	24,00	736,32		
12.1.14	CURVA DE TRANSPOSIÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00	R\$ 13,76	R\$ 55,04			0,00	0,00	4,00	55,04		
12.1.15	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2022	UN	248,00	R\$ 9,94	R\$ 2.465,12			0,00	0,00	248,00	2.465,12		
12.1.16	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2022	UN	2,00	R\$ 19,71	R\$ 39,42			0,00	0,00	2,00	39,42		
12.1.17	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2022	UN	6,00	R\$ 22,00	R\$ 132,00			0,00	0,00	6,00	132,00		
12.1.18	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2022	UN	1,00	R\$ 44,34	R\$ 44,34			0,00	0,00	1,00	44,34		
12.1.19	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2022	UN	45,00	R\$ 130,36	R\$ 5.866,20			0,00	0,00	45,00	5.866,20		
12.1.20	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2022	UN	1,00	R\$ 19,78	R\$ 19,78			0,00	0,00	1,00	19,78		
12.1.21	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2022	UN	2,00	R\$ 10,78	R\$ 21,56			0,00	0,00	2,00	21,56		
12.1.22	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2022	UN	40,00	R\$ 7,44	R\$ 297,60			0,00	0,00	40,00	297,60		
12.1.23	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2022	UN	16,00	R\$ 16,94	R\$ 271,04			0,00	0,00	16,00	271,04		
12.1.24	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2022	UN	63,00	R\$ 13,76	R\$ 866,88			0,00	0,00	63,00	866,88		
12.1.25	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2022	UN	8,00	R\$ 33,15	R\$ 265,20			0,00	0,00	8,00	265,20		
12.1.26	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2022	UN	3,00	R\$ 51,60	R\$ 154,80			0,00	0,00	3,00	154,80		
12.1.27	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2022	UN	18,00	R\$ 112,68	R\$ 2.028,24			0,00	0,00	18,00	2.028,24		
12.1.28	TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2022	UN	19,00	R\$ 22,05	R\$ 418,95			0,00	0,00	19,00	418,95		
12.1.29	TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM X 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2022	UN	33,00	R\$ 129,50	R\$ 4.273,50			0,00	0,00	33,00	4.273,50		
12.1.30	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2022	UN	1,00	R\$ 28,13	R\$ 28,13			0,00	0,00	1,00	28,13		
12.1.31	TE COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2022	UN	4,00	R\$ 22,60	R\$ 90,40			0,00	0,00	4,00	90,40		
12.1.32	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4" INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2022	UN	38,00	R\$ 18,03	R\$ 685,14			0,00	0,00	38,00	685,14		
12.1.33	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2" INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2022	UN	82,00	R\$ 14,50	R\$ 1.189,00			0,00	0,00	82,00	1.189,00		
12.1.34	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00	R\$ 7,49	R\$ 22,47			0,00	0,00	3,00	22,47		
12.1.35	COLAR DE TOMADA, PVC, COM TRAVAS, DE 110 MM X 1/2" OU 110 MM X 3/4", PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA. AF. 06/2022	UN	1,00	R\$ 29,50	R\$ 29,50			0,00	0,00	1,00	29,50		
12.1.36	TUBO DE DESCARGA, TIPO BENGALA, PARA LIGAÇÃO CAIXA DE DESCARGA - EMBUTIR, PVC, 40 MM X 150 CM	UN	24,00	R\$ 37,06	R\$ 889,44			0,00	0,00	24,00	889,44		
12.1.37	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, COM ROSCA, DN 25MM x 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2022	UN	4,00	R\$ 9,98	R\$ 39,92			0,00	0,00	4,00	39,92		
12.2	TUBULAÇÕES E CONEXÕES - METAIS				R\$ 14.617,74								
12.2.1	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 08/2021	UN	8,00	R\$ 494,78	R\$ 3.958,24			0,00	0,00	8,00	3.958,24		
12.2.2	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 08/2021	UN	16,00	R\$ 232,83	R\$ 3.725,28			0,00	0,00	16,00	3.725,28		
12.2.3	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 08/2021	UN	39,00	R\$ 131,40	R\$ 5.124,60			0,00	0,00	39,00	5.124,60		
12.2.4	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 08/2021	UN	13,00	R\$ 124,66	R\$ 1.620,58			0,00	0,00	13,00	1.620,58		
12.2.5	REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM BORBOLETA, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 08/2021	UN	1,00	R\$ 32,81	R\$ 32,81			0,00	0,00	1,00	32,81		
12.2.6	REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 08/2021	UN	1,00	R\$ 39,83	R\$ 39,83			0,00	0,00	1,00	39,83		
12.2.7	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 08/2021	UN	1,00	R\$ 116,40	R\$ 116,40			0,00	0,00	1,00	116,40		
12.3	RESERVATÓRIO 10.000 L				R\$ 48.794,99								
12.3.1	RESERVATÓRIO CILÍNDRICO CAP. 10.000 LITROS	UN	1,00	R\$ 48.794,99	R\$ 48.794,99			0,00	0,00	1,00	48.794,99		
12.4	SISTEMA DE REUSO DE ÁGUA				R\$ 15.195,70								
12.4.1	CISTERNA MODULAR 600 Litros	UN	6,00	R\$ 2.327,95	R\$ 13.967,70			0,00	0,00	6,00	13.967,70		
12.4.2	SMART FILTRO	UN	2,00	R\$ 502,95	R\$ 1.005,90			0,00	0,00	2,00	1.005,90		
12.4.3	NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E	UN	10,00	R\$ 15,86	R\$ 158,60			0,00	0,00	10,00	158,60		
12.4.4	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	UN	5,00	R\$ 12,70	R\$ 63,50			0,00	0,00	5,00	63,50		
13	DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS				R\$ 20.564,70								
13.1	TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC				R\$ 14.042,81								
13.1.1	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF. 06/2022	M	359,30	R\$ 31,46	R\$ 11.303,58			0,00	0,00	359,30	11.303,58		
13.1.2	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF. 06/2022	M	0,00	R\$ 64,78	R\$ 0,00			0,00	0,00	0,00	-		
13.1.3	TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF. 01/2021	M	0,00	R\$ 108,36	R\$ 0,00			0,00	0,00	0,00	-		
13.1.4	TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 250 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF. 01/2021	M	0,00	R\$ 170,90	R\$ 0,00			0,00	0,00	0,00	-		
13.1.5	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF. 06/2022	M	0,00	R\$ 23,23	R\$ 0,00			0,00	0,00	0,00	-		

13.1.6	TE, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF 06/2022	UN	0,00	R\$ 72,94	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00	-
13.1.7	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF 06/2022	UN	12,00	R\$ 49,56	R\$ 594,72	0,00	0,00	12,00	594,72
13.1.8	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO.	UN	0,00	R\$ 18,36	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00	-
13.1.9	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF 06/2022	UN	37,00	R\$ 48,61	R\$ 1.798,57	0,00	0,00	37,00	1.798,57
13.1.10	JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	UN	0,00	R\$ 47,85	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00	-
13.1.11	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE	UN	0,00	R\$ 103,26	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00	-
13.1.12	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE	UN	0,00	R\$ 103,26	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00	-
13.1.13	REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF 06/2022	UN	0,00	R\$ 21,46	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00	-
13.1.14	CURVA 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 200 MM, VINILFORT, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE	UN	0,00	R\$ 121,99	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00	-
13.1.15	CAP, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF 06/2022	UN	0,00	R\$ 23,10	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00	-
13.1.16	ANEL DE BORRACHA 100MM - 4"	UN	49,00	R\$ 7,06	R\$ 345,94	0,00	0,00	49,00	345,94
13.2	ACESSÓRIOS				R\$ 6.521,89				
13.2.1	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF 12/2020	UN	4,00	R\$ 362,38	R\$ 1.449,52	0,00	0,00	4,00	1.449,52
13.2.2	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF 12/2020	UN	4,00	R\$ 703,08	R\$ 2.812,32	0,00	0,00	4,00	2.812,32
13.2.3	CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, GRELHA, DIMENSÕES DE 0,40 X 0,40 X 0,40 M	UN	5,00	R\$ 452,01	R\$ 2.260,05	0,00	0,00	5,00	2.260,05
13.2.4	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF 06/2022	UN	0,00	R\$ 42,93	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00	-
14	INSTALAÇÃO SANITÁRIA				R\$ 93.083,24				
14.1	TUBULAÇÕES E CONEXÕES				R\$ 46.607,40				
14.1.1	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	M	100,80	R\$ 23,23	R\$ 2.341,58	0,00	0,00	100,80	2.341,58
14.1.2	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	M	131,00	R\$ 28,84	R\$ 3.778,04	0,00	0,00	131,00	3.778,04
14.1.3	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	M	80,60	R\$ 35,78	R\$ 2.883,87	0,00	0,00	80,60	2.883,87
14.1.4	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	M	302,60	R\$ 40,18	R\$ 12.158,47	0,00	0,00	302,60	12.158,47
14.1.5	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	M	0,00	R\$ 56,13	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00	-
14.1.6	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	UN	37,00	R\$ 11,61	R\$ 429,57	0,00	0,00	37,00	429,57
14.1.7	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	UN	25,00	R\$ 18,41	R\$ 460,25	0,00	0,00	25,00	460,25
14.1.8	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	UN	14,00	R\$ 27,18	R\$ 380,52	0,00	0,00	14,00	380,52
14.1.9	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	UN	0,00	R\$ 32,80	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00	-
14.1.10	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	UN	0,00	R\$ 120,41	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00	-
14.1.11	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	UN	8,00	R\$ 32,03	R\$ 256,24	0,00	0,00	8,00	256,24
14.1.12	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	UN	36,00	R\$ 17,75	R\$ 639,00	0,00	0,00	36,00	639,00
14.1.13	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	UN	55,00	R\$ 11,40	R\$ 627,00	0,00	0,00	55,00	627,00
14.1.14	BUCHA DE REDUÇÃO LONGA, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL E ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	UN	4,00	R\$ 12,50	R\$ 50,00	0,00	0,00	4,00	50,00
14.1.15	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	UN	24,00	R\$ 45,99	R\$ 1.103,76	0,00	0,00	24,00	1.103,76
14.1.16	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	UN	60,00	R\$ 14,10	R\$ 846,00	0,00	0,00	60,00	846,00
14.1.17	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF 08/2022	UN	0,00	R\$ 19,65	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00	-
14.1.18	CURVA LONGA 45 GRAUS, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 100 MM, PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO. AF 06/2022	UN	13,00	R\$ 67,15	R\$ 872,95	0,00	0,00	13,00	872,95
14.1.19	CURVA LONGA 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO	UN	0,00	R\$ 58,98	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00	-
14.1.20	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF 08/2022	UN	8,00	R\$ 58,85	R\$ 470,80	0,00	0,00	8,00	470,80
14.1.21	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF 08/2022	UN	5,00	R\$ 22,30	R\$ 111,50	0,00	0,00	5,00	111,50
14.1.22	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	UN	7,00	R\$ 16,49	R\$ 115,43	0,00	0,00	7,00	115,43
14.1.23	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO.	UN	0,00	R\$ 93,86	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00	-
14.1.24	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO	UN	7,00	R\$ 37,15	R\$ 260,05	0,00	0,00	7,00	260,05
14.1.25	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO	UN	3,00	R\$ 37,15	R\$ 111,45	0,00	0,00	3,00	111,45
14.1.26	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.	UN	3,00	R\$ 45,51	R\$ 136,53	0,00	0,00	3,00	136,53
14.1.27	REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF 06/2022	UN	3,00	R\$ 21,46	R\$ 64,38	0,00	0,00	3,00	64,38
14.1.28	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF 08/2022	UN	3,00	R\$ 20,11	R\$ 60,33	0,00	0,00	3,00	60,33
14.1.29	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	UN	6,00	R\$ 49,50	R\$ 297,00	0,00	0,00	6,00	297,00
14.1.30	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	UN	2,00	R\$ 32,95	R\$ 65,90	0,00	0,00	2,00	65,90
14.1.31	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF 12/2020	UN	19,00	R\$ 703,08	R\$ 13.358,52	0,00	0,00	19,00	13.358,52
14.1.32	CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, DIÂMETRO INTERNO= 0,3 M	UN	3,00	R\$ 399,09	R\$ 1.197,27	0,00	0,00	3,00	1.197,27
14.1.33	CAIXA DE PASSAGEM MODULADA - DN 40 COM TAMPA	UN	3,00	R\$ 240,99	R\$ 722,97	0,00	0,00	3,00	722,97

14.1.34	CAIXA SIFONADA, COM GRELHA REDONDA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.	UN	9,00	R\$ 84,98	R\$ 764,82		0,00	0,00	9,00	764,82
14.1.35	CAIXA SIFONADA, COM GRELHA REDONDA, PVC, DN 100 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.	UN	14,00	R\$ 36,99	R\$ 517,86		0,00	0,00	14,00	517,86
14.1.36	RALO SECO LINEAR PVC SANITÁRIO D=90 COM GRELHA ALUMÍNIO	UN	4,00	R\$ 103,06	R\$ 412,24		0,00	0,00	4,00	412,24
14.1.37	CURVA CURTA 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.	UN	0,00	R\$ 46,03	R\$ 0,00		0,00	0,00	0,00	-
14.1.38	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL, AF: 06/2022	UN	5,00	R\$ 19,59	R\$ 97,95		0,00	0,00	5,00	97,95
14.1.39	ANEL DE BORRACHA 100MM - 4"	UN	36,00	R\$ 7,06	R\$ 254,16		0,00	0,00	36,00	254,16
14.1.40	ANEL DE BORRACHA 50MM - 2"	UN	115,00	R\$ 4,53	R\$ 520,95		0,00	0,00	115,00	520,95
14.1.41	ANEL DE BORRACHA 75MM - 2"	UN	34,00	R\$ 7,06	R\$ 240,04		0,00	0,00	34,00	240,04
14.2	UNIDADE DE TRATAMENTO				R\$ 34.251,90					
14.2.1	TANQUE SEPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 4,6 X H=2,4 M, VOLUME ÚTIL: 14720 L (PARA 105 CONTRIBUINTES), AF: 12/2020	UN	0,00	R\$ 13.822,95	R\$ 0,00		0,00	0,00	0,00	-
14.2.2	SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 2,88 M, ALTURA INTERNA = 3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 31,4 M² (PARA 12 CONTRIBUINTES), AF: 12/2020 PA	UN	0,00	R\$ 9.963,84	R\$ 0,00		0,00	0,00	0,00	-
14.2.3	FILTRO ANAEROBIO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,4 X 3,0 X H=1,67 M, VOLUME ÚTIL: 5040 L (PARA 32 CONTRIBUINTES), AF: 12/2020	UN	0,00	R\$ 10.641,34	R\$ 0,00		0,00	0,00	0,00	-
14.2.4	TANQUE SEPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 4,8 X H=2,0 M, VOLUME ÚTIL: 12288 L (PARA 86 CONTRIBUINTES), AF: 12/2020	UN	2,00	R\$ 13.064,19	R\$ 26.128,38		0,00	0,00	2,00	26.128,38
14.2.5	SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,88 M, ALTURA INTERNA = 2,00 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,1 M² (PARA 5 CONTRIBUINTES), AF: 12/2020 PA	UN	2,00	R\$ 4.061,76	R\$ 8.123,52		0,00	0,00	2,00	8.123,52
14.3	VENTILAÇÃO				R\$ 12.223,94					
14.3.1	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF: 08/2022	UN	8	R\$ 18,41	R\$ 147,28		0,00	0,00	8,00	147,28
14.3.2	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO, AF: 08/2022	UN	138	R\$ 11,81	R\$ 1.629,78		0,00	0,00	138,00	1.629,78
14.3.3	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO, AF: 08/2022	UN	2	R\$ 24,01	R\$ 48,02		0,00	0,00	2,00	48,02
14.3.4	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO, AF: 08/2022	UN	0	R\$ 22,30	R\$ 0,00		0,00	0,00	0,00	-
14.3.5	REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, AF: 06/2022	UN	3	R\$ 21,46	R\$ 64,38		0,00	0,00	3,00	64,38
14.3.6	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO, AF: 08/2022	UN	0	R\$ 5,98	R\$ 0,00		0,00	0,00	0,00	-
14.3.7	TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO, AF: 08/2022	UN	15	R\$ 10,73	R\$ 160,95		0,00	0,00	15,00	160,95
14.3.8	TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO, AF: 08/2022	UN	3	R\$ 22,50	R\$ 67,50		0,00	0,00	3,00	67,50
14.3.9	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF: 08/2022	M	183,6	R\$ 28,84	R\$ 5.295,02		0,00	0,00	183,60	5.295,02
14.3.10	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF: 08/2022	M	9,5	R\$ 35,78	R\$ 339,91		0,00	0,00	9,50	339,91
14.3.11	TE, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS, AF: 08/2022	UN	1	R\$ 87,56	R\$ 87,56		0,00	0,00	1,00	87,56
14.3.12	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO, AF: 08/2022	UN	17	R\$ 44,55	R\$ 757,35		0,00	0,00	17,00	757,35
14.3.13	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO, AF: 08/2022	UN	54	R\$ 20,11	R\$ 1.085,94		0,00	0,00	54,00	1.085,94
14.3.14	TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF: 06/2022	UN	15	R\$ 65,43	R\$ 981,45		0,00	0,00	15,00	981,45
14.3.15	ANEL DE BORRACHA 100MM - 4"	UN	18	R\$ 7,06	R\$ 127,08		0,00	0,00	18,00	127,08
14.3.16	ANEL DE BORRACHA 50MM - 2"	UN	288	R\$ 4,53	R\$ 1.304,64		0,00	0,00	288,00	1.304,64
14.3.17	ANEL DE BORRACHA 75MM - 2"	UN	18	R\$ 7,06	R\$ 127,08		0,00	0,00	18,00	127,08
15	LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS				R\$ 106.683,38					
15.1	VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF: 10/2016	UN	6,00	R\$ 361,70	R\$ 2.170,20		0,00	0,00	6,00	2.170,20
15.2	VASO SANITÁRIO INFANTIL LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF: 01/2020	UN	18,00	R\$ 653,36	R\$ 11.760,48		0,00	0,00	18,00	11.760,48
15.3	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF: 01/2020	UN	6,00	R\$ 55,93	R\$ 335,58		0,00	0,00	6,00	335,58
15.4	ASSENTO SANITÁRIO INFANTIL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF: 01/2020	UN	18,00	R\$ 112,15	R\$ 2.018,70		0,00	0,00	18,00	2.018,70
15.5	BANHEIRA PLÁSTICA RÍGIDA, 77x45x20cm DE EMBUTIR, CONFORME DETALHE DE PROJETO	UN	4,00	R\$ 459,98	R\$ 1.839,92		0,00	0,00	4,00	1.839,92
15.6	LAVATÓRIO DE CANTO, LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00	R\$ 174,46	R\$ 697,84		0,00	0,00	4,00	697,84
15.7	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF: 01/2020	UN	22,00	R\$ 184,15	R\$ 4.051,30		0,00	0,00	22,00	4.051,30
15.8	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 44 x 35,5" CM, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF: 01/2020	UN	6,00	R\$ 370,03	R\$ 2.220,18		0,00	0,00	6,00	2.220,18
15.9	TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF: 01/2020	UN	6,00	R\$ 855,25	R\$ 5.131,50		0,00	0,00	6,00	5.131,50
15.10	CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 46 X 30 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF: 01/2020	UN	10,00	R\$ 263,96	R\$ 2.639,60		0,00	0,00	10,00	2.639,60
15.11	CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 50 X 40 X 20 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	7,00	R\$ 263,98	R\$ 1.847,86		0,00	0,00	7,00	1.847,86
15.12	CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 56 X 33 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF: 01/2020	UN	1,00	R\$ 289,48	R\$ 289,48		0,00	0,00	1,00	289,48
15.13	VALVULA EM METAL CROMADO 1 1/2" X 1 1/2" PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF: 01/2020	UN	42,00	R\$ 79,68	R\$ 3.346,56		0,00	0,00	42,00	3.346,56
15.14	VALVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3 1/2" X 1 1/2" PARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF: 01/2020	UN	11,00	R\$ 85,89	R\$ 944,79		0,00	0,00	11,00	944,79
15.15	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1" X 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF: 01/2020	UN	53,00	R\$ 14,35	R\$ 760,55		0,00	0,00	53,00	760,55
15.16	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, COM TEMPORIZADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	28,00	R\$ 188,30	R\$ 5.272,40		0,00	0,00	28,00	5.272,40
15.17	TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF: 01/2020	UN	19,00	R\$ 114,93	R\$ 2.183,67		0,00	0,00	19,00	2.183,67
15.18	TORNEIRA ELÉTRICA DE PAREDE, BICA ALTA, PARA COZINHA, 5500 W (110/220 V)	UN	2,00	R\$ 273,26	R\$ 546,52		0,00	0,00	2,00	546,52
15.19	TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF: 01/2020	UN	15,00	R\$ 71,75	R\$ 1.076,25		0,00	0,00	15,00	1.076,25
15.20	TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATÓRIO, TIPO MONOCOMANDO - AÇÃO SEM TIPO ALAVANCA	UN	4,00	R\$ 451,20	R\$ 1.804,80		0,00	0,00	4,00	1.804,80
15.21	TORNEIRA ELÉTRICA COM MANGUEIRA PLÁSTICA FORTTI MAXI, LORENZETTI OU EQUIVALENTE	UN	4,00	R\$ 160,01	R\$ 640,04		0,00	0,00	4,00	640,04
15.22	ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF: 01/2020	UN	45,00	R\$ 64,01	R\$ 2.880,45		0,00	0,00	45,00	2.880,45
15.23	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF: 01/2020	UN	13,00	R\$ 129,99	R\$ 1.689,87		0,00	0,00	13,00	1.689,87
15.24	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 40CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	12,00	R\$ 393,41	R\$ 4.720,92		0,00	0,00	12,00	4.720,92
15.25	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF: 01/2020	UN	6,00	R\$ 419,04	R\$ 2.514,24		0,00	0,00	6,00	2.514,24
15.26	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF: 01/2020	UN	9,00	R\$ 436,09	R\$ 3.924,81		0,00	0,00	9,00	3.924,81

15.27	BANCO ARTICULADO, EM AÇO INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	1,00	R\$ 1.404,19	R\$ 1.404,19			0,00	0,00	1,00	1.404,19
15.28	VALVULA DE DESCARGA METÁLICA, DUPLO ACIONAMENTO ECO, BASE 1 1/2". ACABAMENTO METÁLICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	24,00	R\$ 537,09	R\$ 12.890,16			0,00	0,00	24,00	12.890,16
15.29	CHUVEIRO PLÁSTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOILETA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	27,00	R\$ 87,94	R\$ 2.374,38			0,00	0,00	27,00	2.374,38
15.30	PAPELEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO	UN	20,00	R\$ 59,23	R\$ 1.184,60			0,00	0,00	20,00	1.184,60
15.31	SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVATÓRIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF 01/2020	UN	23,00	R\$ 69,43	R\$ 1.596,89			0,00	0,00	23,00	1.596,89
15.32	ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDEIRA	M2	16,90	R\$ 670,59	R\$ 11.332,97			0,00	0,00	16,90	11.332,97
15.33	CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	UN	0,00	R\$ 75,73	R\$ 0,00			0,00	0,00	0,00	-
15.34	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	UN	6,00	R\$ 111,30	R\$ 667,80			0,00	0,00	6,00	667,80
15.35	DUCHA / CHUVEIRO METÁLICO, DE PAREDE, ARTICULÁVEL, COM DESVIADOR E DUCHA MANUAL	UN	24,00	R\$ 248,55	R\$ 5.965,20			0,00	0,00	24,00	5.965,20
15.36	CABIDE/GANCHO DE BANHEIRO SIMPLES EM METAL CROMADO	UN	23,00	R\$ 85,16	R\$ 1.958,68			0,00	0,00	23,00	1.958,68
16	INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL				R\$ 5.073,41						
16.1	VALVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2021	UN	2,00	R\$ 73,30	R\$ 146,60			0,00	0,00	2,00	146,60
16.2	VALVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2021	UN	4,00	R\$ 86,21	R\$ 344,84			0,00	0,00	4,00	344,84
16.3	REGULADOR DE ALTA PRESSÃO GLP	UN	1,00	R\$ 905,50	R\$ 905,50			0,00	0,00	1,00	905,50
16.4	REGISTRO OU REGULADOR DE GÁS DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2021	UN	2,00	R\$ 63,13	R\$ 126,26			0,00	0,00	2,00	126,26
16.5	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	M	53,00	R\$ 47,75	R\$ 2.530,75			0,00	0,00	53,00	2.530,75
16.6	TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E	UN	1,00	R\$ 48,08	R\$ 48,08			0,00	0,00	1,00	48,08
16.7	CAP OU TAMPAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4"	UN	1,00	R\$ 16,04	R\$ 16,04			0,00	0,00	1,00	16,04
16.8	LUVÁ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E	UN	8,00	R\$ 25,71	R\$ 205,68			0,00	0,00	8,00	205,68
16.9	MANGUEIRA PARA GÁS - GLP	UN	4,00	R\$ 42,61	R\$ 170,44			0,00	0,00	4,00	170,44
16.10	CURVA 45 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN	2,00	R\$ 61,90	R\$ 123,80			0,00	0,00	2,00	123,80
16.11	CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN	6,00	R\$ 61,90	R\$ 371,40			0,00	0,00	6,00	371,40
16.12	CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN	2,00	R\$ 42,01	R\$ 84,02			0,00	0,00	2,00	84,02
17	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO				R\$ 70.812,82						
17.1	EXTINTORES				R\$ 2.673,84						
17.1.1	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 4 KG, CLASSE BC FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020 PE	UN	8,00	R\$ 291,76	R\$ 2.334,08			0,00	0,00	8,00	2.334,08
17.1.2	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE BC FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020 PE	UN	1,00	R\$ 339,76	R\$ 339,76			0,00	0,00	1,00	339,76
17.2	HIDRANTES				R\$ 8.667,46						
17.2.1	ABRIGO PARA HIDRANTE, 75X45X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2", MANGUEIRA DE INCÊNDIO 15M 2 1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN	2,00	R\$ 2.231,16	R\$ 4.462,32			0,00	0,00	2,00	4.462,32
17.2.2	HIDRANTE SUBTERRÂNEO PREDIAL (COM CURVA LONGA E CAIXA), DN 75 MM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN	1,00	R\$ 4.205,14	R\$ 4.205,14			0,00	0,00	1,00	4.205,14
17.3	ACESSÓRIOS				R\$ 25.048,38						
17.3.1	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2021	UN	2,00	R\$ 232,83	R\$ 465,66			0,00	0,00	2,00	465,66
17.3.2	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2021	UN	1,00	R\$ 407,79	R\$ 407,79			0,00	0,00	1,00	407,79
17.3.3	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2021	UN	4,00	R\$ 494,78	R\$ 1.979,12			0,00	0,00	4,00	1.979,12
17.3.4	VALVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCAVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2021	UN	1,00	R\$ 335,85	R\$ 335,85			0,00	0,00	1,00	335,85
17.3.5	VALVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCAVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2021	UN	2,00	R\$ 668,53	R\$ 1.337,06			0,00	0,00	2,00	1.337,06
17.3.6	VALVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCAVEL, 3" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2021	UN	2,00	R\$ 919,91	R\$ 1.839,82			0,00	0,00	2,00	1.839,82
17.3.7	REGISTRO OU VALVULA GLOBO ANGULAR EM LATÃO, PARA HIDRANTES EM INSTALAÇÃO PREDIAL DE INCÊNDIO, 45 GRAUS, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2021	UN	2,00	R\$ 209,45	R\$ 418,90			0,00	0,00	2,00	418,90
17.3.8	MANÔMETRO 0 A 200 PSI (0 A 14 KG/CM2), D = 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN	1,00	R\$ 179,31	R\$ 179,31			0,00	0,00	1,00	179,31
17.3.9	VALVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2021	UN	2,00	R\$ 86,21	R\$ 172,42			0,00	0,00	2,00	172,42
17.3.10	MOTOBOMBA CENTRÍFUGA	UN	2,00	R\$ 5.618,26	R\$ 11.236,52			0,00	0,00	2,00	11.236,52
17.3.11	PRESSOSTATO	UN	1,00	R\$ 609,61	R\$ 609,61			0,00	0,00	1,00	609,61
17.3.12	TANQUE DE PRESSÃO	un	1,00	R\$ 1.127,68	R\$ 1.127,68			0,00	0,00	1,00	1.127,68
17.3.13	VALVULA DE ALÍVIO	un	1,00	R\$ 3.502,70	R\$ 3.502,70			0,00	0,00	1,00	3.502,70
17.3.14	BOMBA CENTRÍFUGA, MONOFÁSICA, 0,5 CV OU 0,49 HP, HM 6 A 20 M, Q 1,2 A 8,3 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2020	UN	1,00	R\$ 1.435,94	R\$ 1.435,94			0,00	0,00	1,00	1.435,94
17.4	TUBULAÇÕES E CONEXÕES				R\$ 26.685,34						
17.4.1	CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2022	UN	16,00	R\$ 27,60	R\$ 441,60			0,00	0,00	16,00	441,60
17.4.2	COTOVELO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 40, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	5,00	R\$ 81,09	R\$ 405,45			0,00	0,00	5,00	405,45
17.4.3	COTOVELO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2016	UN	22,00	R\$ 124,24	R\$ 2.733,28			0,00	0,00	22,00	2.733,28
17.4.4	COTOVELO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 (3"), INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2016	UN	9,00	R\$ 167,76	R\$ 1.509,84			0,00	0,00	9,00	1.509,84
17.4.5	COTOVELO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	5,00	R\$ 40,44	R\$ 202,20			0,00	0,00	5,00	202,20
17.4.6	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 25 (1"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	M	1,05	R\$ 54,93	R\$ 57,68			0,00	0,00	1,05	57,68
17.4.7	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 32 (1 1/4"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	M	0,23	R\$ 67,69	R\$ 15,57			0,00	0,00	0,23	15,57
17.4.8	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 40 (1 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	M	1,52	R\$ 77,90	R\$ 118,41			0,00	0,00	1,52	118,41
17.4.9	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 50 (2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	M	0,35	R\$ 108,64	R\$ 38,02			0,00	0,00	0,35	38,02
17.4.10	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	M	96,20	R\$ 133,55	R\$ 12.847,51			0,00	0,00	96,20	12.847,51
17.4.11	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 80 (3"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	M	8,20	R\$ 176,65	R\$ 1.448,53			0,00	0,00	8,20	1.448,53
17.4.12	CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2022	UN	5,00	R\$ 61,09	R\$ 305,45			0,00	0,00	5,00	305,45
17.4.13	ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, CPVC, ROSCÁVEL, DN 35 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	9,00	R\$ 66,23	R\$ 596,07			0,00	0,00	9,00	596,07
17.4.14	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	UN	5,00	R\$ 24,91	R\$ 124,55			0,00	0,00	5,00	124,55
17.4.15	TÊ, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	PUNC	5,00	R\$ 52,03	R\$ 260,15			0,00	0,00	5,00	260,15

17.4.16	TAMPA CEGA EM PVC PARA CONDULETE 4 X 2"	UN	5,00	R\$ 24,54	R\$ 122,70			0,00	0,00	5,00	122,70
17.4.17	LUBA COM REDUÇAO, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 32 X 25 MM (1 1/4" X 1"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN	1,00	R\$ 70,09	R\$ 70,09			0,00	0,00	1,00	70,09
17.4.18	LUBA COM REDUÇAO, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 40 X 25 MM (1 1/2" X 1"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	2,00	R\$ 96,08	R\$ 192,16			0,00	0,00	2,00	192,16
17.4.19	LUBA COM REDUÇAO, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 65 X 50 MM (2 1/2" X 2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN	1,00	R\$ 285,99	R\$ 285,99			0,00	0,00	1,00	285,99
17.4.20	LUBA COM REDUÇAO, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 75 X 65 MM, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	1,00	R\$ 367,78	R\$ 367,78			0,00	0,00	1,00	367,78
17.4.21	LUBA COM REDUÇAO, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 80 X 38 MM (3" X 2 1/2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	2,00	R\$ 279,46	R\$ 558,92			0,00	0,00	2,00	558,92
17.4.22	LUBA COM REDUÇAO, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 80 X 40 MM, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	1,00	R\$ 310,85	R\$ 310,85			0,00	0,00	1,00	310,85
17.4.23	LUBA COM REDUÇAO, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 80 X 50 MM, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	2,00	R\$ 342,23	R\$ 684,46			0,00	0,00	2,00	684,46
17.4.24	LUBA COM REDUÇAO, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 80 X 65 MM (3" X 2 1/2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	2,00	R\$ 373,60	R\$ 747,20			0,00	0,00	2,00	747,20
17.4.25	TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1" X 3/4"	UN	1,00	R\$ 56,34	R\$ 56,34			0,00	0,00	1,00	56,34
17.4.26	TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1" X 3/4"	UN	1,00	R\$ 80,48	R\$ 80,48			0,00	0,00	1,00	80,48
17.4.27	TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2" X 1"	UN	2,00	R\$ 168,40	R\$ 336,80			0,00	0,00	2,00	336,80
17.4.28	TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2" X 1 1/2"	UN	1,00	R\$ 168,40	R\$ 168,40			0,00	0,00	1,00	168,40
17.4.29	TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2" X 2"	UN	2,00	R\$ 172,41	R\$ 344,82			0,00	0,00	2,00	344,82
17.4.30	TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3" X 2 1/2"	UN	4,00	R\$ 228,76	R\$ 915,04			0,00	0,00	4,00	915,04
17.4.31	ADAPTADOR PARA MANÔMETRO	UN	1,00	R\$ 110,79	R\$ 110,79			0,00	0,00	1,00	110,79
17.4.32	LUBA DE REDUÇAO, EM FERRO GALVANIZADO, 1" X 3/4", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN	2,00	R\$ 42,16	R\$ 84,32			0,00	0,00	2,00	84,32
17.4.33	LUBA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 3/4" X 1/2"	UN	1,00	R\$ 30,73	R\$ 30,73			0,00	0,00	1,00	30,73
17.4.34	LUBA DE REDUÇAO, EM FERRO GALVANIZADO, 1 1/2" X 3/4", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN	2,00	R\$ 44,54	R\$ 89,08			0,00	0,00	2,00	89,08
17.4.35	BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4" X 1/2"	UN	1,00	R\$ 24,08	R\$ 24,08			0,00	0,00	1,00	24,08
17.5	SINALIZAÇÕES				R\$ 7.737,80						
17.5.1	LUMINARIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 02/2020	UN	36,00	R\$ 28,68	R\$ 1.032,48			0,00	0,00	36,00	1.032,48
17.5.2	SINALIZAÇÃO COM PLACA INDICATIVA FIXADA NA ESTRUTURA.	UN	80,00	R\$ 69,34	R\$ 5.547,20			0,00	0,00	80,00	5.547,20
17.5.3	PINTURA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL DE SEGURANÇA, FAIXAS AMARELA E PRETA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS. AF 05/2021	M2	12,00	R\$ 96,51	R\$ 1.158,12			0,00	0,00	12,00	1.158,12
18	INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 220V				R\$ 666.952,23						
18.1	ACESSÓRIOS PERFILADOS PERFORADOS				R\$ 40,84						
18.1.1	TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 35 MM2	UND	1,00	R\$ 23,51	R\$ 23,51			0,00	0,00	1,00	23,51
18.1.2	CABECOTE PARA ENTRADA DE LINHA DE ALIMENTACAO PARA ELETRODUTO	UND	1,00	R\$ 17,33	R\$ 17,33			0,00	0,00	1,00	17,33
18.2	ACESSÓRIOS PARA ELETRODUTOS				R\$ 3.794,11						
18.2.1	ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1 1/2", PARA ELETRODUTO	UND	4,00	R\$ 5,34	R\$ 21,36			0,00	0,00	4,00	21,36
18.2.2	ARRUELA EM ALUMINIO	UND	4,00	R\$ 2,39	R\$ 9,56			0,00	0,00	4,00	9,56
18.2.3	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	UN	236,00	R\$ 13,66	R\$ 3.223,76			0,00	0,00	236,00	3.223,76
18.2.4	CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	UN	2,00	R\$ 21,04	R\$ 42,08			0,00	0,00	2,00	42,08
18.2.5	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	UN	1,00	R\$ 35,78	R\$ 35,78			0,00	0,00	1,00	35,78
18.2.6	CAIXA DE LUZ 4 X 2" EM ACO ESMALTADA	UN	39,00	R\$ 7,91	R\$ 308,49			0,00	0,00	39,00	308,49
18.2.7	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	UN	1,00	R\$ 11,70	R\$ 11,70			0,00	0,00	1,00	11,70
18.2.8	CURVA 135 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 38 MM (1 1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	UN	2,00	R\$ 21,81	R\$ 43,62			0,00	0,00	2,00	43,62
18.2.9	LUBA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	UN	4,00	R\$ 6,53	R\$ 26,12			0,00	0,00	4,00	26,12
18.2.10	LUBA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2021	UN	4,00	R\$ 17,91	R\$ 71,64			0,00	0,00	4,00	71,64
18.3	ACESSÓRIOS GERAL				R\$ 15.534,60						
18.3.1	ARRUELA EM ALUMINIO	UND	1.854,00	R\$ 2,39	R\$ 4.431,06			0,00	0,00	1854,00	4.431,06
18.3.2	BUCHA DE NYLON	UND	29,00	R\$ 1,20	R\$ 34,80			0,00	0,00	29,00	34,80
18.3.3	PARAFUSO DE AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM	UND	1.163,00	R\$ 0,83	R\$ 965,29			0,00	0,00	1163,00	965,29
18.3.4	PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4"	UND	1.537,00	R\$ 0,98	R\$ 1.506,26			0,00	0,00	1537,00	1.506,26
18.3.5	SUPORTE PARA 2 TUBOS HORIZONTAIS, ESPAÇADO A CADA 56 CM, EM PERFILADO COM COMPRIMENTO DE 25 CM FIXADO EM LAJE, POR METRO DE TUBULAÇÃO FIXADA. AF 09/2023	M	201,00	R\$ 30,05	R\$ 6.040,05			0,00	0,00	201,00	6.040,05
18.3.6	VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4" (6,3 MM)	KG	256,00	R\$ 6,88	R\$ 1.761,28			0,00	0,00	256,00	1.761,28
18.3.7	ALÇA PREFORMADA DE DISTRIBUIÇÃO, EM AÇO GALVANIZADO, AWG 1 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 07/2020	UN	1,00	R\$ 22,48	R\$ 22,48			0,00	0,00	1,00	22,48
18.3.8	ARMAÇÃO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO 3/16", COM 1 ESTRIBO E 1 ISOLADOR	KG	1,00	R\$ 104,71	R\$ 104,71			0,00	0,00	1,00	104,71
18.3.9	BLOCO DE ENGATE RÁPIDO PARA BASTIDOR TIPO M10 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2019	UN	2,00	R\$ 70,58	R\$ 141,16			0,00	0,00	2,00	141,16
18.3.10	CABO DE COBRE NU 6 MM2 MEIO-DURO	M	2,20	R\$ 18,51	R\$ 40,72			0,00	0,00	2,20	40,72
18.3.11	CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO OU OUTRO USO, EM PVC, DN = 250 X 250 MM	UN	1,00	R\$ 61,94	R\$ 61,94			0,00	0,00	1,00	61,94
18.3.12	CRONOMETRO DE AÇO TIPO PARABOLIT, 3/8" X 200" MM, COM PORCA E ARRUELA	UN	1,00	R\$ 37,66	R\$ 37,66			0,00	0,00	1,00	37,66
18.3.13	CONECTOR DE ALUMINIO TIPO PRENSA CABO, BITOLA 3/8", PARA CABOS DE DIAMETRO DE 9 A 10 MM	UN	5,00	R\$ 31,43	R\$ 157,15			0,00	0,00	5,00	157,15
18.3.14	HASTE DE ATERRAMENTO, DIAMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2023	UN	1,00	R\$ 169,28	R\$ 169,28			0,00	0,00	1,00	169,28
18.3.15	ISOLADOR, TIPO ROLDANA, PARA BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 07/2020	UN	1,00	R\$ 4,36	R\$ 4,36			0,00	0,00	1,00	4,36
18.3.16	PARAFUSO DE LATAO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 3,2 MM, COMPRIMENTO 16 MM	UN	16,00	R\$ 0,84	R\$ 13,44			0,00	0,00	16,00	13,44
18.3.17	CONECTOR DE ALUMINIO TIPO PRENSA CABO, BITOLA 1", PARA CABOS DE DIAMETRO DE 22,5 A 25 MM	UN	1,00	R\$ 42,96	R\$ 42,96			0,00	0,00	1,00	42,96
18.4	CABOS				R\$ 148.819,12						
18.4.1	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 150 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2021	M	201,60	R\$ 218,18	R\$ 43.985,09			0,00	0,00	201,60	43.985,09
18.4.2	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 95 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 07/2020	M	46,80	R\$ 134,54	R\$ 6.296,47			0,00	0,00	46,80	6.296,47
18.4.3	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	M	9,30	R\$ 23,36	R\$ 217,25			0,00	0,00	9,30	217,25
18.4.4	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2021	M	37,30	R\$ 53,05	R\$ 1.978,77			0,00	0,00	37,30	1.978,77
18.4.5	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	M	4.292,50	R\$ 3,90	R\$ 16.740,75			0,00	0,00	4292,50	16.740,75
18.4.6	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	M	462,00	R\$ 22,56	R\$ 10.422,72			0,00	0,00	462,00	10.422,72
18.4.7	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	M	127,90	R\$ 32,56	R\$ 4.164,42			0,00	0,00	127,90	4.164,42
18.4.8	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	M	4.855,20	R\$ 5,70	R\$ 27.674,64			0,00	0,00	4855,20	27.674,64
18.4.9	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 35 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 07/2020	M	511,50	R\$ 50,14	R\$ 25.646,61			0,00	0,00	511,50	25.646,61
18.4.10	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	M	103,50	R\$ 8,90	R\$ 921,15			0,00	0,00	103,50	921,15
18.4.11	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	M	861,70	R\$ 12,50	R\$ 10.771,25			0,00	0,00	861,70	10.771,25

18.5	CAIXAS DE PASSAGEM					R\$ 3.940,29						
18.5.1	CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 15X15X10CM (SOBREPOR), FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 11/2019	UN	3,00	R\$ 47,93	R\$ 143,79			0,00	0,00	3,00	143,79	
18.5.2	CAIXA DE PASSAGEM ELÉTRICA DE PAREDE, DE SOBREPOR, EM TERMOPLÁSTICO / PVC, COM TAMPA APARAFUSADA, DIMENSÕES 150 X 150	UN	2,00	R\$ 72,30	R\$ 144,60			0,00	0,00	2,00	144,60	
18.5.3	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FLUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0.4X0.4X0.4 M.	UN	14,00	R\$ 260,85	R\$ 3.651,90			0,00	0,00	14,00	3.651,90	
18.6	DISPOSITIVOS ELÉTRICOS					R\$ 10.475,39						
18.6.1	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	UN	5,00	R\$ 46,23	R\$ 231,15			0,00	0,00	5,00	231,15	
18.6.2	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	UN	8,00	R\$ 38,10	R\$ 304,80			0,00	0,00	8,00	304,80	
18.6.3	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	UN	4,00	R\$ 58,34	R\$ 233,36			0,00	0,00	4,00	233,36	
18.6.4	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	UN	1,00	R\$ 78,59	R\$ 78,59			0,00	0,00	1,00	78,59	
18.6.5	ESPELHO / PLACA CEGA 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	UN	30,00	R\$ 17,68	R\$ 530,40			0,00	0,00	30,00	530,40	
18.6.6	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	UN	189,00	R\$ 14,14	R\$ 2.672,46			0,00	0,00	189,00	2.672,46	
18.6.7	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	UN	27,00	R\$ 50,64	R\$ 1.367,28			0,00	0,00	27,00	1.367,28	
18.6.8	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	UN	14,00	R\$ 58,84	R\$ 823,76			0,00	0,00	14,00	823,76	
18.6.9	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	UN	1,00	R\$ 72,53	R\$ 72,53			0,00	0,00	1,00	72,53	
18.6.10	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	UN	7,00	R\$ 70,88	R\$ 496,16			0,00	0,00	7,00	496,16	
18.6.11	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	UN	130,00	R\$ 25,95	R\$ 3.373,50			0,00	0,00	130,00	3.373,50	
18.6.12	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	UN	10,00	R\$ 29,14	R\$ 291,40			0,00	0,00	10,00	291,40	
18.7	DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO					R\$ 10.296,98						
18.7.1	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN	4,00	R\$ 91,94	R\$ 367,76			0,00	0,00	4,00	367,76	
18.7.2	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN	56,00	R\$ 15,24	R\$ 853,44			0,00	0,00	56,00	853,44	
18.7.3	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN	13,00	R\$ 15,99	R\$ 207,87			0,00	0,00	13,00	207,87	
18.7.4	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN	13,00	R\$ 17,60	R\$ 228,80			0,00	0,00	13,00	228,80	
18.7.5	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN	6,00	R\$ 19,50	R\$ 117,00			0,00	0,00	6,00	117,00	
18.7.6	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 125A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN	1,00	R\$ 546,18	R\$ 546,18			0,00	0,00	1,00	546,18	
18.7.7	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN	2,00	R\$ 94,19	R\$ 188,38			0,00	0,00	2,00	188,38	
18.7.8	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 200A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN	1,00	R\$ 820,98	R\$ 820,98			0,00	0,00	1,00	820,98	
18.7.9	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN	2,00	R\$ 99,05	R\$ 198,10			0,00	0,00	2,00	198,10	
18.7.10	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN	2,00	R\$ 104,78	R\$ 209,56			0,00	0,00	2,00	209,56	
18.7.11	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN	6,00	R\$ 201,38	R\$ 1.208,28			0,00	0,00	6,00	1.208,28	
18.7.12	DISPOSITIVO CONTRA SURTO - DPS 8 kA	UN	36,00	R\$ 97,95	R\$ 3.526,20			0,00	0,00	36,00	3.526,20	
18.7.13	DISJUNTOR TETRAPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 25A - 30mA	UN	3,00	R\$ 225,14	R\$ 675,42			0,00	0,00	3,00	675,42	
18.7.14	DISJUNTOR TETRAPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 40A - 30mA	UN	1,00	R\$ 225,29	R\$ 225,29			0,00	0,00	1,00	225,29	
18.7.15	DISJUNTOR TETRAPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 63A - 30mA	UN	2,00	R\$ 243,46	R\$ 486,92			0,00	0,00	2,00	486,92	
18.7.16	DISJUNTOR TETRAPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 80A - 30mA	UN	1,00	R\$ 436,80	R\$ 436,80			0,00	0,00	1,00	436,80	
18.8	ELETROCALHAS					R\$ 38.618,91						
18.8.1	ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 200MM E ALTURA 75MM, INCLUSIVE EMENDA E FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 09/2023	M	121,00	R\$ 180,43	R\$ 21.832,03			0,00	0,00	121,00	21.832,03	
18.8.2	ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 50MM E ALTURA 50MM, INCLUSIVE EMENDA E FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 09/2023	M	105,30	R\$ 121,65	R\$ 12.809,75			0,00	0,00	105,30	12.809,75	
18.8.3	CABECOTE PARA ENTRADA DE LINHA DE ALIMENTACAO PARA ELETRODUTO	UND	92,00	R\$ 17,33	R\$ 1.594,36			0,00	0,00	92,00	1.594,36	
18.8.4	TE HORIZONTAL 90°, PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA DE 200MM E ALTURA DE 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	3,00	R\$ 147,65	R\$ 442,95			0,00	0,00	3,00	442,95	
18.8.5	TE HORIZONTAL 90°, PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA DE 50MM E ALTURA DE 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	3,00	R\$ 146,36	R\$ 439,08			0,00	0,00	3,00	439,08	
18.8.6	TE HORIZONTAL 90°, PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA DE 200MM E ALTURA DE 75MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	6,00	R\$ 165,93	R\$ 995,58			0,00	0,00	6,00	995,58	
18.8.7	CRUZETA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2"	UND	1,00	R\$ 125,13	R\$ 125,13			0,00	0,00	1,00	125,13	
18.8.8	TAMPAO / TERMINAL / PLUG, D = 4", PARA DUTO CORRUGADO PEAD	UN	5,00	R\$ 39,83	R\$ 199,15			0,00	0,00	5,00	199,15	
18.8.9	TAMPAO / TERMINAL / PLUG, D = 2", PARA DUTO CORRUGADO PEAD	UN	7,00	R\$ 25,84	R\$ 180,88			0,00	0,00	7,00	180,88	
18.9	ELETRODUTOS					R\$ 25.618,94						
18.9.1	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 09/2023	M	46,70	R\$ 30,06	R\$ 1.403,80			0,00	0,00	46,70	1.403,80	
18.9.2	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	M	1.585,70	R\$ 13,19	R\$ 20.915,38			0,00	0,00	1.585,70	20.915,38	
18.9.3	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2021	M	17,20	R\$ 15,33	R\$ 263,68			0,00	0,00	17,20	263,68	
18.9.4	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 90 (3"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2021	M	59,30	R\$ 31,78	R\$ 1.884,55			0,00	0,00	59,30	1.884,55	
18.9.5	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 100 (5"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 02/2020	M	17,10	R\$ 47,76	R\$ 816,70			0,00	0,00	17,10	816,70	
18.9.6	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	6,00	R\$ 14,95	R\$ 89,70			0,00	0,00	6,00	89,70	
18.9.7	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1 1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	6,00	R\$ 24,56	R\$ 147,36			0,00	0,00	6,00	147,36	
18.9.8	ELETRODUTO RÍGIDO, EM AÇO ZINCADO OU GALVANIZADO, TIPO LEVE, DN=3/4", APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2022	M	2,20	R\$ 44,44	R\$ 97,77			0,00	0,00	2,20	97,77	
18.10	PERFILADOS					R\$ 5.237,55						
18.10.1	GANCHO PARA PERFILADO 44X32 MM	M	53,00	R\$ 24,33	R\$ 1.289,49			0,00	0,00	53,00	1.289,49	
18.10.2	SUPORTE PARA 2 ELETRODUTOS, ESPAÇADO A CADA 80 CM, EM PERFILADO COM COMPRIMENTO DE 25 CM FIXADO EM LAJE, POR METRO DE ELETRODUTO FIXADO. AF 09/2023	M	44,90	R\$ 24,40	R\$ 1.095,56			0,00	0,00	44,90	1.095,56	
18.10.3	PERFILADO PERFURADO 38X38 MM	M	44,90	R\$ 63,53	R\$ 2.852,50			0,00	0,00	44,90	2.852,50	
18.11	ILUMINAÇÃO					R\$ 56.880,23						
18.11.1	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, COM GRADE, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 27 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	16,00	R\$ 137,94	R\$ 2.207,04			0,00	0,00	16,00	2.207,04	
18.11.2	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA TUBULAR FLUORESCENTE DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 02/2020	UN	28,00	R\$ 150,21	R\$ 4.205,88			0,00	0,00	28,00	4.205,88	
18.11.3	LUMINÁRIA DE EMBUTIR COMPLETA EM FORRO DE GESSO OU MODULADO COM PERFIL "T", PARA 2 LÂMPADAS T8 16/18W.	UN	14,00	R\$ 271,78	R\$ 3.804,92			0,00	0,00	14,00	3.804,92	
18.11.4	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA TUBULAR FLUORESCENTE DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 02/2020	UN	80,00	R\$ 150,21	R\$ 12.016,80			0,00	0,00	80,00	12.016,80	
18.11.5	LUMINÁRIA DE EMBUTIR COMPLETA EM FORRO DE GESSO OU MODULADO COM PERFIL "T", PARA 2 LÂMPADAS T8 32/36W.	UN	105,00	R\$ 297,39	R\$ 31.225,95			0,00	0,00	105,00	31.225,95	
18.11.6	REFLETOR EM ALUMÍNIO, DE SUPORTE E ALÇA, COM 1 LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO DE 70 W, COM REATOR ALTO FATOR DE POTÊNCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	9,00	R\$ 244,26	R\$ 2.198,34			0,00	0,00	9,00	2.198,34	

18.11.7	REFLETOR EM ALUMINIO, DE SUPORTE E ALÇA, COM 1 LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO DE 150 W, COM REATOR ALTO FATOR DE POTÊNCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	4,00	R\$ 244,26	R\$ 977,04			0,00	0,00	4,00	977,04
18.11.8	REFLETOR EM ALUMINIO, DE SUPORTE E ALÇA, COM LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO DE 250 W, COM REATOR ALTO FATOR DE POTÊNCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 02/2020	UN	1,00	R\$ 244,26	R\$ 244,26			0,00	0,00	1,00	244,26
18.12	QUADROS				R\$ 10.687,98						
18.12.1	QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN	1,00	R\$ 216,70	R\$ 216,70			0,00	0,00	1,00	216,70
18.12.2	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 46 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	8,00	R\$ 1.308,91	R\$ 10.471,28			0,00	0,00	8,00	10.471,28
18.13	COMPLEMENTARES				R\$ 337.007,29						
18.13.1	USINA SOLAR DE 139,15 KWP	UN	1,00	R\$ 337.007,29	R\$ 337.007,29			0,00	0,00	1,00	337.007,29
19	INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO				R\$ 22.145,70						
19.1	DUTOS				R\$ 17.553,77						
19.1.1	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	M	22,60	R\$ 6,44	R\$ 145,54			0,00	0,00	22,60	145,54
19.1.2	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	M	132,40	R\$ 9,55	R\$ 1.264,42			0,00	0,00	132,40	1.264,42
19.1.3	TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	16,90	R\$ 32,36	R\$ 546,88			0,00	0,00	16,90	546,88
19.1.4	TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	154,90	R\$ 53,25	R\$ 8.248,43			0,00	0,00	154,90	8.248,43
19.1.5	TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	138,00	R\$ 53,25	R\$ 7.348,50			0,00	0,00	138,00	7.348,50
19.2	DRENO				R\$ 4.591,93						
19.2.1	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	M	128,80	R\$ 28,84	R\$ 3.714,59			0,00	0,00	128,80	3.714,59
19.2.2	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	24,00	R\$ 19,78	R\$ 474,72			0,00	0,00	24,00	474,72
19.2.3	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	19,00	R\$ 19,71	R\$ 374,49			0,00	0,00	19,00	374,49
19.2.4	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	1,00	R\$ 28,13	R\$ 28,13			0,00	0,00	1,00	28,13
20	INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO				R\$ 76.000,04						
20.1	ACESSÓRIOS CABEAMENTO				R\$ 21.468,80						
20.1.1	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2019	UN	28,00	R\$ 64,59	R\$ 1.808,52			0,00	0,00	28,00	1.808,52
20.1.2	SWITCH TIPO 48 PORTAS	UN	1,00	R\$ 9.823,68	R\$ 9.823,68			0,00	0,00	1,00	9.823,68
20.1.3	PATCH CORD, CATEGORIA 6 UTP, 4 PARES.	UN	48,00	R\$ 82,51	R\$ 3.960,48			0,00	0,00	48,00	3.960,48
20.1.4	PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2019	UN	3,00	R\$ 1.268,71	R\$ 3.806,13			0,00	0,00	3,00	3.806,13
20.1.5	RÉGUA DE TOMADAS ELÉTRICAS, COM 10 TOMADAS, PADRÃO RACK 19"	UN	1,00	R\$ 107,13	R\$ 107,13			0,00	0,00	1,00	107,13
20.1.6	GUIA DE CABOS FECHADO 1U	un	2,00	R\$ 31,49	R\$ 62,98			0,00	0,00	2,00	62,98
20.1.7	BANDEJA MÓVEL, PADRÃO 19"	UN	1,00	R\$ 461,63	R\$ 461,63			0,00	0,00	1,00	461,63
20.1.8	RACK ABERTO EM COLUNA 44U PARA SERVIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2019	UN	1,00	R\$ 1.400,19	R\$ 1.400,19			0,00	0,00	1,00	1.400,19
20.1.9	GUIA VERTICAL 200 MM PARA CABOS	UN	1,00	R\$ 38,06	R\$ 38,06			0,00	0,00	1,00	38,06
20.2	ACESSÓRIOS				R\$ 6.918,88						
20.2.1	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	UN	42,00	R\$ 13,66	R\$ 573,72			0,00	0,00	42,00	573,72
20.2.2	ARRUELA EM ALUMINIO	UND	697,00	R\$ 2,39	R\$ 1.665,83			0,00	0,00	697,00	1.665,83
20.2.3	BUCHA DE NYLON	UND	23,00	R\$ 1,20	R\$ 27,60			0,00	0,00	23,00	27,60
20.2.4	PARAFUSO EM AÇO GALVANIZADO, TIPO MAQUINA, SEXTAVADO, SEM PORCA	UND	481,00	R\$ 3,29	R\$ 1.582,49			0,00	0,00	481,00	1.582,49
20.2.5	PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIÂMETRO 1/4"	UND	593,00	R\$ 0,98	R\$ 581,14			0,00	0,00	593,00	581,14
20.2.6	ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	KG	39,24	R\$ 14,21	R\$ 557,60			0,00	0,00	39,24	557,60
20.2.7	SUPORTE ISOLADOR PARA FIXAÇÃO DA CORDOALHA DE COBRE EM ALVENARIA OU CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2023	UN	65,00	R\$ 29,70	R\$ 1.930,50			0,00	0,00	65,00	1.930,50
20.3	CAIXAS E QUADROS				R\$ 6.157,50						
20.3.1	CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, COM FUNDO E TAMP. DIMENSOES DE 0,30 X 0,30 X 0,30 M	UN	5,00	R\$ 513,91	R\$ 2.569,55			0,00	0,00	5,00	2.569,55
20.3.2	CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 80X80X15CM (SOBREPOR) FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 11/2019	UN	4,00	R\$ 569,76	R\$ 2.279,04			0,00	0,00	4,00	2.279,04
20.3.3	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 46 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	1,00	R\$ 1.308,91	R\$ 1.308,91			0,00	0,00	1,00	1.308,91
20.4	DISPOSITIVOS				R\$ 2.299,92						
20.4.1	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2019	UN	28,00	R\$ 64,59	R\$ 1.808,52			0,00	0,00	28,00	1.808,52
20.4.2	TOMADA PARA ANTENA DE TV, CABO COAXIAL DE 9 MM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	14,00	R\$ 35,10	R\$ 491,40			0,00	0,00	14,00	491,40
20.5	ELETROCALHA E ELETRODUTOS				R\$ 22.161,46						
20.5.1	ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 100MM E ALTURA 50MM, INCLUSIVE EMENDA E FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E	M	77,60	R\$ 138,68	R\$ 10.761,57			0,00	0,00	77,60	10.761,57
20.5.2	ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	M	4,20	R\$ 30,06	R\$ 126,25			0,00	0,00	4,20	126,25
20.5.3	ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	M	258,40	R\$ 24,04	R\$ 6.211,94			0,00	0,00	258,40	6.211,94
20.5.4	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	51,80	R\$ 23,14	R\$ 1.198,65			0,00	0,00	51,80	1.198,65
20.5.5	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 85 MM (3"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E	M	46,90	R\$ 58,05	R\$ 2.722,55			0,00	0,00	46,90	2.722,55
20.5.6	CRUZETA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3"	UND	1,00	R\$ 302,15	R\$ 302,15			0,00	0,00	1,00	302,15
20.5.7	CRUZETA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2"	UND	3,00	R\$ 125,13	R\$ 375,39			0,00	0,00	3,00	375,39
20.5.8	CABECOTE PARA ENTRADA DE LINHA DE ALIMENTACAO PARA ELETRODUTO	UND	12,00	R\$ 17,33	R\$ 207,96			0,00	0,00	12,00	207,96
20.5.9	TERMINAL A COMPRESSÃO	UN	5,00	R\$ 20,90	R\$ 104,50			0,00	0,00	5,00	104,50
20.5.10	TE HORIZONTAL 90°, PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA DE 100MM E ALTURA DE 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	1,00	R\$ 150,50	R\$ 150,50			0,00	0,00	1,00	150,50
20.6	CABEAMENTO				R\$ 16.993,48						
20.6.1	CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2019	M	1.209,50	R\$ 14,05	R\$ 16.993,48			0,00	0,00	1.209,50	16.993,48
21	SISTEMA DE EXAUSTÃO MECÂNICA				R\$ 13.701,42						
21.1	INSTALAÇÃO DE EXAUSTOR ELÉTRICO TIPO DOMICILIAR	UN	4,00	R\$ 577,73	R\$ 2.310,92			0,00	0,00	4,00	2.310,92
21.2	DUTO DE ALONGAMENTO PARA EXAUSTOR	M	7,70	R\$ 109,98	R\$ 846,85			0,00	0,00	7,70	846,85
21.3	COIFA EM AÇO INOX 100CM X 150CM	un	1,00	R\$ 10.543,65	R\$ 10.543,65			0,00	0,00	1,00	10.543,65
22	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)				R\$ 41.200,40						
22.1	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF 12/2020	UN	15,00	R\$ 54,94	R\$ 824,10			0,00	0,00	15,00	824,10
22.2	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2023	UN	15,00	R\$ 113,58	R\$ 1.703,70			0,00	0,00	15,00	1.703,70
22.3	CONECTOR SPLIT-BOLT, PARA SPDA, PARA CABOS ATÉ 50 MM² - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2023	UN	48,00	R\$ 34,85	R\$ 1.672,80			0,00	0,00	48,00	1.672,80
22.4	CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2023	M	310,00	R\$ 80,54	R\$ 24.967,40			0,00	0,00	310,00	24.967,40
22.5	SOLDA EXOTÉRMICA PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	20,00	R\$ 75,98	R\$ 1.519,60			0,00	0,00	20,00	1.519,60
22.6	VERGALHÃO	M	120,00	R\$ 16,44	R\$ 1.972,80			0,00	0,00	120,00	1.972,80
22.7	BARRA CHATA EM ALUMINIO	M	280,00	R\$ 30,50	R\$ 8.540,00			0,00	0,00	280,00	8.540,00
23	SERVIÇOS COMPLEMENTARES				R\$ 214.822,14						
23.1	CONJUNTO DE MASTRO P/ TRÊS BANDEIRAS E PEDESTAL	UN	1,00	R\$ 5.326,04	R\$ 5.326,04			0,00	0,00	1,00	5.326,04
23.2	BANCADA DE GRANITO CINZA ANDORINHA, INCLUSIVE PASSA PRATOS, ESPESSURA 2 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	64,53	R\$ 1.015,00	R\$ 65.497,95			0,00	0,00	64,53	65.497,95
23.3	BANCO DE GRANITO CINZA ANDORINHA, ESPESSURA 2 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	2,21	R\$ 1.015,00	R\$ 2.243,15			0,00	0,00	2,21	2.243,15

23.4	PRATELEIRA DE GRANITO CINZA ANDORINHA, ESPESSURA 2 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	53,79	R\$ 912,95	R\$ 49.107,58			0,00	0,00	53,79	49.107,58
23.5	ESCANINHOS EM MDF, REVESTIDOS EM LAMINADO MELAMÍNICO	M2	96,67	R\$ 289,23	R\$ 27.959,86			0,00	0,00	96,67	27.959,86
23.6	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MARMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF. 11/2020	M	132,00	R\$ 173,21	R\$ 22.863,72			0,00	0,00	132,00	22.863,72
23.7	PEITORIL EM GRANITO CINZA ANDORINHA, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO - CHUVEIRO.	M	8,45	R\$ 173,25	R\$ 1.463,96			0,00	0,00	8,45	1.463,96
23.8	SUORTE MÃO FRANCESA EM AÇO, ABAS IGUAIS 30 CM, CAPACIDADE MINIMA 60 KG, BRANCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	UN	301,00	R\$ 42,80	R\$ 12.882,80			0,00	0,00	301,00	12.882,80
23.9	BARRA DE APOIO EM INOX, DIAMETRO MINIMO 3 CM, EM AÇO INOX	M	23,86	R\$ 245,21	R\$ 5.850,71			0,00	0,00	23,86	5.850,71
23.10	BANCO DE CONCRETO SEM ENCOSTO, DIM. 2,50 X 0,60 M	M2	5,44	R\$ 741,20	R\$ 4.032,13			0,00	0,00	5,44	4.032,13
23.11	POSTE OFICIAL COMPLETO PARA REDE DE VOLEI	CJ	1,00	R\$ 2.976,74	R\$ 2.976,74			0,00	0,00	1,00	2.976,74
23.12	TABELA DE BASQUETE OFICIAL COMPLETA	CJ	1,00	R\$ 9.925,45	R\$ 9.925,45			0,00	0,00	1,00	9.925,45
23.13	TRAVE OFICIAL COMPLETA PARA FUTEBOL DE SALÃO	CJ	1,00	R\$ 4.692,05	R\$ 4.692,05			0,00	0,00	1,00	4.692,05
24	FECHAMENTO - MURO				R\$ 147.270,65						
24.1	MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES				R\$ 0,00						
24.1.1	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF. 08/2020	M2	0,00	R\$ 3,71	R\$ 0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-
24.1.2	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROSCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA E COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF. 08/2023	M3	0,00	R\$ 15,48	R\$ 0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-
24.1.3	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM RETROSCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FORMAS). AF. 01/2024	M3	0,00	R\$ 49,64	R\$ 0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-
24.2	CONCRETO ARMADO PARA SAPATAS E BLOCOS				R\$ 0,00						
24.2.1	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF. 01/2024	M2	0,00	R\$ 59,11	R\$ 0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-
24.2.2	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.	M3	0,00	R\$ 940,25	R\$ 0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-
24.2.3	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF. 01/2024	M2	0,00	R\$ 97,94	R\$ 0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-
24.2.4	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM.	KG	0,00	R\$ 18,65	R\$ 0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-
24.2.5	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF. 01/2024	KG	0,00	R\$ 16,28	R\$ 0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-
24.2.6	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF. 08/2022	KG	0,00	R\$ 19,55	R\$ 0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-
24.2.7	ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF. 01/2024	KG	0,00	R\$ 12,53	R\$ 0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-
24.2.8	ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF. 01/2024	KG	0,00	R\$ 11,79	R\$ 0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-
24.3	SUPERESTRUTURA				R\$ 51.462,48						
24.3.1	CONCRETO ARMADO - PILARES				R\$ 17.210,92						
24.3.1.1	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF. 09/2020	M2	104,48	R\$ 61,03	R\$ 6.376,41	88,81	5.419,95	88,81	5.419,95	15,67	956,46
24.3.1.2	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM.	KG	294,01	R\$ 12,81	R\$ 3.766,27	249,91	3.201,33	249,91	3.201,33	44,10	564,94
24.3.1.3	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.	KG	173,04	R\$ 16,39	R\$ 2.836,13	147,08	2.410,71	147,08	2.410,71	25,96	425,42
24.3.1.4	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF. 02/2022 PS	M3	4,98	R\$ 846,53	R\$ 4.215,72	4,23	3.583,36	4,23	3.583,36	0,75	632,36
24.3.1.5	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.	KG	1,00	R\$ 16,39	R\$ 16,39	0,85	13,93	0,85	13,93	0,15	2,46
24.3.2	CONCRETO ARMADO - VIGAS INCLUINDO BALDRAME				R\$ 34.251,56						
24.3.2.1	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF. 01/2024	M2	40,30	R\$ 59,11	R\$ 2.382,13	34,26	2.024,81	34,26	2.024,81	6,05	357,32
24.3.2.2	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF. 09/2020	M2	163,17	R\$ 61,03	R\$ 9.958,27	138,69	8.464,53	138,69	8.464,53	24,48	1.493,74
24.3.2.3	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM.	KG	541,39	R\$ 14,39	R\$ 7.790,60	460,18	6.622,01	460,18	6.622,01	81,21	1.168,59
24.3.2.4	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM.	KG	3,99	R\$ 12,81	R\$ 51,11	3,39	43,45	3,39	43,45	0,60	7,67
24.3.2.5	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM.	KG	8,51	R\$ 10,76	R\$ 91,57	7,23	77,83	7,23	77,83	1,28	13,74
24.3.2.6	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM.	KG	40,21	R\$ 10,40	R\$ 418,18	34,18	355,46	34,18	355,46	6,03	62,73
24.3.2.7	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.	KG	202,39	R\$ 16,39	R\$ 3.317,17	172,03	2.819,60	172,03	2.819,60	30,36	497,58
24.3.2.8	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF. 02/2022 PS	M3	12,09	R\$ 847,19	R\$ 10.242,53	10,28	8.706,15	10,28	8.706,15	1,81	1.536,38
24.4	IMPERMEABILIZAÇÃO				R\$ 6.206,73						
24.4.1	IMPERMEABILIZAÇÃO DE VIGA BALDRAME COM EMULSAO ASFALTICA, 2 DEMÃO	M2	106,81	R\$ 58,11	R\$ 6.206,73	90,79	5.275,72	90,79	5.275,72	16,02	931,01
24.5	ALVENARIA DE VEDAÇÃO - MURO				R\$ 33.171,51						
24.5.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF. 12/2021	M2	330,60	R\$ 93,14	R\$ 30.792,08	281,01	26.173,27	281,01	26.173,27	49,59	4.618,81
24.5.2	FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ARGAMASSA APLICADA COM BISNAGA	M	171,80	R\$ 13,85	R\$ 2.379,43	146,03	2.022,52	146,03	2.022,52	25,77	356,91
24.6	REVESTIMENTO				R\$ 46.710,29						
24.6.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO EXTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L - EXTERNO	M2	330,60	R\$ 5,85	R\$ 1.934,01	281,01	1.643,91	281,01	1.643,91	49,59	290,10
24.6.2	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO EXTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L - INTERNO	M2	330,60	R\$ 5,85	R\$ 1.934,01	281,01	1.643,91	281,01	1.643,91	49,59	290,10
24.6.3	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS - REVESTIMENTO INTERNO (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS - REVESTIMENTO EXTERNO (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA	M2	330,60	R\$ 50,11	R\$ 16.566,37	281,01	14.081,41	281,01	14.081,41	49,59	2.484,95
24.6.4	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS - REVESTIMENTO EXTERNO (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA	M2	330,60	R\$ 50,11	R\$ 16.566,37	281,01	14.081,41	281,01	14.081,41	49,59	2.484,95
24.6.5	CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33. AF. 11/2020	M	177,70	R\$ 54,64	R\$ 9.709,53	151,05	8.253,10	151,05	8.253,10	26,66	1.456,43
24.7	PINTURA				R\$ 9.719,64						
24.7.1	PINTURA LÁTEX ACRILICA, SOBRE REBOCO LISO, COR CINZA CLARO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS	M2	330,60	R\$ 14,70	R\$ 4.859,82			0,00	0,00	330,60	4.859,82
24.7.2	PINTURA LÁTEX ACRILICA, SOBRE REBOCO LISO, COR CINZA CLARO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS - FACE EXTERNA MURO	M2	330,60	R\$ 14,70	R\$ 4.859,82			0,00	0,00	330,60	4.859,82
25	SERVIÇOS FINAIS				R\$ 6.195,44						
25.1	LIMPEZA DE PISO CERAMICO OU PORCELANATO COM PANO UMIDO. AF. 04/2011	M2	1.545,99	R\$ 2,50	R\$ 3.864,98			0,00	0,00	1545,99	3.864,98
25.2	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF. 03/2022 PS	M2	6,00	R\$ 388,41	R\$ 2.330,46			0,00	0,00	6,00	2.330,46
TOTAL DOS SERVIÇOS				R\$ 5.542.800,00		TOTAL	462.133,73	TOTAL	462.133,73	TOTAL	5.080.666,27