

OBRA:			CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA U.E. CÂNDIDA MACÊDO, A SER REALIZADA NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE PADRE MARCOS – PI					RELATÓRIO DE MEDIÇÃO DE SERVIÇOS (B.M.S.) Nº 01					VALOR DO CONTRATO:			R\$ 1.091.077,19	
LOCAL:			U.E. CÂNDIDA MACÊDO NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE PADRE MARCOS – PI										MEDIÇÃO (%):			28,00%	
CLIENTE:			PREFEITURA MUNICIPAL DE PADRE MARCOS - PI										MEDIÇÃO ATUAL:			R\$ 305.550,60	
EMPRESA:			FAG CONSTRUÇÕES EVENTOS E SERVIÇOS LTDA - ME										MEDIÇÃO ACUMULADA:			R\$ 305.550,60	
DATA:			18/03/2026		CNPJ: 10.786.555/0001-64			VALOR:		305.550,60		SALDO:		R\$ 785.526,59			
ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT COM BDI R\$	PREÇO TOTAL R\$	QUANTIDADE					VALOR SERVIÇO				
								EXECUTADO					EXECUTADO				
								PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL	SALDO	PERC. (%)	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL	PERC. (%)	
3.5.1	COMPOSIÇÃO.06	Composições Próprias	Lastro em concreto, preparo mecânico, incluso aditivo impermeabilizante - espessura de 5,0 cm (contrapiso)	M3	15,88	R\$ 1.039,74	R\$ 16.511,07	0,00	0,00	0,00	15,88	0,00%	R\$ -	R\$ 0,00	R\$ -	0,00%	
3.5.2	COMPOSIÇÃO.08	Composições Próprias	Base de regularização para piso cerâmico / granilite em argamassa traço 1:4, esp = 2,0cm	M2	317,73	R\$ 42,30	R\$ 13.439,98	0,00	0,00	0,00	317,73	0,00%	R\$ -	R\$ 0,00	R\$ -	0,00%	
3.5.3	87263	SINAPI	Revestimento cerâmico tipo porcelanato, para piso (60x60) cm com rejunte	M2	27,30	R\$ 139,13	R\$ 3.798,25	0,00	0,00	0,00	27,30	0,00%	R\$ -	R\$ 0,00	R\$ -	0,00%	
3.5.4	104162	SINAPI	Piso em granilite, com espessura de 8 mm, incluso colocação das juntas, aplicação do piso, 4 polimentos com politriz, estucamento, selador e cera	M2	290,43	R\$ 132,82	R\$ 38.574,91	0,00	0,00	0,00	290,43	0,00%	R\$ -	R\$ 0,00	R\$ -	0,00%	
3.5.5	92397	SINAPI	Piso em blocos intertravados de concreto 10x20cm, cor natural superfície polida, esp=6,0cm	M2	416,25	R\$ 77,53	R\$ 32.271,86	0,00	0,00	0,00	416,25	0,00%	R\$ -	R\$ 0,00	R\$ -	0,00%	
3.5.6	COMPOSIÇÃO.09	Composições Próprias	Assentamento de guia (meio-fio), confeccionada em concreto préfabricado, dimensões 100x7x30 cm	M	119,81	R\$ 50,22	R\$ 6.016,86	0,00	0,00	0,00	119,81	0,00%	R\$ -	R\$ 0,00	R\$ -	0,00%	
3.5.7	98504	SINAPI	Plantio de grama batatais em placas	M2	44,27	R\$ 18,73	R\$ 829,18	0,00	0,00	0,00	44,27	0,00%	R\$ -	R\$ 0,00	R\$ -	0,00%	
3.6	PAREDES E PAINÉIS					1,00	R\$ 78.561,76	R\$ 78.561,76									
3.6.1	103332	SINAPI	Alvenaria de elevação tijolo cerâmico e=9,0 cm	M2	541,88	R\$ 144,98	R\$ 78.561,76	386,88	0,00	386,88	155,00	71,40%	R\$ 56.089,86	R\$ 0,00	R\$ 56.089,86	71,40%	
3.7	INSTALAÇÕES					1,00	R\$ 135.038,22	R\$ 135.038,22									
3.7.1	Instalações elétricas - Ampliação da escola e distribuição pelo piso para atender quadro de distribuição principal					1,00	R\$ 41.719,25	R\$ 41.719,25									
3.7.1.1	CA-5(93653-SINAPI)	Composições Próprias	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO DE TENSÃO DPS 45KA	UN	4,00	R\$ 112,57	R\$ 450,28	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00%	R\$ -	R\$ 0,00	R\$ -	0,00%	
3.7.1.2	CA-6(97585-SINAPI)	Composições Próprias	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR COM 2 LÂMPADAS TUBULARES T8 DE LED DE 20W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	41,00	R\$ 90,75	R\$ 3.720,75	0,00	0,00	0,00	41,00	0,00%	R\$ -	R\$ 0,00	R\$ -	0,00%	
3.7.1.3	CA-7(97585-SINAPI)	Composições Próprias	LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 15 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	8,00	R\$ 59,34	R\$ 474,72	0,00	0,00	0,00	8,00	0,00%	R\$ -	R\$ 0,00	R\$ -	0,00%	
3.7.1.4	CM-7	Composições Próprias	PONTO PARA AR-COND ARSTOP COM DISJUNTOR ATÉ 20A MONOFÁSICO	UN	5,00	R\$ 46,06	R\$ 230,30	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00%	R\$ -	R\$ 0,00	R\$ -	0,00%	
3.7.1.5	91953	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	3,00	R\$ 37,13	R\$ 111,39	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00%	R\$ -	R\$ 0,00	R\$ -	0,00%	
3.7.1.6	91967	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	6,00	R\$ 76,21	R\$ 457,26	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00%	R\$ -	R\$ 0,00	R\$ -	0,00%	
3.7.1.7	91996	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	5,00	R\$ 43,67	R\$ 218,35	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00%	R\$ -	R\$ 0,00	R\$ -	0,00%	
3.7.1.8	92008	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	5,00	R\$ 60,34	R\$ 301,70	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00%	R\$ -	R\$ 0,00	R\$ -	0,00%	
3.7.1.9	92000	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	23,00	R\$ 39,00	R\$ 897,00	0,00	0,00	0,00	23,00	0,00%	R\$ -	R\$ 0,00	R\$ -	0,00%	
3.7.1.10	91937	SINAPI	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	49,00	R\$ 18,32	R\$ 897,68	0,00	0,00	0,00	49,00	0,00%	R\$ -	R\$ 0,00	R\$ -	0,00%	
3.7.1.11	91940	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	14,00	R\$ 21,43	R\$ 300,02	0,00	0,00	0,00	14,00	0,00%	R\$ -	R\$ 0,00	R\$ -	0,00%	
3.7.1.12	91941	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	28,00	R\$ 13,51	R\$ 378,28	0,00	0,00	0,00	28,00	0,00%	R\$ -	R\$ 0,00	R\$ -	0,00%	
3.7.1.13	101880	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 150A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1,00	R\$ 841,36	R\$ 841,36	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00%	R\$ -	R\$ 0,00	R\$ -	0,00%	
3.7.1.14	91835	SINAPI	ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	350,00	R\$ 23,94	R\$ 8.379,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00%	R\$ -	R\$ 0,00	R\$ -	0,00%	

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA U.E. CÂNDIDA MACÊDO, A SER REALIZADA NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE PADRE MARCOS – PI		RELATÓRIO DE MEDIÇÃO DE SERVIÇOS (B.M.S.) Nº 01	VALOR DO CONTRATO:	R\$ 1.091.077,19	
LOCAL:	U.E. CÂNDIDA MACÊDO NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE PADRE MARCOS – PI			MEDIÇÃO (%):	28,00%	
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PADRE MARCOS - PI			MEDIÇÃO ATUAL:	R\$ 305.550,60	
EMPRESA:	FAG CONSTRUÇÕES EVENTOS E SERVIÇOS LTDA - ME			MEDIÇÃO ACUMULADA:	R\$ 305.550,60	
DATA:	18/03/2026	CNPJ: 10.786.555/0001-64	VALOR:	305.550,60	SALDO:	R\$ 785.526,59

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT COM BDI R\$	PREÇO TOTAL R\$	QUANTIDADE					VALOR SERVIÇO			
								EXECUTADO					EXECUTADO			
								PERIODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL	SALDO	PERC. (%)	PERIODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL	PERC. (%)
3.7.1.15	93009	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	55,00	R\$ 31,65	R\$ 1.740,75	0,00	0,00	0,00	55,00	0,00%	R\$ -	R\$ 0,00	R\$ -	0,00%
3.7.1.16	91924	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	531,00	R\$ 3,64	R\$ 1.932,84	0,00	0,00	0,00	531,00	0,00%	R\$ -	R\$ 0,00	R\$ -	0,00%
3.7.1.17	91926	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	770,00	R\$ 5,33	R\$ 4.104,10	0,00	0,00	0,00	770,00	0,00%	R\$ -	R\$ 0,00	R\$ -	0,00%
3.7.1.18	91928	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	110,00	R\$ 8,22	R\$ 904,20	0,00	0,00	0,00	110,00	0,00%	R\$ -	R\$ 0,00	R\$ -	0,00%
3.7.1.19	92984	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	56,10	R\$ 34,31	R\$ 1.924,79	0,00	0,00	0,00	56,10	0,00%	R\$ -	R\$ 0,00	R\$ -	0,00%
3.7.1.20	92986	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	154,00	R\$ 47,48	R\$ 7.311,92	0,00	0,00	0,00	154,00	0,00%	R\$ -	R\$ 0,00	R\$ -	0,00%
3.7.1.21	90458	SINAPI	QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE QUADRO DISTRIBUIÇÃO GRANDE (76X40 CM). AF_09/2023	UN	1,00	R\$ 42,61	R\$ 42,61	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00%	R\$ -	R\$ 0,00	R\$ -	0,00%
3.7.1.22	90456	SINAPI	QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 OU 4X2). AF_09/2023	UN	42,00	R\$ 6,53	R\$ 274,26	0,00	0,00	0,00	42,00	0,00%	R\$ -	R\$ 0,00	R\$ -	0,00%
3.7.1.23	90447	SINAPI	RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023	M	105,00	R\$ 9,88	R\$ 1.037,40	0,00	0,00	0,00	105,00	0,00%	R\$ -	R\$ 0,00	R\$ -	0,00%
3.7.1.24	104766	SINAPI	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023	M	105,00	R\$ 19,28	R\$ 2.024,40	0,00	0,00	0,00	105,00	0,00%	R\$ -	R\$ 0,00	R\$ -	0,00%
3.7.1.25	93653	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	5,00	R\$ 12,82	R\$ 64,10	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00%	R\$ -	R\$ 0,00	R\$ -	0,00%
3.7.1.26	93668	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	5,00	R\$ 75,55	R\$ 377,75	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00%	R\$ -	R\$ 0,00	R\$ -	0,00%
3.7.1.27	93672	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	2,00	R\$ 95,59	R\$ 191,18	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00%	R\$ -	R\$ 0,00	R\$ -	0,00%
3.7.1.28	101894	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1,00	R\$ 169,86	R\$ 169,86	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00%	R\$ -	R\$ 0,00	R\$ -	0,00%
3.7.1.29	91868	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	60,00	R\$ 16,26	R\$ 975,60	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00%	R\$ -	R\$ 0,00	R\$ -	0,00%
3.7.1.30	97882	SINAPI	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020	UN	4,00	R\$ 246,35	R\$ 985,40	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00%	R\$ -	R\$ 0,00	R\$ -	0,00%
3.7.2	Instalações elétricas - Iluminação externa da escola				1,00	R\$ 14.052,70	R\$ 14.052,70									
3.7.2.1	CA-8(577-ORSE)	Composições Próprias	LUMINÁRIA FECHADA, EM ALUMÍNIO, C/ 2 PÉTALA DE LED 80W, P/ ILUMINAÇÃO DE PRAÇAS C/ DIFUSOR DE ACRÍLICO COM RELÉ FOTOELÉTRICO INDIVIDUAL SUPORTE FIXAÇÃO Ø60,3mm	UN	3,00	R\$ 1.017,32	R\$ 3.051,96	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00%	R\$ -	R\$ 0,00	R\$ -	0,00%
3.7.2.2	CA-9(100622-SINAPI)	Composições Próprias	POSTE DE AÇO CONICO CONTÍNUO RETO SIMPLES Htotal=5,5m, ENGASTADO 0,5m, ALTURA ÚTIL 5m INCLUSIVE LUMINÁRIA, SEM LÂMPADA, INCLUSO HASTE DE ATERRAMENTO 1M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	3,00	R\$ 1.616,94	R\$ 4.850,82	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00%	R\$ -	R\$ 0,00	R\$ -	0,00%
3.7.2.3	CA-10	Composições Próprias	LUMINÁRIA REFLETOR LED PARA INSTALAÇÃO EM MURO, 30 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	6,00	R\$ 78,10	R\$ 468,60	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00%	R\$ -	R\$ 0,00	R\$ -	0,00%
3.7.2.4	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	M3	10,00	R\$ 105,88	R\$ 1.058,80	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00%	R\$ -	R\$ 0,00	R\$ -	0,00%

OBRA:			CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA U.E. CÂNDIDA MACÊDO, A SER REALIZADA NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE PADRE MARCOS – PI					RELATÓRIO DE MEDIÇÃO DE SERVIÇOS (B.M.S.) Nº 01					VALOR DO CONTRATO:		R\$ 1.091.077,19	
LOCAL:			U.E. CÂNDIDA MACÊDO NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE PADRE MARCOS – PI										MEDIÇÃO (%):		28,00%	
CLIENTE:			PREFEITURA MUNICIPAL DE PADRE MARCOS - PI										MEDIÇÃO ATUAL:		R\$ 305.550,60	
EMPRESA:			FAG CONSTRUÇÕES EVENTOS E SERVIÇOS LTDA - ME										MEDIÇÃO ACUMULADA:		R\$ 305.550,60	
DATA:			18/03/2026		CNPJ: 10.786.555/0001-64			VALOR:		305.550,60		SALDO:		R\$ 785.526,59		
ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT COM BDI R\$	PREÇO TOTAL R\$	QUANTIDADE					VALOR SERVIÇO			
								EXECUTADO					EXECUTADO			
								PERIODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL	SALDO	PERC. (%)	PERIODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL	PERC. (%)
3.7.2.5	104737	SINAPI	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023	M3	10,00	R\$ 26,61	R\$ 266,10	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00%	R\$ -	R\$ 0,00	R\$ -	0,00%
3.7.2.6	97881	SINAPI	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020	UN	8,00	R\$ 157,24	R\$ 1.257,92	0,00	0,00	0,00	8,00	0,00%	R\$ -	R\$ 0,00	R\$ -	0,00%
3.7.2.7	91927	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	270,00	R\$ 5,97	R\$ 1.611,90	0,00	0,00	0,00	270,00	0,00%	R\$ -	R\$ 0,00	R\$ -	0,00%
3.7.2.8	91868	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	50,00	R\$ 16,26	R\$ 813,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00%	R\$ -	R\$ 0,00	R\$ -	0,00%
3.7.2.9	91871	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	40,00	R\$ 16,84	R\$ 673,60	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00%	R\$ -	R\$ 0,00	R\$ -	0,00%
3.7.3	Instalações elétricas - Subestação e entrada de energia					1,00	R\$ 53.441,06	R\$ 53.441,06								
3.7.3.1	CM-1	Composições Próprias	DISTRIBUIÇÃO DE POSTE CONCRETO	UN	1,00	R\$ 1.251,46	R\$ 1.251,46	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00%	R\$ -	R\$ 0,00	R\$ -	0,00%
3.7.3.2	CM-2	Composições Próprias	MONTAGEM ELETROMECÂNICA DE ESTRUTURA DE MEDIA TENSÃO, CE3-T, 13,8KV, INCLUSIVE ATERRAMENTO E PARA-RAIOS DE MT - FORNECIMENTO EINSTALAÇÃO	UN	1,00	R\$ 8.454,08	R\$ 8.454,08	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00%	R\$ -	R\$ 0,00	R\$ -	0,00%
3.7.3.3	CM-3	Composições Próprias	POSTE DE CONCRETO DUPLO T 11M/300KFG (NBR 8451) - FORNECIMENTO EINSTALAÇÃO	UN	1,00	R\$ 2.629,15	R\$ 2.629,15	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00%	R\$ -	R\$ 0,00	R\$ -	0,00%
3.7.3.4	CM-4	Composições Próprias	ABRIGO DE ALVENARIA PARA MEDIÇÃO EM POSTE	UN	1,00	R\$ 2.732,55	R\$ 2.732,55	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00%	R\$ -	R\$ 0,00	R\$ -	0,00%
3.7.3.5	CM-5	Composições Próprias	INSTALAÇÃO DE MEDIÇÃO EM BAIXA TENSÃO TRIFÁSICA P/ TRAFÓ DE 75KVA INCLUSIVE DISJUNTOR TRIPOLAR 380V 125A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	R\$ 6.718,03	R\$ 6.718,03	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00%	R\$ -	R\$ 0,00	R\$ -	0,00%
3.7.3.6	102104	SINAPI	TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 75 KVA, TRIFÁSICO, 60 HZ, CLASSE 15 KV, IMERSO EM ÓLEO MINERAL, INSTALAÇÃO EM POSTE (NÃO INCLUSO SUPORTE) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020	UN	1,00	R\$ 29.635,91	R\$ 29.635,91	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00%	R\$ -	R\$ 0,00	R\$ -	0,00%
3.7.3.7	100952	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	480,00	R\$ 3,27	R\$ 1.569,60	0,00	0,00	0,00	480,00	0,00%	R\$ -	R\$ 0,00	R\$ -	0,00%
3.7.3.8	CA-1(93653-SINAPI)	Composições Próprias	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO DE TENSÃO DPS 45KA	UN	4,00	R\$ 112,57	R\$ 450,28	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00%	R\$ -	R\$ 0,00	R\$ -	0,00%
3.7.4	Instalações hidráulicas					1,00	R\$ 3.387,76	R\$ 3.387,76								
3.7.4.1	94489	SINAPI	Registro de esfera, pvc, soldável, com volante, DN 25 mm - fornecimento e instalação	UN	1,00	R\$ 43,52	R\$ 43,52	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00%	R\$ -	R\$ 0,00	R\$ -	0,00%
3.7.4.2	94495	SINAPI	Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 1" - fornecimento e instalação	UN	3,00	R\$ 80,69	R\$ 242,07	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00%	R\$ -	R\$ 0,00	R\$ -	0,00%
3.7.4.3	94703	SINAPI	Adaptador Com Flange E Anel De Vedação, Pvc, Soldável, Dn 25 Mm X 3/4 , Instalado Em Reservação De Água De Edificação Que Possua Reservatório De Fibra/Fibrocimento Fornecimento E Instalação	UN	1,00	R\$ 22,58	R\$ 22,58	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00%	R\$ -	R\$ 0,00	R\$ -	0,00%
3.7.4.4	94704	SINAPI	Adaptador Com Flange E Anel De Vedação, Pvc, Soldável, Dn 32 Mm X 1 , Instalado Em Reservação De Água De Edificação Que Possua Reservatório De Fibra/Fibrocimento Fornecimento E Instalação	UN	3,00	R\$ 30,10	R\$ 90,30	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00%	R\$ -	R\$ 0,00	R\$ -	0,00%
3.7.4.5	89553	SINAPI	Adaptador curto com bolsa e rosca para registro, PVC, soldável, DN 32mm x 1"	UN	6,00	R\$ 6,63	R\$ 39,78	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00%	R\$ -	R\$ 0,00	R\$ -	0,00%
3.7.4.6	103948	SINAPI	Bucha de redução de PVC, soldável, curta, 32x25mm, para água fria predial	UN	2,00	R\$ 9,26	R\$ 18,52	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00%	R\$ -	R\$ 0,00	R\$ -	0,00%
3.7.4.7	89408	SINAPI	Joelho 90º PVC soldável, DN 25mm - Fornecimento e instalação	UN	8,00	R\$ 10,23	R\$ 81,84	0,00	0,00	0,00	8,00	0,00%	R\$ -	R\$ 0,00	R\$ -	0,00%

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA U.E. CÂNDIDA MACÊDO, A SER REALIZADA NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE PADRE MARCOS – PI		RELATÓRIO DE MEDIÇÃO DE SERVIÇOS (B.M.S.) Nº 01		VALOR DO CONTRATO:	R\$ 1.091.077,19
LOCAL:	U.E. CÂNDIDA MACÊDO NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE PADRE MARCOS – PI				MEDIÇÃO (%):	28,00%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PADRE MARCOS - PI				MEDIÇÃO ATUAL:	R\$ 305.550,60
EMPRESA:	FAG CONSTRUÇÕES EVENTOS E SERVIÇOS LTDA - ME				MEDIÇÃO ACUMULADA:	R\$ 305.550,60
DATA:	18/03/2026	CNPJ: 10.786.555/0001-64	VALOR:	305.550,60	SALDO:	R\$ 785.526,59

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT COM BDI R\$	PREÇO TOTAL R\$	QUANTIDADE					VALOR SERVIÇO			
								EXECUTADO					EXECUTADO			
								PERIODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL	SALDO	PERC. (%)	PERIODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL	PERC. (%)
3.7.4.8	89413	SINAPI	Joelho 90º PVC soldável, DN 32mm - Fornecimento e instalação	UN	6,00	R\$ 14,18	R\$ 85,08	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00%	R\$ -	R\$ 0,00	R\$ -	0,00%
3.7.4.9	103951	SINAPI	Joelho de redução, PVC soldável, 90º, 32x25 mm para água fria predial	UN	2,00	R\$ 17,37	R\$ 34,74	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00%	R\$ -	R\$ 0,00	R\$ -	0,00%
3.7.4.10	COMP. INST. 01.	Composições Próprias	Joelho de redução PVC soldável 90º com rosca, 25x1/2" para água fria predial	UN	8,00	R\$ 12,37	R\$ 98,96	0,00	0,00	0,00	8,00	0,00%	R\$ -	R\$ 0,00	R\$ -	0,00%
3.7.4.11	89364	SINAPI	Curva 90 graus, pvc, soldável, DN 25mm - Fornecimento e instalação	UN	3,00	R\$ 13,77	R\$ 41,31	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00%	R\$ -	R\$ 0,00	R\$ -	0,00%
3.7.4.12	COMP. INST. 02.	Composições Próprias	Joelho de redução PVC 90º com bucha de latão 25x1/2" para água fria predial	UN	2,00	R\$ 14,25	R\$ 28,50	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00%	R\$ -	R\$ 0,00	R\$ -	0,00%
3.7.4.13	89366	SINAPI	Joelho de redução 90º com bucha de latão, 25mm x 1/2" - Fornecimento e instalação	UN	2,00	R\$ 18,73	R\$ 37,46	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00%	R\$ -	R\$ 0,00	R\$ -	0,00%
3.7.4.14	89402	SINAPI	Tube, PVC soldável, DN 25mm - Fornecimento e instalação	M	63,60	R\$ 14,50	R\$ 922,20	0,00	0,00	0,00	63,60	0,00%	R\$ -	R\$ 0,00	R\$ -	0,00%
3.7.4.15	89447	SINAPI	Tube, PVC soldável, DN 32mm - Fornecimento e instalação	M	19,50	R\$ 12,07	R\$ 235,37	0,00	0,00	0,00	19,50	0,00%	R\$ -	R\$ 0,00	R\$ -	0,00%
3.7.4.16	89395	SINAPI	Tê, PVC, soldável, DN 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água	UN	6,00	R\$ 15,45	R\$ 92,70	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00%	R\$ -	R\$ 0,00	R\$ -	0,00%
3.7.4.17	89398	SINAPI	Tê, PVC, soldável, DN 32mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água	UN	5,00	R\$ 21,38	R\$ 106,90	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00%	R\$ -	R\$ 0,00	R\$ -	0,00%
3.7.4.18	89622	SINAPI	Tê de redução, PVC soldável, DN 32mm x 25mm - Fornecimento e instalação	UN	2,00	R\$ 16,08	R\$ 32,16	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00%	R\$ -	R\$ 0,00	R\$ -	0,00%
3.7.4.19	89396	SINAPI	Tê com bucha de latão, PVC soldável, 25mm x 1/2" - Fornecimento e instalação	UN	4,00	R\$ 23,51	R\$ 94,04	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00%	R\$ -	R\$ 0,00	R\$ -	0,00%
3.7.4.20	COMP. INST. 03.	Composições Próprias	Torneira cromada para jardim - fornecimento e instalação	UN	2,00	R\$ 94,30	R\$ 188,60	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00%	R\$ -	R\$ 0,00	R\$ -	0,00%
3.7.4.21	COMP. INST. 04.	Composições Próprias	Suporte de madeira para apoio de reservatório, incluso reservatório de 310 litros	UN	1,00	R\$ 851,13	R\$ 851,13	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00%	R\$ -	R\$ 0,00	R\$ -	0,00%
3.7.5	Instalações sanitárias				1,00	R\$ 21.435,10	R\$ 21.435,10									
3.7.5.1	97906	SINAPI	Caixa de inspeção de esgoto simples 60x60cm	UN	3,00	R\$ 547,65	R\$ 1.642,95	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00%	R\$ -	R\$ 0,00	R\$ -	0,00%
3.7.5.2	104328	SINAPI	Caixa sifonada PVC Dn=150x150x50mm - Fornecimento e instalação	UN	2,00	R\$ 79,68	R\$ 159,36	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00%	R\$ -	R\$ 0,00	R\$ -	0,00%
3.7.5.3	COMP. INST. 05.	Composições Próprias	Caixa sifonada tampa cega PVC Dn=100x150x50mm - fornecimento e instalação	UN	4,00	R\$ 48,88	R\$ 195,52	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00%	R\$ -	R\$ 0,00	R\$ -	0,00%
3.7.5.4	104063	SINAPI	Curva 45 graus, longa, PVC, DN=100mm - fornecido e instalado	UN	6,00	R\$ 73,87	R\$ 443,22	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00%	R\$ -	R\$ 0,00	R\$ -	0,00%
3.7.5.5	89728	SINAPI	Curva curta 90 graus, PVC, DN=40mm - fornecido e instalado	UN	6,00	R\$ 15,05	R\$ 90,30	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00%	R\$ -	R\$ 0,00	R\$ -	0,00%
3.7.5.6	89811	SINAPI	Curva curta 90º, PVC, DN=100mm - fornecido e instalado	UN	8,00	R\$ 50,07	R\$ 400,56	0,00	0,00	0,00	8,00	0,00%	R\$ -	R\$ 0,00	R\$ -	0,00%
3.7.5.7	89726	SINAPI	Joelho PVC soldável 45 Graus, Dn 40 mm, para esgoto predial	UN	2,00	R\$ 12,17	R\$ 24,34	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00%	R\$ -	R\$ 0,00	R\$ -	0,00%
3.7.5.8	89732	SINAPI	Joelho PVC soldável 45 Graus, Dn 50 mm, para esgoto predial	UN	11,00	R\$ 18,63	R\$ 204,93	0,00	0,00	0,00	11,00	0,00%	R\$ -	R\$ 0,00	R\$ -	0,00%
3.7.5.9	89739	SINAPI	Joelho PVC soldável 45 Graus, Dn 75 mm, para esgoto predial	UN	1,00	R\$ 27,75	R\$ 27,75	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00%	R\$ -	R\$ 0,00	R\$ -	0,00%
3.7.5.10	89801	SINAPI	Joelho PVC soldável 90 Graus, DN 50 mm, para esgoto predial	UN	20,00	R\$ 11,66	R\$ 233,20	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00%	R\$ -	R\$ 0,00	R\$ -	0,00%
3.7.5.11	COMP. INST. 06.	Composições Próprias	Joelho 90 graus, PVC, com anel para esgoto secundário, DN 40mm - 1 1/2"	UN	6,00	R\$ 13,06	R\$ 78,36	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00%	R\$ -	R\$ 0,00	R\$ -	0,00%
3.7.5.12	89549	SINAPI	Redução excêntrica PVC, DN=75x50 mm para esgoto predial - fornecido e instalado	UN	4,00	R\$ 21,97	R\$ 87,88	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00%	R\$ -	R\$ 0,00	R\$ -	0,00%
3.7.5.13	89834	SINAPI	Junção simples, PVC, Dn 100 x 100 mm, para esgoto sanitário	UN	4,00	R\$ 61,18	R\$ 244,72	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00%	R\$ -	R\$ 0,00	R\$ -	0,00%
3.7.5.14	COMP. INST. 07.	Composições Próprias	Junção simples, PVC, Dn 75 x 50 mm, para esgoto sanitário	UN	6,00	R\$ 19,67	R\$ 118,02	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00%	R\$ -	R\$ 0,00	R\$ -	0,00%
3.7.5.15	89783	SINAPI	Junção Simples, PVC, Dn 40 x 40 mm, para esgoto sanitário	UN	2,00	R\$ 17,29	R\$ 34,58	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00%	R\$ -	R\$ 0,00	R\$ -	0,00%
3.7.5.16	89785	SINAPI	Junção Simples, PVC, Dn 50 x 50 mm, para esgoto sanitário	UN	2,00	R\$ 31,10	R\$ 62,20	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00%	R\$ -	R\$ 0,00	R\$ -	0,00%
3.7.5.17	89711	SINAPI	Tube PVC DN 40 mm, para esgoto predial	M	7,10	R\$ 24,91	R\$ 176,86	0,00	0,00	0,00	7,10	0,00%	R\$ -	R\$ 0,00	R\$ -	0,00%

OBRA:			CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA U.E. CÂNDIDA MACÊDO, A SER REALIZADA NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE PADRE MARCOS – PI					RELATÓRIO DE MEDIÇÃO DE SERVIÇOS (B.M.S.) Nº 01					VALOR DO CONTRATO:		R\$ 1.091.077,19	
LOCAL:			U.E. CÂNDIDA MACÊDO NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE PADRE MARCOS – PI										MEDIÇÃO (%):		28,00%	
CLIENTE:			PREFEITURA MUNICIPAL DE PADRE MARCOS - PI										MEDIÇÃO ATUAL:		R\$ 305.550,60	
EMPRESA:			FAG CONSTRUÇÕES EVENTOS E SERVIÇOS LTDA - ME										MEDIÇÃO ACUMULADA:		R\$ 305.550,60	
DATA:			18/03/2026		CNPJ: 10.786.555/0001-64			VALOR:		305.550,60		SALDO:		R\$ 785.526,59		
ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT COM BDI R\$	PREÇO TOTAL R\$	QUANTIDADE					VALOR SERVIÇO			
								EXECUTADO					EXECUTADO			
								PERIODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL	SALDO	PERC. (%)	PERIODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL	PERC. (%)
3.7.5.18	89712	SINAPI	Tube PVC DN 50 mm, para esgoto predial	M	38,70	R\$ 31,22	R\$ 1.208,21	0,00	0,00	0,00	38,70	0,00%	R\$ -	R\$ 0,00	R\$ -	0,00%
3.7.5.19	89713	SINAPI	Tube PVC DN 75 mm, para esgoto predial	M	14,30	R\$ 38,79	R\$ 554,70	0,00	0,00	0,00	14,30	0,00%	R\$ -	R\$ 0,00	R\$ -	0,00%
3.7.5.20	89714	SINAPI	Tube PVC DN 100 mm, para esgoto predial	M	47,40	R\$ 43,48	R\$ 2.060,95	0,00	0,00	0,00	47,40	0,00%	R\$ -	R\$ 0,00	R\$ -	0,00%
3.7.5.21	104344	SINAPI	Tê sanitário PVC Dn 100 x 50 mm para esgoto sanitário	UN	4,00	R\$ 47,40	R\$ 189,60	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00%	R\$ -	R\$ 0,00	R\$ -	0,00%
3.7.5.22	89630	SINAPI	Tê sanitário PVC Dn 75 x 50 mm para esgoto sanitário	UN	1,00	R\$ 68,02	R\$ 68,02	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00%	R\$ -	R\$ 0,00	R\$ -	0,00%
3.7.5.23	89784	SINAPI	Tê sanitário PVC DN 50 x 50 mm para esgoto sanitário	UN	9,00	R\$ 28,57	R\$ 257,13	0,00	0,00	0,00	9,00	0,00%	R\$ -	R\$ 0,00	R\$ -	0,00%
3.7.5.24	104351	SINAPI	Terminal de ventilação 75mm	UN	2,00	R\$ 24,93	R\$ 49,86	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00%	R\$ -	R\$ 0,00	R\$ -	0,00%
3.7.5.25	86931	SINAPI	Vaso sanitário louça branco com caixa acoplada, incluso engate flexível	UN	8,00	R\$ 585,33	R\$ 4.682,64	0,00	0,00	0,00	8,00	0,00%	R\$ -	R\$ 0,00	R\$ -	0,00%
3.7.5.26	100849	SINAPI	Assento para vaso sanitário branco	UN	8,00	R\$ 51,28	R\$ 410,24	0,00	0,00	0,00	8,00	0,00%	R\$ -	R\$ 0,00	R\$ -	0,00%
3.7.5.27	86937	SINAPI	Cuba de embutir oval em louça branca, 35 x 50cm, incluso válvula em metal cromado e sifão flexível em pvc	UN	6,00	R\$ 274,72	R\$ 1.648,32	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00%	R\$ -	R\$ 0,00	R\$ -	0,00%
3.7.5.28	COMP. INST. 08.	Composições Próprias	Construção de conjunto fossa-sumidouro	UN	1,00	R\$ 6.080,68	R\$ 6.080,68	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00%	R\$ -	R\$ 0,00	R\$ -	0,00%
3.7.6	Instalações de águas pluviais					1,00	R\$ 1.002,35	R\$ 1.002,35								
3.7.6.1	COMP. INST. 09.	Composições Próprias	Calha metálica retangular 300 x 200 mm	M	10,25	R\$ 97,79	R\$ 1.002,35	0,00	0,00	0,00	10,25	0,00%	R\$ -	R\$ 0,00	R\$ -	0,00%
3.8	COBERTURA					1,00	R\$ 62.234,56	R\$ 62.234,56								
3.8.1	92539	SINAPI	Trama de madeira composta por ripas, caibros e terças para telhas cerâmicas	M2	382,92	R\$ 74,50	R\$ 28.527,54	0,00	0,00	0,00	382,92	0,00%	R\$ -	R\$ 0,00	R\$ -	0,00%
3.8.2	102233	SINAPI	Imunização de telhado utilizando cupinizada incolor	M2	382,92	R\$ 14,59	R\$ 5.586,80	0,00	0,00	0,00	382,92	0,00%	R\$ -	R\$ 0,00	R\$ -	0,00%
3.8.3	94201	SINAPI	Telhamento com telha cerâmica, tipo colonial	M2	382,92	R\$ 49,26	R\$ 18.862,64	0,00	0,00	0,00	382,92	0,00%	R\$ -	R\$ 0,00	R\$ -	0,00%
3.8.4	COMPOSIÇÃO.10	Composições Próprias	Fabricação e instalação de treliça metálica Pratt, em perfis UDC100x20x4,48kg/m, p/ telhados em duas águas, vãos 6,00 a 10,00m, pintura 01 demão epoxi fundo óxido ferro + 02 demãos esmalte epoxi branco	M	18,00	R\$ 361,64	R\$ 6.509,52	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00%	R\$ -	R\$ 0,00	R\$ -	0,00%
3.8.5	92547	SINAPI	Fabricação e instalação de tesoura inteira em madeira, vão de 5 m, para telha cerâmica, incluso içamento	UN	2,00	R\$ 1.374,03	R\$ 2.748,06	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00%	R\$ -	R\$ 0,00	R\$ -	0,00%
3.9	REVESTIMENTOS					1,00	R\$ 73.984,64	R\$ 73.984,64								
3.9.1	87878	SINAPI	Chapisco em argamassa traço 1:3 e=0,5 cm - Aplicado nas paredes e baldrame	M2	1.133,00	R\$ 6,17	R\$ 6.990,61	0,00	0,00	0,00	1.133,00	0,00%	R\$ -	R\$ 0,00	R\$ -	0,00%
3.9.2	87529	SINAPI	Reboco em argamassa masa única 1:2:8, esp= 2cm - Aplicado nas paredes e baldrame	M2	1.133,00	R\$ 44,81	R\$ 50.769,73	0,00	0,00	0,00	1.133,00	0,00%	R\$ -	R\$ 0,00	R\$ -	0,00%
3.9.3	104611	SINAPI	Revestimento cerâmico para paredes internas com placas tipo esmaltada de dimensões 60x60 cm aplicadas na altura inteira das paredes	M2	70,94	R\$ 115,30	R\$ 8.179,38	0,00	0,00	0,00	70,94	0,00%	R\$ -	R\$ 0,00	R\$ -	0,00%
3.9.4	COMPOSIÇÃO.11	Composições Próprias	Revestimento cerâmico para paredes internas com placas tipo pastilha 10x10 cm - cores conforme o projeto	M2	84,02	R\$ 95,75	R\$ 8.044,92	0,00	0,00	0,00	84,02	0,00%	R\$ -	R\$ 0,00	R\$ -	0,00%
3.10	ESQUADRIAS					1,00	R\$ 18.340,53	R\$ 18.340,53								
3.10.1	91341	SINAPI	Porta interna, de abrir, em alumínio para cabine de banheiro, (60x160)cm, completa	M2	7,68	R\$ 632,86	R\$ 4.860,36	0,00	0,00	0,00	7,68	0,00%	R\$ -	R\$ 0,00	R\$ -	0,00%
3.10.2	COMPOSIÇÃO.12	Composições Próprias	Porta de ferro galvanizado, de abrir, com guarnições, completa	M2	11,76	R\$ 297,14	R\$ 3.494,37	0,00	0,00	0,00	11,76	0,00%	R\$ -	R\$ 0,00	R\$ -	0,00%
3.10.3	COMPOSIÇÃO.13	Composições Próprias	Portão metálico em tubos de aço galvanizado e chapa de aço, completa	M2	6,25	R\$ 609,55	R\$ 3.809,69	0,00	0,00	0,00	6,25	0,00%	R\$ -	R\$ 0,00	R\$ -	0,00%
3.10.4	94570	SINAPI	Janela de alumínio cor branca de correr com 2 folhas, com vidros liso incolor transparente 4mm, batente e ferragens	M2	7,50	R\$ 335,60	R\$ 2.517,00	0,00	0,00	0,00	7,50	0,00%	R\$ -	R\$ 0,00	R\$ -	0,00%

OBRA:			CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA U.E. CÂNDIDA MACÊDO, A SER REALIZADA NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE PADRE MARCOS – PI					RELATÓRIO DE MEDIÇÃO DE SERVIÇOS (B.M.S.) Nº 01					VALOR DO CONTRATO:		R\$ 1.091.077,19	
LOCAL:			U.E. CÂNDIDA MACÊDO NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE PADRE MARCOS – PI										MEDIÇÃO (%):		28,00%	
CLIENTE:			PREFEITURA MUNICIPAL DE PADRE MARCOS - PI										MEDIÇÃO ATUAL:		R\$ 305.550,60	
EMPRESA:			FAG CONSTRUÇÕES EVENTOS E SERVIÇOS LTDA - ME										MEDIÇÃO ACUMULADA:		R\$ 305.550,60	
DATA:			18/03/2026		CNPJ: 10.786.555/0001-64			VALOR:		305.550,60		SALDO:		R\$ 785.526,59		
ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT COM BDI R\$	PREÇO TOTAL R\$	QUANTIDADE					VALOR SERVIÇO			
								EXECUTADO					EXECUTADO			
								PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL	SALDO	PERC. (%)	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL	PERC. (%)
3.10.5	COMPOSIÇÃO.14	Composições Próprias	Janela em ferro pintada na cor branca, tipo basculante com vidro cancelado transparente	M2	3,50	R\$ 1.045,46	R\$ 3.659,11	0,00	0,00	0,00	3,50	0,00%	R\$ -	R\$ 0,00	R\$ -	0,00%
3.11	FORRO				1,00	R\$ 14.483,71	R\$ 14.483,71									
3.11.1	COMPOSIÇÃO.15	Composições Próprias	Forro em placas de gesso acartonado	M2	190,05	R\$ 76,21	R\$ 14.483,71	0,00	0,00	0,00	190,05	0,00%	R\$ -	R\$ 0,00	R\$ -	0,00%
3.12	PINTURA				1,00	R\$ 41.955,27	R\$ 41.955,27									
3.12.1	100761	SINAPI	Pintura com tinta de acabamento (esmalte sintético fosco) pulverizada sobre superfícies metálicas executado em obra (02 demãos)	M2	36,69	R\$ 59,62	R\$ 2.187,46	0,00	0,00	0,00	36,69	0,00%	R\$ -	R\$ 0,00	R\$ -	0,00%
3.12.2	88485	SINAPI	Aplicação manual de fundo selador acrílico sobre paredes, uma demão	M2	732,27	R\$ 5,01	R\$ 3.668,67	0,00	0,00	0,00	732,27	0,00%	R\$ -	R\$ 0,00	R\$ -	0,00%
3.12.3	88485	SINAPI	Aplicação manual de fundo selador acrílico sobre paredes externas, uma demão	M2	84,75	R\$ 5,01	R\$ 424,60	0,00	0,00	0,00	84,75	0,00%	R\$ -	R\$ 0,00	R\$ -	0,00%
3.12.4	88484	SINAPI	Aplicação manual de fundo selador acrílico sobre forros, uma demão	M2	190,05	R\$ 6,18	R\$ 1.174,51	0,00	0,00	0,00	190,05	0,00%	R\$ -	R\$ 0,00	R\$ -	0,00%
3.12.5	88495	SINAPI	Aplicação e lixamento de massa látex em paredes, duas demãos	M2	732,27	R\$ 13,17	R\$ 9.644,00	0,00	0,00	0,00	732,27	0,00%	R\$ -	R\$ 0,00	R\$ -	0,00%
3.12.6	88495	SINAPI	Aplicação e lixamento de massa látex em paredes, duas demãos	M2	84,75	R\$ 13,17	R\$ 1.116,16	0,00	0,00	0,00	84,75	0,00%	R\$ -	R\$ 0,00	R\$ -	0,00%
3.12.7	88496	SINAPI	Aplicação e lixamento de massa látex em forros, duas demãos	M2	190,05	R\$ 37,19	R\$ 7.067,96	0,00	0,00	0,00	190,05	0,00%	R\$ -	R\$ 0,00	R\$ -	0,00%
3.12.8	88489	SINAPI	Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, em duas demãos	M2	732,27	R\$ 14,85	R\$ 10.874,21	0,00	0,00	0,00	732,27	0,00%	R\$ -	R\$ 0,00	R\$ -	0,00%
3.12.9	88488	SINAPI	Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em forro, duas demãos	M2	190,05	R\$ 17,69	R\$ 3.361,98	0,00	0,00	0,00	190,05	0,00%	R\$ -	R\$ 0,00	R\$ -	0,00%
3.12.10	88431	SINAPI	Aplicação manual de pintura com tinta texturizada acrílica em paredes externas, duas cores	M2	84,75	R\$ 28,74	R\$ 2.435,72	0,00	0,00	0,00	84,75	0,00%	R\$ -	R\$ 0,00	R\$ -	0,00%
3.13	SERVIÇOS COMPLEMENTARES				1,00	R\$ 69.992,78	R\$ 69.992,78									
3.13.1	COMPOSIÇÃO.17	Composições Próprias	Bancada em granito cinza andorinha, esp=2,0cm	M2	2,76	R\$ 636,65	R\$ 1.757,15	0,00	0,00	0,00	2,76	0,00%	R\$ -	R\$ 0,00	R\$ -	0,00%
3.13.2	102257	SINAPI	Divisória para banheiro em granito, esp=2,0cm, polido em ambos os lados	M2	25,60	R\$ 410,60	R\$ 10.511,36	0,00	0,00	0,00	25,60	0,00%	R\$ -	R\$ 0,00	R\$ -	0,00%
3.13.3	COMPOSIÇÃO.18	Composições Próprias	Rufo em concreto pré-moldado, largura 20 cm, espessura 5,0 cm	M	36,60	R\$ 37,83	R\$ 1.384,58	0,00	0,00	0,00	36,60	0,00%	R\$ -	R\$ 0,00	R\$ -	0,00%
3.13.4	COMPOSIÇÃO.19	Composições Próprias	Chapim em concreto pré-moldado, largura 25 cm, espessura 3,0 cm	M	36,60	R\$ 18,06	R\$ 661,00	0,00	0,00	0,00	36,60	0,00%	R\$ -	R\$ 0,00	R\$ -	0,00%
3.13.5	COMPOSIÇÃO.20	Composições Próprias	Revestimento em ACM	M2	12,61	R\$ 320,72	R\$ 4.044,28	0,00	0,00	0,00	12,61	0,00%	R\$ -	R\$ 0,00	R\$ -	0,00%
3.13.6	COMPOSIÇÃO.21	Composições Próprias	Placa em ACM	M2	1,00	R\$ 347,77	R\$ 347,77	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00%	R\$ -	R\$ 0,00	R\$ -	0,00%
3.13.7	COMPOSIÇÃO.22	Composições Próprias	Letras em ACM	M2	15,30	R\$ 340,79	R\$ 5.214,09	0,00	0,00	0,00	15,30	0,00%	R\$ -	R\$ 0,00	R\$ -	0,00%
3.13.8	COMPOSIÇÃO.23	Composições Próprias	Brise em metalon galvanizado 20x20mm pintado na cor branca	M	22,35	R\$ 765,99	R\$ 17.119,88	0,00	0,00	0,00	22,35	0,00%	R\$ -	R\$ 0,00	R\$ -	0,00%
3.13.9	COMPOSIÇÃO.24	Composições Próprias	Suporte para condensadores em metalon galvanizado, com perfis de 30x70mm e 20x20mm, pintado na cor branca	M	4,56	R\$ 2.118,10	R\$ 9.658,54	0,00	0,00	0,00	4,56	0,00%	R\$ -	R\$ 0,00	R\$ -	0,00%
3.13.10	98555	SINAPI	Impermeabilização de baldrame com argamassa polimérica, 3 demãos	M2	46,78	R\$ 43,86	R\$ 2.051,77	0,00	0,00	0,00	46,78	0,00%	R\$ -	R\$ 0,00	R\$ -	0,00%
3.13.11	COMPOSIÇÃO.25	Composições Próprias	Conjunto de lixeira com 3 cestos de 20L cada	UN	4,00	R\$ 457,41	R\$ 1.829,64	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00%	R\$ -	R\$ 0,00	R\$ -	0,00%
3.13.12	COMPOSIÇÃO.26	Composições Próprias	Banco com encosto, pés em ferro fundido e 10 régua de madeira	UN	8,00	R\$ 1.290,33	R\$ 10.322,64	0,00	0,00	0,00	8,00	0,00%	R\$ -	R\$ 0,00	R\$ -	0,00%
3.13.13	COMPOSIÇÃO.27	Composições Próprias	Fornecimento e plantio de herbáceas ornamentais (jasmin manga)	UN	1,00	R\$ 147,69	R\$ 147,69	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00%	R\$ -	R\$ 0,00	R\$ -	0,00%

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA U.E. CÂNDIDA MACÊDO, A SER REALIZADA NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE PADRE MARCOS – PI					RELATÓRIO DE MEDIÇÃO DE SERVIÇOS (B.M.S.) Nº 01		VALOR DO CONTRATO:	R\$ 1.091.077,19
LOCAL:	U.E. CÂNDIDA MACÊDO NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE PADRE MARCOS – PI							MEDIÇÃO (%):	28,00%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PADRE MARCOS - PI							MEDIÇÃO ATUAL:	R\$ 305.550,60
EMPRESA:	FAG CONSTRUÇÕES EVENTOS E SERVIÇOS LTDA - ME							MEDIÇÃO ACUMULADA:	R\$ 305.550,60
DATA:	18/03/2026	CNPJ: 10.786.555/0001-64				VALOR:	305.550,60	SALDO:	R\$ 785.526,59

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT COM BDI R\$	PREÇO TOTAL R\$	QUANTIDADE					VALOR SERVIÇO			
								EXECUTADO					EXECUTADO			
								PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL	SALDO	PERC. (%)	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL	PERC. (%)
3.13.14	COMPOSIÇÃO.28	Composições Próprias	Planta - Palmeira cica (cycas revoluta) h=1,00m, fornecimento e plantio	UN	2,00	R\$ 622,15	R\$ 1.244,30	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00%	R\$ -	R\$ 0,00	R\$ -	0,00%
3.13.15	COMPOSIÇÃO.29	Composições Próprias	Fornecimento e plantio de palmeira mini imperial, pequena	UN	5,00	R\$ 86,31	R\$ 431,55	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00%	R\$ -	R\$ 0,00	R\$ -	0,00%
3.13.16	COMPOSIÇÃO.30	Composições Próprias	Planta - Croton, fornecimento e plantio	UN	3,00	R\$ 9,95	R\$ 29,85	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00%	R\$ -	R\$ 0,00	R\$ -	0,00%
3.13.17	COMPOSIÇÃO.31	Composições Próprias	Fornecimento e plantio de pingo de ouro	UN	15,00	R\$ 44,04	R\$ 660,60	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00%	R\$ -	R\$ 0,00	R\$ -	0,00%
3.13.18	COMPOSIÇÃO.32	Composições Próprias	Planta - Ixora rei vermelha (Ixora coccinea red), fornecimento e plantio	UN	53,00	R\$ 31,93	R\$ 1.692,29	0,00	0,00	0,00	53,00	0,00%	R\$ -	R\$ 0,00	R\$ -	0,00%
3.13.19	COMPOSIÇÃO.33	Composições Próprias	Planta - Espada de São Jorge (Dracaena trifasciata), fornecimento e plantio	UN	20,00	R\$ 44,19	R\$ 883,80	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00%	R\$ -	R\$ 0,00	R\$ -	0,00%
3.14	SERVIÇOS FINAIS				1,00	R\$ 5.856,48	R\$ 5.856,48									
3.14.1	COMPOSIÇÃO.34	Composições Próprias	Limpeza final da obra	M2	336,51	R\$ 5,17	R\$ 1.739,76	0,00	0,00	0,00	336,51	0,00%	R\$ -	R\$ 0,00	R\$ -	0,00%
3.14.2	COMPOSIÇÃO.35	Composições Próprias	Carga manual de entulho e transporte em caminhão basculante 6 m³	M3	90,18	R\$ 45,65	R\$ 4.116,72	0,00	0,00	0,00	90,18	0,00%	R\$ -	R\$ 0,00	R\$ -	0,00%
4	REFORMA AUDITÓRIO EM REFEITÓRIO				1,00	R\$ 143.802,30	R\$ 143.802,30									
4.1	SERVIÇOS PRELIMINARES				1,00	R\$ 14.079,62	R\$ 14.079,62									
4.1.1	97644	SINAPI	Retirada de esquadrias	M2	9,19	R\$ 11,89	R\$ 109,27	9,19	0,00	9,19	0,00	100,00%	R\$ 109,27	R\$ 0,00	R\$ 109,27	100,00%
4.1.2	COMPOSIÇÃO.03	Composições Próprias	Demolição de piso em concreto simples com martelo e compressor	M3	0,56	R\$ 86,70	R\$ 48,55	0,56	0,00	0,56	0,00	100,00%	R\$ 48,55	R\$ 0,00	R\$ 48,55	100,00%
4.1.3	97633	SINAPI	Demolição de revestimento cerâmico das paredes	M2	26,28	R\$ 28,45	R\$ 747,67	26,28	0,00	26,28	0,00	100,00%	R\$ 747,67	R\$ 0,00	R\$ 747,67	100,00%
4.1.4	COMPOSIÇÃO.04	Composições Próprias	Revisão geral do telhado	M2	252,32	R\$ 52,18	R\$ 13.166,06	252,32	0,00	252,32	0,00	100,00%	R\$ 13.166,06	R\$ 0,00	R\$ 13.166,06	100,00%
4.1.5	100575	SINAPI	Regularização de superfície com motoniveladora	M2	11,21	R\$ 0,72	R\$ 8,07	11,21	0,00	11,21	0,00	100,00%	R\$ 8,07	R\$ 0,00	R\$ 8,07	100,01%
4.2	INSTALAÇÕES				1,00	R\$ 21.652,18	R\$ 21.652,18									
4.2.1	Instalações elétricas				1,00	R\$ 13.958,58	R\$ 13.958,58									
4.2.1.1	CA-1(93653-SINAPI)	Composições Próprias	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO DE TENSÃO DPS 45KA	UN	4,00	R\$ 112,57	R\$ 450,28	4,00	0,00	4,00	0,00	100,00%	R\$ 450,28	R\$ 0,00	R\$ 450,28	100,00%
4.2.1.2	CA-2(97585-SINAPI)	Composições Próprias	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR COM 2 LÂMPADAS TUBULARES T8 DE LED DE 20W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	23,00	R\$ 90,75	R\$ 2.087,25	23,00	0,00	23,00	0,00	100,00%	R\$ 2.087,25	R\$ 0,00	R\$ 2.087,25	100,00%
4.2.1.3	CA-3(97585-SINAPI)	Composições Próprias	LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 15W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	R\$ 59,34	R\$ 118,68	2,00	0,00	2,00	0,00	100,00%	R\$ 118,68	R\$ 0,00	R\$ 118,68	100,00%
4.2.1.4	CM-6	Composições Próprias	PONTO PARA AR-COND ARSTOP COM DISJUNTOR ATÉ 20A MONOFÁSICO	UN	4,00	R\$ 46,06	R\$ 184,24	4,00	0,00	4,00	0,00	100,00%	R\$ 184,24	R\$ 0,00	R\$ 184,24	100,00%
4.2.1.5	91953	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	UN	5,00	R\$ 37,13	R\$ 185,65	5,00	0,00	5,00	0,00	100,00%	R\$ 185,65	R\$ 0,00	R\$ 185,65	100,00%
4.2.1.6	91959	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	UN	1,00	R\$ 56,67	R\$ 56,67	1,00	0,00	1,00	0,00	100,00%	R\$ 56,67	R\$ 0,00	R\$ 56,67	100,00%
4.2.1.7	91996	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	UN	11,00	R\$ 43,67	R\$ 480,37	11,00	0,00	11,00	0,00	100,00%	R\$ 480,37	R\$ 0,00	R\$ 480,37	100,00%
4.2.1.8	91937	SINAPI	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	UN	25,00	R\$ 18,32	R\$ 458,00	25,00	0,00	25,00	0,00	100,00%	R\$ 458,00	R\$ 0,00	R\$ 458,00	100,00%
4.2.1.9	91940	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	UN	17,00	R\$ 21,43	R\$ 364,31	17,00	0,00	17,00	0,00	100,00%	R\$ 364,31	R\$ 0,00	R\$ 364,31	100,00%

OBRA:			CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA U.E. CÂNDIDA MACÊDO, A SER REALIZADA NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE PADRE MARCOS – PI					RELATÓRIO DE MEDIÇÃO DE SERVIÇOS (B.M.S.) Nº 01					VALOR DO CONTRATO:		R\$ 1.091.077,19	
LOCAL:			U.E. CÂNDIDA MACÊDO NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE PADRE MARCOS – PI										MEDIÇÃO (%):		28,00%	
CLIENTE:			PREFEITURA MUNICIPAL DE PADRE MARCOS - PI										MEDIÇÃO ATUAL:		R\$ 305.550,60	
EMPRESA:			FAG CONSTRUÇÕES EVENTOS E SERVIÇOS LTDA - ME										MEDIÇÃO ACUMULADA:		R\$ 305.550,60	
DATA:			18/03/2026		CNPJ: 10.786.555/0001-64			VALOR:		305.550,60		SALDO:		R\$ 785.526,59		
ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT COM BDI R\$	PREÇO TOTAL R\$	QUANTIDADE					VALOR SERVIÇO			
								EXECUTADO					EXECUTADO			
								PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL	SALDO	PERC. (%)	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL	PERC. (%)
4.2.1.10	101878	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1,00	R\$ 555,42	R\$ 555,42	1,00	0,00	1,00	0,00	100,00%	R\$ 555,42	R\$ 0,00	R\$ 555,42	100,00%
4.2.1.11	91835	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	200,00	R\$ 23,94	R\$ 4.788,00	200,00	0,00	200,00	0,00	100,00%	R\$ 4.788,00	R\$ 0,00	R\$ 4.788,00	100,00%
4.2.1.12	91924	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	308,00	R\$ 3,64	R\$ 1.121,12	308,00	0,00	308,00	0,00	100,00%	R\$ 1.121,12	R\$ 0,00	R\$ 1.121,12	100,00%
4.2.1.13	91926	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	253,22	R\$ 5,33	R\$ 1.349,66	253,22	0,00	253,22	0,00	100,00%	R\$ 1.349,66	R\$ 0,00	R\$ 1.349,66	100,00%
4.2.1.14	91927	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	33,77	R\$ 5,97	R\$ 201,61	33,77	0,00	33,77	0,00	100,00%	R\$ 201,61	R\$ 0,00	R\$ 201,61	100,00%
4.2.1.15	90458	SINAPI	QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE QUADRO DISTRIBUIÇÃO GRANDE (76X40 CM). AF_09/2023	UN	1,00	R\$ 42,61	R\$ 42,61	1,00	0,00	1,00	0,00	100,00%	R\$ 42,61	R\$ 0,00	R\$ 42,61	100,00%
4.2.1.16	90456	SINAPI	QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 OU 4X2). AF_09/2023	UN	17,00	R\$ 6,53	R\$ 111,01	17,00	0,00	17,00	0,00	100,00%	R\$ 111,01	R\$ 0,00	R\$ 111,01	100,00%
4.2.1.17	90447	SINAPI	RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023	M	42,50	R\$ 9,88	R\$ 419,90	42,50	0,00	42,50	0,00	100,00%	R\$ 419,90	R\$ 0,00	R\$ 419,90	100,00%
4.2.1.18	104766	SINAPI	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023	M	42,50	R\$ 19,28	R\$ 819,40	42,50	0,00	42,50	0,00	100,00%	R\$ 819,40	R\$ 0,00	R\$ 819,40	100,00%
4.2.1.19	93653	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	2,00	R\$ 12,82	R\$ 25,64	2,00	0,00	2,00	0,00	100,00%	R\$ 25,64	R\$ 0,00	R\$ 25,64	100,00%
4.2.1.20	93654	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	4,00	R\$ 12,82	R\$ 51,28	4,00	0,00	4,00	0,00	100,00%	R\$ 51,28	R\$ 0,00	R\$ 51,28	100,00%
4.2.1.21	93671	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1,00	R\$ 87,48	R\$ 87,48	1,00	0,00	1,00	0,00	100,00%	R\$ 87,48	R\$ 0,00	R\$ 87,48	100,00%
4.2.2	Instalações hidráulicas					1,00	R\$ 401,30	R\$ 401,30								
4.2.2.1	89353	SINAPI	Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 3/4" - Fornecimento e instalação	UN	1,00	R\$ 52,09	R\$ 52,09	1,00	0,00	1,00	0,00	100,00%	R\$ 52,09	R\$ 0,00	R\$ 52,09	100,00%
4.2.2.2	94703	SINAPI	Adaptador Com Flange E Anel De Vedação, Pvc, Soldável, Dn 25 Mm X 3/4 , Instalado Em Reservação De Água De Edificação Que Possua Reservatório De Fibra/Fibrocimento Fornecimento E Instalação	UN	2,00	R\$ 22,58	R\$ 45,16	2,00	0,00	2,00	0,00	100,00%	R\$ 45,16	R\$ 0,00	R\$ 45,16	100,00%
4.2.2.3	89408	SINAPI	Joelho 90º PVC soldável, DN 25mm - Fornecimento e instalação	UN	7,00	R\$ 10,23	R\$ 71,61	7,00	0,00	7,00	0,00	100,00%	R\$ 71,61	R\$ 0,00	R\$ 71,61	100,00%
4.2.2.4	94672	SINAPI	Joelho 90 graus com bucha de latão, pvc, soldável, dn 25 mm x 3/4", fornecimento e instalação	UN	1,00	R\$ 6,87	R\$ 6,87	1,00	0,00	1,00	0,00	100,00%	R\$ 6,87	R\$ 0,00	R\$ 6,87	100,00%
4.2.2.5	89402	SINAPI	Tube, PVC soldável, DN 25mm - Fornecimento e instalação	M	13,80	R\$ 14,50	R\$ 200,10	13,80	0,00	13,80	0,00	100,00%	R\$ 200,10	R\$ 0,00	R\$ 200,10	100,00%
4.2.2.6	90374	SINAPI	Tê com bucha de latão, PVC soldável, 25mm x 3/4" - Fornecimento e instalação	UN	1,00	R\$ 25,47	R\$ 25,47	1,00	0,00	1,00	0,00	100,00%	R\$ 25,47	R\$ 0,00	R\$ 25,47	100,00%
4.2.3	Instalações sanitárias					1,00	R\$ 7.292,30	R\$ 7.292,30								
4.2.3.1	COMP. INST. 10.	Composições Próprias	Caixa de gordura D=30cm com tampa	UN	1,00	R\$ 863,40	R\$ 863,40	1,00	0,00	1,00	0,00	100,00%	R\$ 863,40	R\$ 0,00	R\$ 863,40	100,00%
4.2.3.2	COMP. INST. 11.	Composições Próprias	Caixa de passagem em concreto PM DN 30 cm com tampa	UN	1,00	R\$ 85,03	R\$ 85,03	1,00	0,00	1,00	0,00	100,00%	R\$ 85,03	R\$ 0,00	R\$ 85,03	100,00%
4.2.3.3	COMP. INST. 05.	Composições Próprias	Caixa sifonada PVC Dn=100x150x50mm - Fornecimento e instalação	UN	1,00	R\$ 48,88	R\$ 48,88	1,00	0,00	1,00	0,00	100,00%	R\$ 48,88	R\$ 0,00	R\$ 48,88	100,00%
4.2.3.4	104063	SINAPI	Curva 45 graus, longa, PVC, DN=100mm - fornecido e instalado	UN	2,00	R\$ 73,87	R\$ 147,74	2,00	0,00	2,00	0,00	100,00%	R\$ 147,74	R\$ 0,00	R\$ 147,74	100,00%
4.2.3.5	89732	SINAPI	Joelho PVC soldável 45 Graus, Dn 50 mm, para esgoto predial	UN	1,00	R\$ 18,63	R\$ 18,63	1,00	0,00	1,00	0,00	100,00%	R\$ 18,63	R\$ 0,00	R\$ 18,63	100,00%

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA U.E. CÂNDIDA MACÊDO, A SER REALIZADA NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE PADRE MARCOS – PI	RELATÓRIO DE MEDIÇÃO DE SERVIÇOS (B.M.S.) Nº 01	VALOR DO CONTRATO:		R\$ 1.091.077,19
LOCAL:	U.E. CÂNDIDA MACÊDO NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE PADRE MARCOS – PI		MEDIÇÃO (%):		28,00%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PADRE MARCOS – PI		MEDIÇÃO ATUAL:		R\$ 305.550,60
EMPRESA:	FAG CONSTRUÇÕES EVENTOS E SERVIÇOS LTDA - ME		MEDIÇÃO ACUMULADA:		R\$ 305.550,60
DATA:	18/03/2026 CNPJ: 10.786.555/0001-64	VALOR:	305.550,60	SALDO:	R\$ 785.526,59

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT COM BDI R\$	PREÇO TOTAL R\$	QUANTIDADE					VALOR SERVIÇO			
								EXECUTADO					EXECUTADO			
								PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL	SALDO	PERC. (%)	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL	PERC. (%)
4.2.3.6	89801	SINAPI	Joelho PVC soldável 90 Graus, DN 50 mm, para esgoto predial	UN	4,00	R\$ 11,66	R\$ 46,64	4,00	0,00	4,00	0,00	100,00%	R\$ 46,64	R\$ 0,00	R\$ 46,64	100,00%
4.2.3.7	89549	SINAPI	Redução excêntrica PVC, DN=75x50 mm para esgoto predial - fornecido e instalado	UN	1,00	R\$ 21,97	R\$ 21,97	1,00	0,00	1,00	0,00	100,00%	R\$ 21,97	R\$ 0,00	R\$ 21,97	100,00%
4.2.3.8	104345	SINAPI	Junção simples, PVC, Dn 100 x 50 mm, para esgoto sanitário	UN	1,00	R\$ 49,62	R\$ 49,62	1,00	0,00	1,00	0,00	100,00%	R\$ 49,62	R\$ 0,00	R\$ 49,62	100,00%
4.2.3.9	89712	SINAPI	Tubo PVC DN 50 mm, para esgoto predial	M	5,00	R\$ 31,22	R\$ 156,10	5,00	0,00	5,00	0,00	100,00%	R\$ 156,10	R\$ 0,00	R\$ 156,10	100,00%
4.2.3.10	89713	SINAPI	Tubo PVC DN 75 mm, para esgoto predial	M	0,40	R\$ 38,79	R\$ 15,52	0,40	0,00	0,40	0,00	100,00%	R\$ 15,52	R\$ 0,00	R\$ 15,52	99,97%
4.2.3.11	89714	SINAPI	Tubo PVC DN 100 mm, para esgoto predial	M	9,80	R\$ 43,48	R\$ 426,10	9,80	0,00	9,80	0,00	100,00%	R\$ 426,10	R\$ 0,00	R\$ 426,10	100,00%
4.2.3.12	86931	SINAPI	Vaso sanitário louça branco com caixa acoplada, incluso engate flexível	UN	2,00	R\$ 585,33	R\$ 1.170,66	2,00	0,00	2,00	0,00	100,00%	R\$ 1.170,66	R\$ 0,00	R\$ 1.170,66	100,00%
4.2.3.13	100849	SINAPI	Assento para vaso sanitário branco	UN	2,00	R\$ 51,28	R\$ 102,56	2,00	0,00	2,00	0,00	100,00%	R\$ 102,56	R\$ 0,00	R\$ 102,56	100,00%
4.2.3.14	86936	SINAPI	Cuba de embutir de aço inoxidável, incluso válvula tipo americana e sifão tipo garrafa em metal cromado	UN	2,00	R\$ 547,03	R\$ 1.094,06	2,00	0,00	2,00	0,00	100,00%	R\$ 1.094,06	R\$ 0,00	R\$ 1.094,06	100,00%
4.2.3.15	86942	SINAPI	Lavatório louça branca suspenso, incluso sifão tipo garrafa em pvc, válvula e engate flexível e torneira cromada de mesa	UN	2,00	R\$ 307,37	R\$ 614,74	2,00	0,00	2,00	0,00	100,00%	R\$ 614,74	R\$ 0,00	R\$ 614,74	100,00%
4.2.3.16	COMP. INST. 12.	Composições Próprias	Construção de sumidouro	UN	1,00	R\$ 2.430,65	R\$ 2.430,65	1,00	0,00	1,00	0,00	100,00%	R\$ 2.430,65	R\$ 0,00	R\$ 2.430,65	100,00%
4.3	COBERTURA				1,00	R\$ 3.681,35	R\$ 3.681,35									
4.3.1	102233	SINAPI	Imunização de telhado utilizando cupinizada incolor	M2	252,32	R\$ 14,59	R\$ 3.681,35	252,32	0,00	252,32	0,00	100,00%	R\$ 3.681,35	R\$ 0,00	R\$ 3.681,35	100,00%
4.4	REVESTIMENTOS				1,00	R\$ 33.157,34	R\$ 33.157,34									
4.4.1	87878	SINAPI	Chapisco em argamassa traço 1:3 e=0,5 cm - Aplicado nas paredes e baldrame	M2	498,46	R\$ 6,17	R\$ 3.075,50	R\$ 6,17	0,00	6,17	492,29	1,24%	R\$ 38,07	R\$ 0,00	R\$ 38,07	1,24%
4.4.2	87529	SINAPI	Reboco em argamassa masa única 1:2:8, esp= 2cm - Aplicado nas paredes e baldrame	M2	498,46	R\$ 44,81	R\$ 22.335,99	R\$ 44,81	0,00	44,81	453,65	8,99%	R\$ 2.007,94	R\$ 0,00	R\$ 2.007,94	8,99%
4.4.3	104611	SINAPI	Revestimento cerâmico para paredes internas com placas tipo esmaltada de dimensões 60x60 cm aplicadas na altura inteira das paredes	M2	67,18	R\$ 115,30	R\$ 7.745,85	R\$ 115,30	0,00	115,30	-48,12	171,63%	R\$ 13.294,09	R\$ 0,00	R\$ 13.294,09	171,63%
4.5	ESQUADRIAS				1,00	R\$ 12.079,02	R\$ 12.079,02									
4.5.1	COMPOSIÇÃO.12	Composições Próprias	Porta de ferro galvanizado, tipo chapa lisa, com guarnições	M2	1,89	R\$ 297,14	R\$ 561,59	0,00	0,00	0,00	1,89	0,00%	R\$ -	R\$ 0,00	R\$ -	0,00%
4.5.2	COMPOSIÇÃO.16	Composições Próprias	Porta de vidro temperado, de abrir, duas folhas, 1,75x2,10m, espessura 10mm, inclusive acessórios	UN	1,00	R\$ 4.453,97	R\$ 4.453,97	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00%	R\$ -	R\$ 0,00	R\$ -	0,00%
4.5.3	102162	SINAPI	Instalação de vidro liso incolor, e = 4 mm, em esquadria de alumínio ou pvc, fixado com bague	M2	9,36	R\$ 522,15	R\$ 4.887,32	0,00	0,00	0,00	9,36	0,00%	R\$ -	R\$ 0,00	R\$ -	0,00%
4.5.4	94570	SINAPI	Janela de alumínio cor branca de correr com 2 folhas, com vidros liso incolor transparente 4mm, batente e ferragens	M2	1,50	R\$ 335,60	R\$ 503,40	0,00	0,00	0,00	1,50	0,00%	R\$ -	R\$ 0,00	R\$ -	0,00%
4.5.5	COMPOSIÇÃO.14	Composições Próprias	Janela em ferro pintada na cor branca, tipo basculante com vidro cancelado transparente	M2	1,60	R\$ 1.045,46	R\$ 1.672,74	0,00	0,00	0,00	1,60	0,00%	R\$ -	R\$ 0,00	R\$ -	0,00%
4.6	FORRO				1,00	R\$ 15.172,65	R\$ 15.172,65									
4.6.1	COMPOSIÇÃO.15	Composições Próprias	Forro em placas de gesso acartonado	M2	199,09	R\$ 76,21	R\$ 15.172,65	199,09	0,00	199,09	0,00	100,00%	R\$ 15.172,65	R\$ 0,00	R\$ 15.172,65	100,00%
4.7	PINTURA				1,00	R\$ 39.502,63	R\$ 39.502,63									
4.7.1	100761	SINAPI	Pintura com tinta de acabamento (esmalte sintético fosco) pulverizada sobre superfícies metálicas executado em obra (02 demãos)	M2	18,94	R\$ 59,62	R\$ 1.129,20	0,00	0,00	0,00	18,94	0,00%	R\$ -	R\$ 0,00	R\$ -	0,00%
4.7.2	88485	SINAPI	Aplicação manual de fundo selador acrílico sobre paredes, uma demão	M2	683,23	R\$ 5,01	R\$ 3.422,98	0,00	0,00	0,00	683,23	0,00%	R\$ -	R\$ 0,00	R\$ -	0,00%
4.7.3	88485	SINAPI	Aplicação manual de fundo selador acrílico sobre paredes externas, uma demão	M2	77,79	R\$ 5,01	R\$ 389,73	0,00	0,00	0,00	77,79	0,00%	R\$ -	R\$ 0,00	R\$ -	0,00%

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA U.E. CÂNDIDA MACÊDO, A SER REALIZADA NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE PADRE MARCOS – PI	RELATÓRIO DE MEDIÇÃO DE SERVIÇOS (B.M.S.) Nº 01	VALOR DO CONTRATO:		R\$ 1.091.077,19
LOCAL:	U.E. CÂNDIDA MACÊDO NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE PADRE MARCOS – PI		MEDIÇÃO (%):		28,00%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PADRE MARCOS - PI		MEDIÇÃO ATUAL:		R\$ 305.550,60
EMPRESA:	FAG CONSTRUÇÕES EVENTOS E SERVIÇOS LTDA - ME		MEDIÇÃO ACUMULADA:		R\$ 305.550,60
DATA:	18/03/2026 CNPJ: 10.786.555/0001-64	VALOR:	305.550,60	SALDO:	R\$ 785.526,59

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT COM BDI R\$	PREÇO TOTAL R\$	QUANTIDADE					VALOR SERVIÇO			
								EXECUTADO					EXECUTADO			
								PERIODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL	SALDO	PERC. (%)	PERIODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL	PERC. (%)
4.7.4	88484	SINAPI	Aplicação manual de fundo selador acrílico sobre forros, uma demão	M2	199,09	R\$ 6,18	R\$ 1.230,38	0,00	0,00	0,00	199,09	0,00%	R\$ -	R\$ 0,00	R\$ -	0,00%
4.7.5	88495	SINAPI	Aplicação e lixamento de massa látex em paredes, duas demãos	M2	683,23	R\$ 13,17	R\$ 8.998,14	0,00	0,00	0,00	683,23	0,00%	R\$ -	R\$ 0,00	R\$ -	0,00%
4.7.6	88495	SINAPI	Aplicação e lixamento de massa látex em paredes, duas demãos	M2	77,79	R\$ 13,17	R\$ 1.024,49	0,00	0,00	0,00	77,79	0,00%	R\$ -	R\$ 0,00	R\$ -	0,00%
4.7.7	88496	SINAPI	Aplicação e lixamento de massa látex em forros, duas demãos	M2	199,09	R\$ 37,19	R\$ 7.404,16	0,00	0,00	0,00	199,09	0,00%	R\$ -	R\$ 0,00	R\$ -	0,00%
4.7.8	88489	SINAPI	Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, em duas demãos	M2	683,23	R\$ 14,85	R\$ 10.145,97	0,00	0,00	0,00	683,23	0,00%	R\$ -	R\$ 0,00	R\$ -	0,00%
4.7.9	88488	SINAPI	Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em forro, duas demãos	M2	199,09	R\$ 17,69	R\$ 3.521,90	0,00	0,00	0,00	199,09	0,00%	R\$ -	R\$ 0,00	R\$ -	0,00%
4.7.10	88431	SINAPI	Aplicação manual de pintura com tinta texturizada acrílica em paredes externas, duas cores	M2	77,79	R\$ 28,74	R\$ 2.235,68	0,00	0,00	0,00	77,79	0,00%	R\$ -	R\$ 0,00	R\$ -	0,00%
4.8	SERVIÇOS COMPLEMENTARES				1,00	R\$ 3.113,22	R\$ 3.113,22									
4.8.1	COMPOSIÇÃO.17	Composições Próprias	Bancada em granito cinza andorinha, esp=2,0cm	M2	4,89	R\$ 636,65	R\$ 3.113,22	0,00	0,00	0,00	4,89	0,00%	R\$ -	R\$ 0,00	R\$ -	0,00%
4.9	SERVIÇOS FINAIS				1,00	R\$ 1.364,29	R\$ 1.364,29									
4.9.1	COMPOSIÇÃO.34	Composições Próprias	Limpeza final da obra	M2	252,32	R\$ 5,17	R\$ 1.304,49	0,00	0,00	0,00	252,32	0,00%	R\$ -	R\$ 0,00	R\$ -	0,00%
4.9.2	COMPOSIÇÃO.35	Composições Próprias	Carga manual de entulho e transporte em caminhão basculante 6 m³	M3	1,31	R\$ 45,65	R\$ 59,80	0,00	0,00	0,00	1,31	0,00%	R\$ -	R\$ 0,00	R\$ -	0,00%
5	REFORMA DA ESCOLA				1,00	R\$ 164.231,93	R\$ 164.231,93									
5.1	SERVIÇOS PRELIMINARES				1,00	R\$ 51.024,73	R\$ 51.024,73									
5.1.1	COMPOSIÇÃO.04	Composições Próprias	Revisão geral do telhado	M2	977,86	R\$ 52,18	R\$ 51.024,73	977,86	0,00	977,86	0,00	100,00%	R\$ 51.024,73	R\$ 0,00	R\$ 51.024,73	100,00%
5.2	COBERTURA				1,00	R\$ 14.266,98	R\$ 14.266,98									
5.2.1	102233	SINAPI	Imunização de telhado utilizando cupinizada incolor	M2	977,86	R\$ 14,59	R\$ 14.266,98	977,86	0,00	977,86	0,00	100,00%	R\$ 14.266,98	R\$ 0,00	R\$ 14.266,98	100,00%
5.3	PINTURA				1,00	R\$ 92.453,61	R\$ 92.453,61									
5.3.1	100761	SINAPI	Pintura com tinta de acabamento (esmalte sintético fosco) pulverizada sobre superfícies metálicas executado em obra (02 demãos)	M2	110,08	R\$ 59,62	R\$ 6.562,97	0,00	0,00	0,00	110,08	0,00%	R\$ -	R\$ 0,00	R\$ -	0,00%
5.3.2	88485	SINAPI	Aplicação manual de fundo selador acrílico sobre paredes, uma demão	M2	1.265,77	R\$ 5,01	R\$ 6.341,51	0,00	0,00	0,00	1.265,77	0,00%	R\$ -	R\$ 0,00	R\$ -	0,00%
5.3.3	88485	SINAPI	Aplicação manual de fundo selador acrílico sobre paredes externas, uma demão	M2	254,00	R\$ 5,01	R\$ 1.272,54	0,00	0,00	0,00	254,00	0,00%	R\$ -	R\$ 0,00	R\$ -	0,00%
5.3.4	88484	SINAPI	Aplicação manual de fundo selador acrílico sobre forros, uma demão	M2	526,77	R\$ 6,18	R\$ 3.255,44	0,00	0,00	0,00	526,77	0,00%	R\$ -	R\$ 0,00	R\$ -	0,00%
5.3.5	88495	SINAPI	Aplicação e lixamento de massa látex em paredes, duas demãos	M2	1.265,77	R\$ 13,17	R\$ 16.670,19	0,00	0,00	0,00	1.265,77	0,00%	R\$ -	R\$ 0,00	R\$ -	0,00%
5.3.6	88495	SINAPI	Aplicação e lixamento de massa látex em paredes, duas demãos	M2	254,00	R\$ 13,17	R\$ 3.345,18	0,00	0,00	0,00	254,00	0,00%	R\$ -	R\$ 0,00	R\$ -	0,00%
5.3.7	88496	SINAPI	Aplicação e lixamento de massa látex em forros, duas demãos	M2	526,77	R\$ 37,19	R\$ 19.590,58	0,00	0,00	0,00	526,77	0,00%	R\$ -	R\$ 0,00	R\$ -	0,00%
5.3.8	88489	SINAPI	Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, em duas demãos	M2	1.265,77	R\$ 14,85	R\$ 18.796,68	0,00	0,00	0,00	1.265,77	0,00%	R\$ -	R\$ 0,00	R\$ -	0,00%
5.3.9	88488	SINAPI	Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em forro, duas demãos	M2	526,77	R\$ 17,69	R\$ 9.318,56	0,00	0,00	0,00	526,77	0,00%	R\$ -	R\$ 0,00	R\$ -	0,00%
5.3.10	88431	SINAPI	Aplicação manual de pintura com tinta texturizada acrílica em paredes externas, duas cores	M2	254,00	R\$ 28,74	R\$ 7.299,96	0,00	0,00	0,00	254,00	0,00%	R\$ -	R\$ 0,00	R\$ -	0,00%
5.4	SERVIÇOS FINAIS				1,00	R\$ 6.486,61	R\$ 6.486,61									
5.4.1	COMPOSIÇÃO.34	Composições Próprias	Limpeza final da obra	M2	870,39	R\$ 5,17	R\$ 4.499,92	0,00	0,00	0,00	870,39	0,00%	R\$ -	R\$ 0,00	R\$ -	0,00%



01º MEDIÇÃO DE SERVIÇOS

OBRA:			CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA U.E. CÂNDIDA MACÊDO, A SER REALIZADA NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE PADRE MARCOS – PI					RELATÓRIO DE MEDIÇÃO DE SERVIÇOS (B.M.S.) Nº 01					VALOR DO CONTRATO:		R\$ 1.091.077,19	
LOCAL:			U.E. CÂNDIDA MACÊDO NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE PADRE MARCOS – PI										MEDIÇÃO (%):		28,00%	
CLIENTE:			PREFEITURA MUNICIPAL DE PADRE MARCOS - PI										MEDIÇÃO ATUAL:		R\$ 305.550,60	
EMPRESA:			FAG CONSTRUÇÕES EVENTOS E SERVIÇOS LTDA - ME										MEDIÇÃO ACUMULADA:		R\$ 305.550,60	
DATA:			18/03/2026		CNPJ: 10.786.555/0001-64		VALOR:		305.550,60		SALDO:		R\$ 785.526,59			
ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT COM BDI R\$	PREÇO TOTAL R\$	QUANTIDADE					VALOR SERVIÇO			
								EXECUTADO					EXECUTADO			
								PERIODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL	SALDO	PERC. (%)	PERIODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL	PERC. (%)
5.4.2	COMPOSIÇÃO.35	Composições Próprias	Carga manual de entulho e transporte em caminhão basculante 6 m³	M3	43,52	R\$ 45,65	R\$ 1.986,69	0,00	0,00	0,00	43,52	0,00%	R\$ -	R\$ 0,00	R\$ -	0,00%
Valor do Orçamento S/ BDI							R\$ 884.850,93						(%) Anterior		R\$ 0,00	0,00%
Valor Total do BDI							R\$ 206.226,26						(%) Atual		R\$ 305.550,60	28,00%
Valor do Orçamento C/ BDI							R\$ 1.091.077,19						(%) Total Acumulado		R\$ 305.550,60	28,00%

Importa o valor total da 1ª BMS em **R\$: 305.550,60** (trezentos e cinco mil quinhentos e cinquenta reais e sessenta centavos).

Campos Sales - CE em 18 de março de 2026.